

**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
<b>26-SONORA RECURSO 2011</b>																
<b>SUBSIDIOS 250 REGISTROS</b>																
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>						626,759,175	555,301,565	626,677,302	381,698,565	68.7%	530,731	0		151,707.00	66,447.00	43.8%
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)</b>																
<b>INVERSIÓN</b>																
OBRA PÚBLICA																
MODERNIZACIÓN																
ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	LOS ESTRADOS	NC1-915	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARHPA CEA	339,736	339,736	339,736	330,931	97.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	12-BÁCUM	LOMA DE BÁCUM	NC1-916	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARHPA CEA	121,393	121,024	121,393	121,024	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-914	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GARHPA CEA	1,384,051	0	1,384,051	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>																
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBO, ATARJEA COLECTORA Y REGISTRO DE REJILLA EN LA COLONIA HABITAT	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-236	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	558,950	558,950	558,950	467,685	83.7%	0	0	METRO LINEAL	2,098.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBO, ATARJEA COLECTORA Y REGISTRO DE REJILLA EN LA COLONIA HABITAT	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-236	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	558,950	558,950	558,950	467,685	83.7%	0	0	METRO LINEAL	2,098.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO HACIA EL SUR D ELA CIUDAD	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-235	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	1,767,268	1,767,268	1,767,268	1,680,180	95.1%	0	0	METROS LINEALES	1,264.00	684.00	54.1%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO HACIA EL SUR D ELA CIUDAD	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-235	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	1,767,268	1,767,268	1,767,268	1,680,180	95.1%	0	0	METROS LINEALES	1,264.00	684.00	54.1%
CONSTRUCCION D E LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO LA NORIA A LINEA DE CONSUCCION EXISTENTE DEL SABINITO SUR A ALAMOS	3-ALAMOS	ALAMOS	NC1-249	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE ALAMOS	2,049,304	2,049,304	2,049,304	2,014,791	98.3%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION D E LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO LA NORIA A LINEA DE CONSUCCION EXISTENTE DEL SABINITO SUR A ALAMOS	3-ALAMOS	ALAMOS	NC1-249	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE ALAMOS	2,049,304	2,049,304	2,049,304	2,014,791	98.3%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO DE POZOS LOS DOLORES Y LA NORIA INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION , SUBESTACION, CASETA Y CERCO PERIMETRAL	3-ALAMOS	ALAMOS	NC1-250	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE ALAMOS	1,699,599	1,699,599	1,669,599	1,409,880	83.0%	0	0	LOTE	2.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO DE POZOS LOS DOLORES Y LA NORIA INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION , SUBESTACION, CASETA Y CERCO PERIMETRAL	3-ALAMOS	ALAMOS	NC1-250	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE ALAMOS	1,699,599	1,699,599	1,669,599	1,409,880	83.0%	0	0	LOTE	2.00	0.00	0.0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN BACUM	12-BÁCUM	BÁCUM	NC2-442	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BACUM	1,050,000	1,050,000	1,050,000	915,000	87.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN BACUM	12-BÁCUM	BÁCUM	NC2-442	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BACUM	1,050,000	1,050,000	1,050,000	915,000	87.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACION , CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-402	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE CABORCA	800,000	800,000	800,000	640,000	80.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACION , CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-402	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE CABORCA	800,000	800,000	800,000	640,000	80.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJEY CARCAMOS DE REBOMBO COL. BELLA VISTA SUR	25-EMPALME	EMPALME	EMPALME	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	216,000	0	216,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJEY CARCAMOS DE REBOMBO COL. BELLA VISTA SUR	25-EMPALME	EMPALME	EMPALME	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	216,000	0	216,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8 Y CIRCUITO COL. 5 DE MAYO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8 Y CIRCUITO COL. 5 DE MAYO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
REUBICACION DE REBOMBEO PRINCIPAL (AGUA POTABLE) CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE 300 MT3 Y EQUIPAMIENTO CON 4 BOMBAS DE 125 HP CADA UNA Y CONSTRUCCION DE 200 ML DE LINEA	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	1,400,000	0	1,400,000	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
REUBICACION DE REBOMBEO PRINCIPAL (AGUA POTABLE) CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE 300 MT3 Y EQUIPAMIENTO CON 4 BOMBAS DE 125 HP CADA UNA Y CONSTRUCCION DE 200 ML DE LINEA	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	1,400,000	0	1,400,000	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
ACUEDUCTO DE 16 KN DESDE ACUIFERO LAS CALIZAS FRACTURADAS HASTA EL REALITO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-841	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE HERMOSILLO	16,363,636	16,363,636	16,363,636	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
ACUEDUCTO DE 16 KN DESDE ACUIFERO LAS CALIZAS FRACTURADAS HASTA EL REALITO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-841	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE HERMOSILLO	16,363,636	16,363,636	16,363,636	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CARCAMO EL JAWEY, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	818,182	818,182	818,182	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CARCAMO EL JAWEY, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	818,182	818,182	818,182	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE REFUERZO DE 30 DE DIAMETRO PARA INTERCONECTAR EL ACUEDUCTO BAGOTES II A LA LINEA 18 DE COLOSIOfINAL HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	613,636	613,636	613,636	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE REFUERZO DE 30 DE DIAMETRO PARA INTERCONECTAR EL ACUEDUCTO BAGOTES II A LA LINEA 18 DE COLOSIOfINAL HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	613,636	613,636	613,636	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COSECHAS DE LLUVIAS EN AREAS URBANAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-415	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	250,000	250,000	250,000	125,000	50.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COSECHAS DE LLUVIAS EN AREAS URBANAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-415	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	250,000	250,000	250,000	125,000	50.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL JAGUEY DE 5000 MT3 DE CAPACIDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-840	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	6,750,000	6,750,000	6,750,000	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL JAGUEY DE 5000 MT3 DE CAPACIDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-840	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	6,750,000	6,750,000	6,750,000	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL JAGUEY, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL JAGUEY, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE 23 SECTORES HIDROMETRICOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE 23 SECTORES HIDROMETRICOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL APAZU 2011 PENDIENTES DE PROGRAMAR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HILLO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	HILLO	0	0	0	0	0.0%	122,035	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL APAZU 2011 PENDIENTES DE PROGRAMAR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HILLO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	HILLO	0	0	0	0	0.0%	122,035	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO MAYO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-282	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	35,000,000	31,881,629	35,000,000	23,311,246	73.1%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO MAYO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-282	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	0	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO MAYO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-282	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	0	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO MAYO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-282	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	35,000,000	31,881,629	35,000,000	23,311,246	73.1%	0	0	0 OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. HACIENDA VIEJA (PRIMERA ETAPA)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-272	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	1,482,000	1,482,000	1,482,000	1,464,600	98.8%	0	0	0 METRO LINEAL	5,981.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. HACIENDA VIEJA (PRIMERA ETAPA)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-272	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	1,482,000	1,482,000	1,482,000	1,464,600	98.8%	0	0	0 METRO LINEAL	5,981.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO MAYO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-282	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	35,000,000	35,000,000	35,000,000	31,881,329	91.1%	0	0	0 PLANTA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-273	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	540,000	540,000	540,000	492,000	91.1%	0	0	0 ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-273	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	540,000	540,000	540,000	492,000	91.1%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE AUA POTABLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-271	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,580,000	98.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE AUA POTABLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-271	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,580,000	98.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FONDO CONSURSABLE 2011	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	0	0	0	0	0.0%	57,010	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FONDO CONSURSABLE 2011	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	0	0	0	0	0.0%	57,010	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FONDO CONSURSABLE 2011	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	0	0	0	0	0.0%	57,010	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FONDO CONSURSABLE 2011	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	0	0	0	0	0.0%	57,010	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CAMPO SOLAR PARA SUMINISTRO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA ALIMENTACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-413	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	8,400,000	8,400,000	8,400,000	2,520,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CAMPO SOLAR PARA SUMINISTRO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA ALIMENTACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-413	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	8,400,000	8,400,000	8,400,000	2,520,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION 28 DE DIAMETRO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-013	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	24,000,000	21,058,498	24,000,000	19,276,089	91.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION 28 DE DIAMETRO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-013	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	24,000,000	21,058,498	24,000,000	19,276,089	91.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COSECHAS DE LLUVIA EN AREAS URBANAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC-414	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COSECHAS DE LLUVIA EN AREAS URBANAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC-414	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-499	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES	35,000,000	31,978,917	35,000,000	31,978,917	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-499	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES	35,000,000	31,978,917	35,000,000	31,978,917	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. SOBARZO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. SOBARZO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PANTEON	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PANTEON	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION, AMPLIACION, SECTORIZACION Y CONTROL DE PRESIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION, AMPLIACION, SECTORIZACION Y CONTROL DE PRESIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA AV. CABORCA HASTA LA AV. ALLENDE	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-709	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	376,000	376,000	376,000	342,800	91.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA AV. CABORCA HASTA LA AV. ALLENDE	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-709	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	376,000	376,000	376,000	342,800	91.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE TARJETAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA AV. CABORCA HASTA LA ALLENDE	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-712	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	388,000	388,000	388,000	376,400	97.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE TARJETAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA AV. CABORCA HASTA LA ALLENDE	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-712	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	388,000	388,000	388,000	376,400	97.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-713	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	800,000	800,000	800,000	790,000	98.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-713	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	800,000	800,000	800,000	790,000	98.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SUBCOLECTOR JASMIN	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC1-399	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SLRC	2,165,423	2,165,423	2,165,423	2,145,746	99.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SUBCOLECTOR JASMIN	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC1-399	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SLRC	2,165,423	2,165,423	2,165,423	2,145,746	99.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SUBCOLECTOR EJIDO ORIENTE	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC1-400	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SLRC	5,334,577	5,334,577	5,334,577	5,249,283	98.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SUBCOLECTOR EJIDO ORIENTE	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC1-400	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SLRC	5,334,577	5,334,577	5,334,577	5,249,283	98.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS SÁNCHEZ	NC2-792	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SLRC	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,499,209	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	17.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS SÁNCHEZ	NC2-792	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SLRC	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,499,209	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	17.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	NC2-793	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SLRC	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	NC2-793	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SLRC	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCIÓN																
REFORZAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS 2, TUBERIA DE PVC DE 3 DE DIAMETRO	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	NC1-254	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUTARCO ELIAS CALLES	1,104,505	1,104,505	1,104,505	1,096,352	99.3%	0	0	METRO LINEAL	3,360.00	0.00	0.0%
REFORZAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS 2, TUBERIA DE PVC DE 3 DE DIAMETRO	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	NC1-254	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUTARCO ELIAS CALLES	1,104,505	1,104,505	1,104,505	1,096,352	99.3%	0	0	METRO LINEAL	3,360.00	0.00	0.0%
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CALLE 36 A LA 42 ENTRE AVENIDA 4 A LA 29	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-234	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	2,188,893	2,188,893	2,188,893	1,906,668	87.1%	0	0	METROS LINEALES	17,889.00	5,550.00	31.0%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CALLE 36 A LA 42 ENTRE AVENIDA 4 A LA 29	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-234	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	2,188,893	2,188,893	2,188,893	1,906,668	87.1%	0	0	METROS LINEALES	17,889.00	5,550.00	31.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN RANCHITOS SEXTA SECCION	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN RANCHITOS SEXTA SECCION	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO (2 ETAPA)	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-711	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	840,000	840,000	840,000	682,000	81.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO (2 ETAPA)	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-711	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	840,000	840,000	840,000	682,000	81.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACIÓN																
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CAJEME	QUETCHEHUECA	NC2-1226	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	3,040,644	0	3,040,644	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC1-395	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	810,000	802,592	810,000	543,000	67.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC1-395	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	810,000	802,592	810,000	543,000	67.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS MECANIZADORAS DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES	25-EMPALME	EMPALME	NC1-928	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	35,699,760	35,699,760	35,699,760	4,479,434	12.5%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	25-EMPALME	EMPALME	NC1-394	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	660,000	660,000	660,000	348,000	52.7%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	25-EMPALME	EMPALME	NC1-394	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	660,000	660,000	660,000	348,000	52.7%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
INTERCONEXION DEL POZO 9 AL TANQUE ELEVADO MAYTORENA	25-EMPALME	EMPALME	NC1-393	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	1,040,000	1,031,506	1,040,000	312,000	30.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
INTERCONEXION DEL POZO 9 AL TANQUE ELEVADO MAYTORENA	25-EMPALME	EMPALME	NC1-393	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	1,040,000	1,031,506	1,040,000	312,000	30.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSYTALACION DE TRES MACROMEDIDORES	25-EMPALME	EMPALME	EMPALME	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	270,000	0	270,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSYTALACION DE TRES MACROMEDIDORES	25-EMPALME	EMPALME	EMPALME	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	270,000	0	270,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-397	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	900,000	900,000	900,000	470,000	52.2%	0	0	NORIA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-397	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	900,000	900,000	900,000	470,000	52.2%	0	0	NORIA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO MACRO MEDIDORES EN GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	360,000	0	360,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO MACRO MEDIDORES EN GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	360,000	0	360,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS MACRO MEDIDORES EN SAN CARLOS	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	180,000	0	180,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS MACRO MEDIDORES EN SAN CARLOS	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	180,000	0	180,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PEOYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DELA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-499	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO																
REPROGRAMACION DE SISTEMA COMERCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	600,000	0	600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REPROGRAMACION DE SISTEMA COMERCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	600,000	0	600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REFORZAMIENTO Y SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, BACUM	12-BACUM	BACUM	NC2-441	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BACUM	360,000	360,000	360,000	308,000	85.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
INTERCONEXION DE NUEVA ZONA DE CAPTACION	19-CANANEA	CANANEÍTA	NC1-392	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	32,052,000	26,735,705	32,052,000	1,000,000	3.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS Y REACONDICIONAMIENTO DE TANQUES DE FATIMA, MONTELOLITA, CANTERA CERESO 2, GUAYMAS NTE. LOMA LINDA, DELICIAS, VILLAS ANTENA, PALMAS, GUAYMAS SUR, SAN JOSE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	12,065,000	0	12,065,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON EXCAVACION DIRIGIDA PRIMERA ETAPA HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	1,768,400	1,768,400	1,768,400	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS MORADAS PARA LA REUTILIZACION DEL AGUA	39-NACO	NACO	NC1-411	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	210,000	210,000	210,000	83,000	39.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS MORADAS PARA LA REUTILIZACION DEL AGUA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-412	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	360,000	360,000	360,000	138,000	38.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE GALEANA ENTRE COAHUILA Y MICHOACAN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC1-277	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	669,766	669,766	669,766	669,766	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,888.00	440.00	23.3%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PARIS ENTRE EJERCITO NACIONAL Y 400	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC1-279	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	7,830,609	7,830,609	7,830,609	7,830,609	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,801.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL COLECTOR PRINCIPAL EN EL CRUCE DEL CANAL BAJO Y REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL EN CRUCE DE CALLE MORELOS Y CANAL PRINCIPAL BAJO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC1-281	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	14,000,000	14,000,000	14,000,000	12,591,883	89.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GALEANA ENTRE COAHUILA Y MICHOACAN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC1-280	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	1,659,279	1,659,279	1,659,279	1,659,279	100.0%	0	0	METRO LINEAL	891.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE 394 MT LINEALES DE 36 DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GUERRERO ENTRE CALIFORNIA Y DURANGO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC1-278	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	1,721,533	1,721,533	1,721,533	1,721,533	100.0%	0	0	METROS LINEALES	394.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS MACROMEDIDORES	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CANANEA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	180,000	0	180,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	25-EMPALME	EMPALME	EMPALME	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	96,000	0	96,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARQUE INDUSTRIAL SANCHEZ TOBODA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-410	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	800,000	800,000	800,000	340,000	42.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN CRESTON, CARACOL TURISTICO Y BAHIA.	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	280,000	0	280,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES COLONIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-842	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	5,186,146	4,427,971	5,186,146	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	SAHUARIPA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	380,000	380,000	380,000	344,000	90.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO , DESDE LA ENTRADA SUR HASTA LA CAÑADA FIERRO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-710	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	442,270	442,270	442,270	432,681	97.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
REEQUIPAMIENTO DE SIETE CARCAMOS DE BOMBEO	25-EMPALME	EMPALME	NC1-409	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	632,000	632,000	632,000	339,600	53.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN AVENIDA 4	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS MIRAMAR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REEQUIPAMIENTO DE CARCAMOS DE AGUAS NEGRAS FATIMA, PEMEX BLVD. HERNANDEZ, CALLE 31, SAHUARIPA, LAS QUINTAS, LOS PINOS, RASTRO, EMISOR ETC	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO DE SIETE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-270	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	575,000	575,000	575,000	522,500	90.9%	0	0	LOTE	7.00	0.00	0.0%
REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE POZO N 1	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	NC1-255	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUTARCO ELIAS CALLES	680,000	680,000	680,000	674,000	99.1%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO DE INSTALACION DE 674 MICROMEDIDORES DE GASTO	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	NC1-256	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUTARCO ELIAS CALLES	599,725	599,725	599,725	584,918	99.2%	0	0	MEDIDOR	674.00	0.00	0.0%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
GASTOS DE OPERACION DE EJECUTORAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COB. ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE OPERACION NORMATIVA (CONAGUA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COB. ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CONAGUA	3,897,382	0	3,897,382	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ORGANISMO MUNICIPAL DE CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	GASTOS CAJEME	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	16,150,577	6,899,643	16,150,577	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APA2011) CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-874	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	543,505	543,505	543,505	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA LA OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ORGANISMO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	GASTOS HERMOSILLO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	69,300	30,339	69,300	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APA2011) SLRC	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-879	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO	262,920	262,920	262,920	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APA2011) NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-877	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	88,137	88,137	88,137	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ORGANISMO MUNICIPAL DE NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	GASTOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE NOGALES	352,070	249,254	352,070	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APA2011) SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-878	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	67,752	67,752	67,752	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ORGANISMO MUNICIPAL DE S.L.R.C.	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	GASTOS SLRC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIOS COLORADO	3,923,327	1,306,896	3,923,327	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES</b>																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	LA LABOR DE SANTA LUCIA (EL MEZQUITAL)	NC2-858	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE ALAMOS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	LOS TANQUES	NC2-861	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE ALAMOS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	MINAS NUEVAS	NC2-859	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE ALAMOS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DEL POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	TECHOBAMPO	NC2-860	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE ALAMOS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-ARIZPE	BACANUCHI	NC1-755	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	280,000	280,000	280,000	124,763	44.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	11-BACOACHI	BACOACHI	BACOACHI	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BACUACHI	245,000	0	245,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	NC1-240	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE YUCURIBAMPO, TESOPOBAMPO, CENTAURO DEL NORTE EN HENEQUEN Y FRANCISCO VILLA	18-CAJEME	YUCURIBAMPO	YUCURIBAMPO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OOMAPAS CAJEME	2,600,000	364,963	2,600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION EN JECORI, CUMPAS	23-CUMPAS	JÉCORI	NC1-444	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	3,750,000	3,750,000	3,750,000	2,766,049	73.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	CHUCARIT	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	420,000	420,000	420,000	187,145	44.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE LAS LOCALIDADES DE QUINTO VIEJO, CHUCARITO, JITONHUECA, MARGEN IZQUIERDA, EL SABINO, EL CHAPOTE.	26-ETCHOJOA	JITONHUECA	JITONHUECA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	245,000	245,000	245,000	109,168	44.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	MIGUEL ALEMÁN	MIGUEL ALEMÁN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	245,000	245,000	245,000	109,168	44.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	28-GRANADOS	GRANADOS	NC1-730	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	200,000	200,000	200,000	89,117	44.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE AGUA DE TRATAMIENTOS RESIDUALES	31-HUACHINERA	ARIBABI	ARIBABI	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE HUACHINERA	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	42-NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO	NC1-287	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-NAVOJOA	MASIACA	NC1-286	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	46-OQUITOA	OQUITOA	OQUITOA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE OQUITOA	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	48-PUERTO PEÑASCO	LAS CONCHAS	LAS CONCHAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	420,000	0	420,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	48-PUERTO PEÑASCO	BAHÍA LA CHOYA	BAHIA LA CHOYA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	245,000	0	245,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	50-RAYÓN	RAYÓN	NC1-239	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-SAHUARIPA	MATARACHI	NC2-501	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SAHUARIPA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE	52-SAHUARIPA	NATORA (SAN JOSÉ DE NATORA)	NC2-503	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SAHUARIPA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE	52-SAHUARIPA	MATARACHI	NC2-502	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SAHUARIPA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	66-URES	RANCHO VIEJO	RANCHO VIEJO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE URES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	66-URES	GUADALUPE (GUADALUPE DE URES)	GUADALUPE DE URES	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE URES	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	66-URES	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE URES	500,000	5,000	500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	66-URES	EL SEGURO	EL SEGURO DE URES	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE URES	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	67-VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RÍO	SAN JUAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	245,000	0	245,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN MATAPE	68-VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	NC1-443	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	69-YÉCORA	MAYCOBA	NC1-731	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	500,000	500,000	500,000	222,792	44.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	LA NARIZ	LA NARIZ	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	245,000	0	245,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	AGRARISTAS DE CIUDAD OBREGÓN	AGRARISTAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO	245,000	0	245,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACIÓN																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROSSAPYS 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CIOBERTURA MUNICIPAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ESTADO	0	0	0	0	0.0%	58,621	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-BACANORA	BACANORA	BACANORA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BACANORA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	13-BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	NC1-237	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS Y PESCA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	LOS BAHUISES	NC1-283	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	11,877.00	0.00	0.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	ROSALES	NC1-285	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8,873.00	0.00	0.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LÁZARO)	NC1-238	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO																
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	12-BÁCUM	BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI)	NC1-416	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REPOSICION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MARIA MORELOS, CABORCA	17-CABORCA	JOSE MARIA MORELOS	NC2-403	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7,381.00	0.00	0.0%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-767	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	864,850	864,850	864,850	259,455	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUPERVISION NORMATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SUPERVISION	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	247,100	0	247,100	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUPERVISION TECNICA DELPROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-768	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	864,850	864,850	864,850	259,455	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
<b>PROGRAMA HABITAT</b>																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AJONJOLÍ, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	7	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	342,661	342,661	342,661	342,661	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	857.00	857.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALMENDRO, COL. MANLIO F. BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	2,712,446	2,712,446	2,712,446	2,712,446	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	7,450.00	7,450.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	4	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	1,355,097	1,355,097	1,355,097	1,355,097	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,920.00	2,920.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MICHOCÁN, COL. ESPERANZA TIZNADO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	6	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	649,705	649,705	649,705	649,705	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,624.00	1,624.00	100.0%



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASEO LAS PALMAS, COL. ESPERANZA TIZNADO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	5	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	677,644	677,644	677,644	677,644	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,694.00	1,694.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE AYALA, COL. ÁLVARO OBREGÓN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	8	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	521,781	521,781	521,781	521,781	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,304.00	1,304.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUERTO DE ENSENADA, COL. ÁLVARO OBREGÓN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	9	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	588,597	588,597	588,597	588,597	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,475.00	1,475.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GOBERNADORA Y MARÍA GREEVER	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	3	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	955,333	955,333	955,333	955,333	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,388.00	2,388.00	100.0%
PAVIMENTO DE LA CALLE ABETO, COL. MANLIO F. BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	880,271	880,271	880,271	880,271	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,200.00	2,200.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO, COLONIA 23 DE MARZO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	352,000	352,000	352,000	352,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	186.00	186.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN POTAM	29-GUAYMAS	PÓTAM VIEJO	260291ME009	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	2,429,465	2,429,465	2,429,465	2,429,465	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,561.00	5,561.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE FELIPE DE JESUS ISAURI COLONIA POPULAR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	238,265	238,265	238,265	238,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	694.00	694.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA POPULAR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	329,867	329,867	329,867	329,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	932.00	932.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA VII (AVENIDA SIN NOMBRE) COL. FATIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	439,135	426,436	426,436	426,436	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	806.00	806.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA XIII COL. FATIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	327,564	327,564	327,564	327,564	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	560.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VI (AVENIDA SIN NOMBRE) COL. MIRADOR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	218,518	218,518	218,518	218,518	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	615.00	615.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA XIV COL. FATIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	551,135	551,135	551,135	551,135	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	944.00	944.00	100.0%
PROGRAMA HABITAT	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	4,745,000	4,745,000	4,745,000	4,745,000	100.0%	0	0	OBRA	42.00	42.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
SUSTITUCION DE RED AGUA POTABLE CALLE HUAPARI EN LA LOCALIDAD DE VICAM	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	115,200	115,200	115,200	115,200	100.0%	0	0	METRO LINEAL	704.00	704.00	100.0%
SUSTITUCION DE RED AGUA POTABLE CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE VICAM	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	260291ME007	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	163,809	163,809	163,809	163,809	100.0%	0	0	METRO LINEAL	741.00	741.00	100.0%
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BACATETE Y JOSÉ MARÍA TETABIATE EN VICAM R.Y.	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	260291ME008	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	66,398	66,398	66,398	66,398	100.0%	0	0	METRO LINEAL	448.00	448.00	100.0%
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA HABITAT	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	-	ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2,172,760	2,172,760	2,172,760	2,172,760	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	12,851.00	12,851.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
<b>RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA COL. ESPERANZA TIZNADO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	6	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	251,182	251,182	251,182	251,182	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	26029EMF002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PARQUE RECREATIVO LAS COLINAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	26029EMF003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	374,511	374,511	374,511	374,511	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PARQUE RECREATIVO LAS PALMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	26029EMF004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	887,283	887,283	887,283	887,283	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PARQUE RECREATIVO PUNTA DE ARENA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	26029EMF001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	778,206	778,206	778,206	778,206	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO																
CONSOLIDACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ NORTE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	7	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	690,909	690,909	690,909	690,909	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DEL OASIS INTERACTIVO DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	8	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	201,737	201,737	201,737	201,737	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
RESCATE DE ESPACIO EN CALLE MICHOCÁN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	1,728,619	1,728,619	1,728,619	1,728,619	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
RESCATE DE LA PLAZA DE LA COL. AMPLIACIÓN MIRAVALLE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	5	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	1,039,912	1,039,912	1,039,912	1,039,912	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
RESCATE DE LA PLAZA DE LA COL. BELLA VISTA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	3	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	355,859	355,859	355,859	355,859	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
RESCATE DE LA PLAZA DE LA COL. DEL VALLE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	282,813	282,813	282,813	282,813	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
RESCATE DE PLAZA BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	4	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	1,223,500	1,223,500	1,223,500	1,223,500	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
ILUMINACIÓN ESCÉNICA Y EQUIPAMIENTO DE LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	9	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	284,680	284,680	284,680	284,680	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	-	ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,480,885	1,480,885	1,480,885	1,480,885	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	4,929.00	4,929.00	100.0%
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS</b>																
ADQUISICION DE 320 FOGONES AHORRADORAS DE LEÑA ECOZOOM	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	-	ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	914,400	914,400	914,400	914,400	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,600.00	1,600.00	100.0%
<b>PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
ELABORACIÓN DE ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	126029PP077462	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,100,000	1,100,000	1,090,826	1,090,826	99.2%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>						32,890,123	32,890,123	32,890,123	32,889,523	100.0%	0	0		42,210.38	42,210.38	100.0%
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>																
PRIMERA ETAPA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL CONSISTENTES EN COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN DIVERSAS AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, SONORA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	16,983,000	16,983,000	16,983,000	16,983,000	100.0%	0	0	OBRA	7.00	7.00	100.0%
<b>FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)</b>																
RECONSTRUCCIÓN																
H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	03 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,502,838	1,502,838	1,502,838	1,502,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,880.00	12,880.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE, ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	01 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	442,800	442,800	442,800	442,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,795.00	3,795.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN CALLE BARCENAS SANTINI ENTRE BAJA CALIFORNIA SUR Y SONORA, COL. PETROLERA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	02 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	468,460	468,460	468,460	468,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,014.92	4,014.92	100.0%
PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA II ENTRE CALLE 5 Y CALLE 10 COL. EL RASTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	06 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,192,503	1,192,503	1,192,503	1,192,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750.00	1,750.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN EN BLVD. GUADALUPE CUBILLAS DESDE CALZADA GARCÍA LÓPEZ HASTA AVENIDA 22, COL. BURÓCRATA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	04 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	609,302	609,302	609,302	609,302	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,222.00	5,222.00	100.0%
<b>FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS</b>																
CONSTRUCCIÓN																
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALIFORNIA Y QUINTANA ROO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	3	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	3,777,431	3,777,431	3,777,431	3,777,431	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	5,000.00	5,000.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,917,276	1,917,276	1,917,276	1,917,276	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,705.00	3,705.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,755,293	1,755,293	1,755,293	1,755,293	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,423.00	2,423.00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN CAMPO DE BEISBOL INFANTIL COL. PETROLERA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-440	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	562,220	562,220	562,220	562,220	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MEDANOS ENTRE AV. SAN CARLOS Y ENSENADA GRANDE, FRACC. SONORA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-431	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	663,898	663,898	663,898	663,298	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALEJANDRINA ENTRE NARANJO Y OPALO FRACC. RODRIGUEZ ALCAINE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-432	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	434,775	434,775	434,775	434,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	663.04	663.04	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE COCHORIT FRACC. SONORA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-433	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	642,828	642,828	642,828	642,828	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,721.44	1,721.44	100.0%
PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACION BLV.D R. SANCHEZ TABOADA Y CALLE CINCO FRACC. SAN JOSÉ	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-434	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	458,499	458,499	458,499	458,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,021.98	1,021.98	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO LA MISA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-437	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	218,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO MARIANO ESCOBEDO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-438	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	218,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN POBLADO DE ORTIZ	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-436	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	218,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN EN PLATAFORMA EN PISTA DE ATLETISMO UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-439	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 18 Y 19 COL. CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-435	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	525,000	525,000	525,000	525,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
<b>OTROS PROGRAMAS</b>						<b>115,145,296</b>	<b>115,145,296</b>	<b>115,145,296</b>	<b>115,145,296</b>	<b>100.0%</b>	<b>595,665</b>	<b>595,665</b>		<b>5,286.00</b>	<b>7,106.00</b>	<b>134.4%</b>
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>																
MODERNIZACIÓN																
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COL. VILLA BONITA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	3	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SDUOPE	231,715	231,715	231,715	231,715	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REMODELACIÓN DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO CENTRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SDUOPE	4,615,887	4,615,887	4,615,887	4,615,887	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REMODELACIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL EDIFICIO CENTRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	1,280,270	1,280,270	1,280,270	1,280,270	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,545,000	4,545,000	4,545,000	4,545,000	100.0%	0	0	EQUIPO	3,628.00	5,448.00	150.2%
OPERACION POLICIAL PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,071,895	3,071,895	3,071,895	3,071,895	100.0%	0	0	EQUIPO	112.00	112.00	100.0%
PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,014,529	2,014,529	2,014,529	2,014,529	100.0%	0	0	PROGRAMA	3.00	3.00	100.0%
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,386,000	4,386,000	4,386,000	4,386,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1,536.00	1,536.00	100.0%
SUBSEMUN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	100.0%	595,665	595,665	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%
<b>APORTACIONES FEDERALES 1215 REGISTROS</b>																
FAEB						<b>6,659,001,563</b>	<b>6,659,001,563</b>	<b>6,659,001,563</b>	<b>6,659,001,563</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,466,096.00</b>	<b>1,531,888.00</b>	<b>104.5%</b>
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3	EDUCACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	17,296,955	17,296,955	17,296,955	17,296,955	100.0%	0	0	ALUMNO	365,044.00	382,972.00	104.9%
SERVICIOS PERSONALES																
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA (SERVICIOS PERSONALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	EDUCACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	5,860,724,757	5,860,724,757	5,860,724,757	5,860,724,757	100.0%	0	0	ALUMNO	365,044.00	382,972.00	104.9%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
IFODES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4	EDUCACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	94,499,034	94,499,034	94,499,034	94,499,034	100.0%	0	0	ALUMNO	5,920.00	0.00	0.0%
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA (GASTOS DE OPERACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2	EDUCACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	363,329,045	363,329,045	363,329,045	363,329,045	100.0%	0	0	ALUMNO	365,044.00	382,972.00	104.9%
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA (SUBSIDIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5	EDUCACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	323,151,772	323,151,772	323,151,772	323,151,772	100.0%	0	0	ALUMNO	365,044.00	382,972.00	104.9%
FAIS						<b>411,338,927</b>	<b>385,950,184</b>	<b>411,128,908</b>	<b>378,271,027</b>	<b>98.0%</b>	<b>1,638,355</b>	<b>734,736</b>		<b>1,801,929.20</b>	<b>1,654,910.40</b>	<b>91.8%</b>
<b>FISE</b>																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA BARRABCA LAS GUIJAS-NAHUBAMPO-SAN JUAN-SEJAQUI-LOS ESTRADOS-GUAJARY-LOS BAJIOS (EJIDOS LOS CONEJOS)TRAMO KM 0+000 AL KM 50+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SE-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	50,176,880	24,788,139	50,176,880	24,788,139	100.0%	151,208	0	KILOMETRO	17.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PROVIDENCIA - ORTIZ DEL KM 1+500 AL KM 3+500, VARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SE-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	5,400,000	5,400,000	5,400,000	1,674,106	31.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE APLICAR DEL FISE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	0	0	0	0	0.0%	77,052	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
<b>FISM</b>																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCIÓN																
CONEXIÓN DE 65 TOMAS DE AGUA EN LA COL. NUEVA CREACIÓN	18-CAJEME	PROVIDENCIA	3-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	174,949	174,949	174,949	174,949	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJÓN REPÚBLICA DE CHILE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	36-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	184,216	184,216	184,216	184,216	100.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	20-CARBÓ	CARBÓ	04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	188,739	188,739	188,739	188,739	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO	21-LA COLORADA	TECORIPA	LACO/FISM/011-001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	116,283	116,283	116,283	116,283	100.0%	0	0	METRO LINEAL	480.00	480.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CARRANZA	33-HUATABAMPO	VENUSTIANO CARRANZA	01-AP-112	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	511,299	511,299	511,204	511,204	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AGUA POTABLE AGUA POTABLE CALLE FERNANDO RODRIGUEZ COL CTS CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140,337	140,337	140,337	140,337	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%
AGUA POTABLE CALLE CARLOS AGUILAR COL. ARTICULO 27	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140,022	140,022	140,022	140,022	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%
AGUA POTABLE CALLE RIO BALSAS COL. HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	362,163	362,163	362,163	362,163	100.0%	0	0	METRO LINEAL	215.00	215.00	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE ANDADOR B COL. ART.27	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95,014	95,014	95,014	95,014	100.0%	0	0	METRO LINEAL	98.82	98.82	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE ANDRES HENESTROSA COL. FLORES MAGÓN	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,779	80,779	80,779	80,779	100.0%	0	0	METRO LINEAL	82.62	82.62	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE MUÑOZ COL.EL RASTRO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	275,472	275,472	275,472	275,472	100.0%	0	0	METRO LINEAL	372.00	372.00	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE MARCO ANTONIO HUERTA Y MARCOS JEREZ COL. CTS CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,687	224,687	224,687	224,687	100.0%	0	0	METRO LINEAL	271.95	271.95	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE MUNICIPIO DE GUAMUCHIL COL.ROSARITO 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	482,864	482,864	482,864	482,864	100.0%	0	0	METRO LINEAL	610.00	610.00	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE SINOQUIPE TRAMO I COL. IGNACION ZARAGOZA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	71,348	71,348	71,348	71,348	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%
AGUA POTABLE EN CALLES DE LA FAMILIARIDAD Y DETERMINACIÓN COL. SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	364,286	364,286	364,286	364,286	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%
AGUA POTABLE EN CALLES LAGO CONSTANZA, HURON Y TRIUNFO COL. JARDINES DE LA MONTAÑA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	527,972	527,972	527,972	527,972	100.0%	0	0	METRO LINEAL	626.13	626.13	100.0%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FELIX ROMERO COL. EL LLANO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	08	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	74,710	74,710	74,710	74,710	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLEJON MADERO COL BUENA VISTA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	11	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	7,335	7,335	7,335	7,335	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLEJON ISLAS ENTRE CALLE MORELOS Y URREA	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	11	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25,056	25,056	25,056	25,056	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	216.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLEJON ISLAS ENTRE CALLE MORELOS Y URREA EN URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	03	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,200	5,200	5,200	5,200	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	216.00	100.0%
INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EJIDO JURIQUIPA	67-VILLA HIDALGO	JURIQUIPA	04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	22,497	22,497	22,497	22,497	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	71-BENITO JUÁREZ	AGUA BLANCA	25	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	392,000	392,000	392,000	392,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	657.00	657.00	100.0%
REUBICACION Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	71-BENITO JUÁREZ	PAREDONCITO	29	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	730.00	730.00	100.0%
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-BÁCUM	LOMA DE BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE	21-LA COLORADA	TECORIPA	LACO/FISM/09-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,748	12,748	12,748	12,748	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	33-HUATABAMPO	LOMA DE ETCBOROPO	01-AP-103	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	97,400	97,400	97,362	97,362	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	33-HUATABAMPO	LOMA DE ETCBOROPO	01-AP-101	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	125,000	125,000	124,136	124,136	99.3%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (II ETAPA)	33-HUATABAMPO	MORONCARIT	01-AP-100	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	499,864	499,864	499,162	499,162	99.9%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL VILLAREAL DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	41-NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/06-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	178,250	178,250	178,250	178,250	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	47-PITIQUITO	PITIQUITO	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OBRAS PUBLICAS	59,202	59,202	59,202	59,202	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	216.00	100.0%
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE ENTRADA PRINCIPAL EN SANPEDRO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	09	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	2,300	2,300	2,300	2,300	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA KENEDY	58-SANTA ANA	SANTA ANA	3	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	212,722	212,722	212,722	212,722	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	1,100.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	012011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	89,934	89,934	89,934	89,934	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE CALLE LOS MUSICOS	63-TEPACHE	TEPACHE	11-005	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	79,400	79,400	79,400	79,400	100.0%	0	0	METRO LINEAL	320.00	320.00	100.0%
AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN SAN JUAN	67-VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RÍO	05	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	21,789	21,789	21,789	21,789	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	71-BENITO JUÁREZ	COLONIA JECOPACO	21	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	156,800	156,800	156,800	156,800	100.0%	0	0	METRO LINEAL	730.00	730.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	08	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	163,329	163,329	163,329	163,329	100.0%	0	0	METRO LINEAL	950.00	950.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	71-BENITO JUÁREZ	AGUA BLANCA	23	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	294,000	294,000	294,000	294,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	09	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	375.00	375.00	100.0%
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIDUR 01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIDUR MUNICIPAL	1,939,730	1,939,730	1,939,730	1,939,730	100.0%	0	0	SISTEMA	12.00	12.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BAMBORI	5-ARIVECHI	BÁMORI	06	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	8,111	8,111	8,111	8,111	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA CASETA DEL POZO Y DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/005-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132,576	132,576	132,576	132,576	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-BÁCUM	BÁCUM	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	180,000	90.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%
REHABILITACION DE TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	115,778	115,778	115,778	115,778	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AJONJOLÍ, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	26-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	119,946	119,946	119,946	119,946	100.0%	0	0	METRO LINEAL	288.00	288.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CODORNIZ Y GOLONDRINAS, COL. AVES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	16-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	477,700	477,700	477,700	477,700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	684.00	684.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANTONIO OCHOA INZUNZA, COL. AVES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	15-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	258,338	258,338	258,338	258,338	100.0%	0	0	METRO LINEAL	522.00	522.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AQUILES SERDÁN, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	10-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	153,000	153,000	153,000	153,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	176.00	176.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	ESPERANZA	31-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	182,000	182,000	182,000	182,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	266.00	266.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARMEN SERDÁN, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	18-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	479,098	479,098	479,098	479,098	100.0%	0	0	METRO LINEAL	670.00	670.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARÍA GREEVER, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	24-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	245,088	245,088	245,088	245,088	100.0%	0	0	METRO LINEAL	224.00	224.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MAXIMILIANO R. LÓPEZ, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	9-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	188,812	188,812	188,812	188,812	100.0%	0	0	METRO LINEAL	393.00	393.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMÓN GUZMÁN, COL. ÁLVARO OBREGÓN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	8-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	207,991	207,991	207,991	207,991	100.0%	0	0	METRO LINEAL	308.00	308.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. ROBLES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	22-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	233,446	233,446	233,446	233,446	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	216.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PÍPILA, ZONA URBANA 19 DE NOVIEMBRE	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	33-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	401,060	401,060	401,060	401,060	100.0%	0	0	METRO LINEAL	478.00	478.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	20-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	559,125	559,125	559,125	559,125	100.0%	0	0	METRO LINEAL	552.00	552.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. SEVERO GIRÓN	18-CAJEME	PROVIDENCIA	23-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	414,303	414,303	414,303	414,303	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,194.00	1,194.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	19-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	475,210	475,210	475,210	475,210	100.0%	0	0	METRO LINEAL	564.00	564.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	4-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	280,437	280,437	280,437	280,437	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL BARRIO LA PALMITA	18-CAJEME	PROVIDENCIA	21	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	670,976	670,976	670,976	670,976	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES CAMINO CARRETERO Y BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	CÓCORIT	14-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	561,812	561,812	561,812	561,812	100.0%	0	0	METRO LINEAL	963.00	963.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PASEO LAS PALMAS, COL. ESPERANZA TIZNADO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	25	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	148,638	148,638	148,638	148,638	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL GUAYPARIN	30-HERMOSILLO	EL GUAYPARÍN (SAN CARLOS)	R33-PMA-HER11-OB01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	110,471	110,471	110,471	110,471	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	31-HUACHINERA	HUACHINERA	101 AGUA POTABLE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,100	49,100	49,100	49,100	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	33-HUATABAMPO	LA CUCHILLA DEL ETCHOROPO	01-AP-107	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	50,600	50,600	50,522	50,522	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-HUATABAMPO	LA ESCALERA	01-AP-105	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	242,000	242,000	241,188	241,188	99.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	39-NACO	NACO	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	258,184	258,184	258,184	258,184	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/2011-001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,225	37,225	37,225	37,225	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	2.50	2.50	100.0%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	62-SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	287,120	287,120	287,120	230,566	80.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DEL RIO	67-VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RÍO	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	12,287	12,287	12,287	12,287	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	06	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	99,969	99,969	99,969	99,969	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
PLANTA POTABILIZADORA																
REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA ETCHOROPO	33-HUATABAMPO	LOMA DE ETCHOROPO	01-AP-113	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	289,000	289,000	289,000	289,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCIÓN																
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE MATARACHI	52-SAHUARIPA	MATARACHI	04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	49,000	49,000	49,000	49,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL ZACATON	30-HERMOSILLO	EL ZACATÓN	R33-HER2011-AP01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	184,784	184,784	184,784	184,784	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO MESA DEL SERI	30-HERMOSILLO	MESA DEL SERI	R33-HER2011-AP02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	139,636	139,636	139,636	139,636	100.0%	504,338	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN JUANICO	30-HERMOSILLO	SAN JUANICO	R33-PMA-HER11-OB02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	88,603	88,603	88,603	88,603	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO SUAQUI DE LA CANDELARIA	30-HERMOSILLO	SUAQUI DE LA CANDELARIA	R33-HER2011-AP01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	86,959	86,959	86,959	86,959	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL POBLADO MOLINO DE CAMOU	30-HERMOSILLO	MOLINO DE CAMOU (SAN ISIDRO)	R33-OR-2011-OB01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	57,273	57,273	57,273	57,273	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL POBLADO ZAMORA	30-HERMOSILLO	ZAMORA	R33-OR-2011-OB01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	136,996	136,996	136,996	136,996	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO TRINCHERAS	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	80,662	80,662	80,662	80,662	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE COISARIA SAN PEDRO	66-URES	SAN PEDRO	10	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	30,699	30,699	30,699	30,699	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO COMISARIA DE RANCHO VIEJO	66-URES	RANCHO VIEJO	13	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23,200	23,200	23,200	23,200	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO																
EQUIPAMIENTO POZO AGUA POTABLE Y REHABILITACION MODULO ENERGIA SOLAR	9-BACANORA	GUAYCORA	11-02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	145,000	145,000	145,000	145,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN ONAVAS	44-ONAVAS	ONAVAS	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DE BOMBEO POZO LOCALIDAD EL HUAHUI EN URES	66-URES	EL HUAHUI (ADENTRO)	16	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,817	3,817	3,817	3,817	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO	3-ALAMOS	LOS MUERTOS	DIDUR 03	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIDUR MUNICIPAL	186,934	186,934	186,934	186,934	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	3-ALAMOS	CHOQUINAHUI (EL COBRE)	DIDUR 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIDUR MUNICIPAL	377,405	377,405	377,405	377,405	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	5-ARIVECHI	ARIVECHI	04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	16,323	16,323	16,323	16,323	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO A PILA DE AGUA POTABLE	44-ONAVAS	ONAVAS	02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	12,638	12,638	12,638	12,638	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO																
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	33-HUATABAMPO	LA REFORMA	01-AP-109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	5,900	5,900	5,853	5,853	99.2%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%
INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO	33-HUATABAMPO	CITAVÁRO	01-AP-108	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	82,000	82,000	81,919	81,919	99.9%	0	0	TANQUE	1.00	0.99	99.0%
TOMA DOMICILIARIA																
AMPLIACIÓN																
AGUA Y DRENAJE AV. EMILIO PORTES GIL VERACRUZ	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61409-0001-0001-0001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	147,714	147,714	147,714	147,714	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16.00	16.00	100.0%
AGUA Y DRENAJE CAM 38Z	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS SÁNCHEZ	61212-0002-0001-0001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	51,507	51,507	51,507	51,507	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	7.00	7.00	100.0%
AGUA Y DRENAJE E.P. FRANCISCO CELAYA VINDIOLA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	NUEVO MICHOCÁN (ESTACIÓN RÍTO)	61214-0001-0001-0004	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	97,741	97,741	97,741	97,741	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16.00	16.00	100.0%
PERIM. ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA #1 Y #2	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61214-0001-0001-0001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	220,636	220,636	220,636	220,636	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	85.00	85.00	100.0%
PERIM. ESC. PRIM. MERCEDES ANDRADE	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61214-0001-0001-0002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	23,641	23,640	23,640	23,640	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	30.00	30.00	100.0%



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PERIM. ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61214-0001-0001-0003	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	179,798	179,798	179,798	179,798	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	20.00	20.00	100.0%
PERIMETRO DEL PREESCOLAR MEXICO	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61213-0001-0001-0001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	255,132	255,132	255,132	255,132	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	28.00	28.00	100.0%
PERIMETRO ESCUELA SECUNDARIA NO. 1	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61215-0002-0001-0001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	38,576	38,577	38,577	38,576	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	90.00	90.00	100.0%
MANTENIMIENTO																
FISM 001 01012 MREHABILITACION TOMA DE AGUA ABIGAIL ANDREWS	36-MAGDALENA	SAN IGNACIO	FISM 001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA	31,200	31,200	31,200	31,200	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	25.00	25.00	100.0%
FISM 002 01012 REHABILITACION TOMA DE AGUA EN CALLE ALEJANDRO GRIJALVA	36-MAGDALENA	SAN FRANCISCO	FISM 002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	23,527	23,527	23,527	23,527	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	25.00	25.00	100.0%
FISM 003 01012 REHABILITACION TOMA DE AGUA EN CALLE FRANCISCO MORAGA	36-MAGDALENA	SAN IGNACIO	FISM 003	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	22,106	22,106	22,106	22,106	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	22.00	22.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA Y DE DESCARGAS	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/009-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,894	18,894	18,894	18,894	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	40.00	40.00	100.0%
REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	01-AP-115	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	97,000	97,000	96,923	96,923	99.9%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	01-AP-114	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	244,657	244,657	244,656	244,656	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	0.95	95.0%
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	01-AP-116	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	100,000	100,000	99,947	99,947	99.9%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	0.00	0.0%
FISM 00401012 REHABILITACION TOMA DE AGUA EN CALLE GUERRERO	36-MAGDALENA	SAN IGNACIO	FISM 004	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	78,903	78,903	78,903	78,903	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	23.00	23.00	100.0%
FISM 005 01012 REHABILITACION TOMA DE AGUA EN CALLE NAVOJOA	36-MAGDALENA	SAN IGNACIO	FISM 005	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA	51,552	51,552	51,552	51,552	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	28.00	28.00	100.0%
FISM 006 01012 REHABILITACION CALLE PESQUEIRA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 006	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	61,103	61,103	61,103	61,103	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	15.00	15.00	100.0%
FISM 007 01012 REHABILITACION TOMA DE AGUA CALLE PEDRO TRELLES	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 007	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	22,848	22,848	22,848	22,848	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	7.00	7.00	100.0%
FISM 024001012 REHABILITACION TOMA DE AGUA EN SAN IGNACIO	36-MAGDALENA	SAN IGNACIO	FISM 024	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	4,965	4,965	4,965	4,965	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	20.00	20.00	100.0%
INSTALACIÓN																
INSTALACION TOMAS DOMICILIARIAS VARIAS CALLES	63-TEPACHE	TEPACHE	11-06	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59,970	59,970	59,970	59,970	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	32.00	32.00	100.0%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
OTROS																
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PILA Y TANQUE	11-BACOACHI	UNÁMICHÍ	BACO/FISM/010-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,712	19,712	19,712	19,712	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-083	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	83202-013	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	149,956	149,956	149,956	149,956	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	EL SALITRAL	83202-012	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	47,190	47,190	47,190	47,190	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	83202-011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	HUICHACA	83202-010	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. 10 DE SEPTIEMBRE	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	83202-009	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	LOS VIEJOS	83202-008	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	AGUSTÍN MELGAR	83202-005	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	149,347	149,347	149,347	149,347	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	BACAME NUEVO	83202-007	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	499,889	499,889	499,889	499,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMPO 13	26-ETCHOJOA	CUADRILÁTERO TRECE (KILÓMETRO 13 CAMPO 13)	83202-087	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	199,449	199,449	199,449	199,449	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EM CAMPO 9	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-006	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	499,208	499,208	499,208	499,208	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	599,402	599,402	599,402	599,402	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA	26-ETCHOJOA	SAHUARAL	83202-003	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUB MPALES	199,891	199,891	199,891	199,891	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	KILÓMETRO VEINTE (EL UNO)	83202-004	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MMS_INFRAESTRUCTURAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SON	69,935	69,935	69,935	69,935	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AGUA SARCA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/1-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE AGUA POTABLE DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	49,800	49,800	49,800	49,800	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA PAVIMENTACION DE AV. FCO. SERRANO E/ CENTRAL Y MIGUEL HIDALGO EN SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-073	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	261,502	261,502	261,502	261,502	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE LA COL. NUEVA GENERACION	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-004	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	274,316	274,316	274,316	274,316	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE ERNESTO URUCHURTO DE LA COL CTC CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56,156	56,156	56,156	56,156	100.0%	0	0	METRO LINEAL	138.35	138.35	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE MARTIRES DE 1906 COL. DEL ROSARIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,685	77,685	77,685	77,685	100.0%	0	0	METRO LINEAL	123.46	123.46	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE TOPACIO COL. IGNACIO ZARAGOZA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113,835	113,835	113,835	113,835	100.0%	0	0	METRO LINEAL	138.35	138.35	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE RIO BALSAS COL. HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	163,671	163,671	163,671	163,671	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%
ALCANTARILLADO EN JESUS MANUEL RANGEL Y GINEBRA COL FLORES MAGON	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	47,993	47,993	47,993	47,993	100.0%	0	0	METRO LINEAL	199.38	199.38	100.0%
ALCANTARILLADO CALLE GASPIO COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,976	50,976	50,976	50,976	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE ALBERTO PEREDA (VICTOR URQUIDES) COL. CTS CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,594	98,594	98,594	98,594	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE ANDRES HENESTROSA COL. FLORES MAGON	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,317	66,317	66,317	66,317	100.0%	0	0	METRO LINEAL	35.20	35.20	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE ERNESTO URUCHURTO DE LA COL CTC CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	85,178	85,178	85,178	85,178	100.0%	0	0	METRO LINEAL	199.38	199.38	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE FELIPE MUÑOZ COL. EL RASTRO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	390,389	390,389	390,389	390,389	100.0%	0	0	METRO LINEAL	199.38	199.38	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE MARCO ANTONIO HUERTA COL. CTS CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,807	73,807	73,807	73,807	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	0.00	0.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE MARIANO ARISTA COL. MUNICIPAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,341	224,341	224,341	224,341	100.0%	0	0	METRO LINEAL	222.00	222.00	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE MARTIRES DE 1906 COL. DEL ROSARIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,087	104,087	104,087	104,087	100.0%	0	0	METRO LINEAL	119.29	119.29	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE OCHOA Y ESCOBEDO COL. FUNDO LEGAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	185,260	185,260	185,260	185,260	100.0%	0	0	METRO LINEAL	103.31	103.31	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE SINOQUIPE TRAMO I COL. PUEBLO NUEVO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	78,747	78,747	78,747	78,747	100.0%	0	0	METRO LINEAL	222.00	0.00	0.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE TOPACIO COL. IGNACIO ZARAGOZA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,009	100,009	100,009	100,009	100.0%	0	0	METRO LINEAL	149.00	149.00	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE TORRE ASIRIA COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202,322	202,322	202,322	202,322	100.0%	0	0	METRO LINEAL	207.98	207.98	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE TORRE ASIRIA FINAL COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,559	48,559	48,559	48,559	100.0%	0	0	METRO LINEAL	51.91	51.91	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE TORRE CORDOVA COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	512,751	512,751	512,751	512,751	100.0%	0	0	METRO LINEAL	178.00	178.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
ALCANTARILLADO EN CALLES DEMETRIO VALLEJO Y CUARTA FINAL COL. FERROCARRILERA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,481,060	1,481,060	1,481,060	1,481,060	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,406.94	1,406.94	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLES LAGO CONSTANZA, HURON Y TRIUNFO COL. JARDINES DE LA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	569,352	569,352	569,352	569,352	100.0%	0	0	METRO LINEAL	555.61	555.61	100.0%
INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO EN CASA GRANDE	63-TEPACHE	CASA GRANDE	11-04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	85,513	85,513	85,513	85,513	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. PROMO-HÁBITAT	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	27	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	2,785,100	2,785,100	2,785,100	2,785,100	100.0%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CONDUCTO PLUVIAL EN LA COL. PRADERAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB03	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	1,565,774	1,565,774	1,565,774	1,565,774	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE OBRA PLUVIAL DENOMINADA CUENCA ALTARES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PARA RESOLVER EL PROBLEMA PLUVIAL DE LAS COLONIAS: ALTARES, VALLE DEL MARQUES, CUAUHTEMOC, ZAPATA, Y GRIEGA,	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.0%	0	0	RED	1.72	1.46	84.9%
SUMINISTRO Y COLOCACION PARA DESCARGA PLUVIAL EN AV. CUAUHTEMOC DE COL. INFONAVIT	58-SANTA ANA	SANTA ANA	1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO	104,860	105,829	105,829	105,829	100.0%	0	0	COLECTOR	222.00	222.00	100.0%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	06	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	2,587,948	2,587,948	2,587,948	2,587,948	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,680.00	1,680.00	100.0%
CONEXIÓN DE 65 DESCARGAS DE DRENAJE, COL. NUEVA CREACIÓN	18-CAJEME	PROVIDENCIA	3-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	262,424	262,424	262,424	262,424	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	18-CAJEME	CENTAURO DEL NORTE	11	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	195,586	195,586	195,586	195,586	100.0%	0	0	METRO LINEAL	760.00	760.00	100.0%
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN REPÚBLICA DE CHILE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	36-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	240,898	240,898	240,898	240,898	100.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE COLOSIO COL CENTRO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	10	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE COLOSIO PONIENTE SOL CENTRO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	12	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	33,500	33,500	33,500	33,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FELIX ROMERO SUR COL EL LLANO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	09	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	42,941	42,941	42,941	42,941	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DRENAJE CALLE COLOSIO ORIENTE COL CENTRO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	11	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION RED DRENAJE CALLE COLOSIO SALIDA A HERMOSILLO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	12	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	87,696	87,696	87,696	87,696	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCION DE DRENAJE EN NUEVO TEPUPA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	03	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	70,069	70,069	70,069	70,069	100.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	550.00	100.0%
INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE JESUS GARCIA EN SAN PEDRO DE LA CUEVA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	50,150	50,150	50,150	50,150	100.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	260.00	100.0%
INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN SAN PEDRO DE LA CUEVA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERER MUNICIPAL	43,699	43,699	43,699	43,699	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PIPILA ENTRE AV GARCIA MORALES Y GRAL PIÑA	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23,912	23,912	23,912	23,912	100.0%	0	0	METRO LINEAL	78.00	78.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON ISLAS ENTRE CALLE PEDRO MARIA Y URREA EN URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,463	2,463	2,463	2,463	100.0%	0	0	METRO LINEAL	72.00	72.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EJIDAL EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO DE URES	66-URES	SAN PEDRO DE URES (SAN PEDRO)	05	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33,363	33,363	33,363	33,363	100.0%	0	0	METRO LINEAL	534.00	534.00	100.0%
CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y LINEA COND AP EN MATAMOROS FINAL COMISARIA PUEBLO ALAMOS	66-URES	PUEBLO DE ÁLAMOS	12	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,103	10,103	10,103	10,103	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION RED DRENAJE AVENIDA HIDALGO EN ARIVECHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	05	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	36,331	36,331	36,331	36,331	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN TECORIPA	21-LA COLORADA	TECORIPA	LACO/FISM/2011-003	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CUCURPE	22-CUCURPE	CUCURPE	06-2011-CU-FISM	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	31,252	31,252	31,252	31,252	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-210	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	43,517	43,517	42,768	42,768	98.3%	0	0	METRO LINEAL	65.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. ALAMEDA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/02-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	768,316	768,316	768,316	768,316	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. CAM DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/01-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%
AMPLIACION DRENAJE EN COL. LINDA VISTA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/05-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%
AMPLIACION A LA RED DE ALCANTARILLADO	47-PITIQUITO	PITIQUITO	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OBRAS PUBLICAS	70,893	70,893	70,893	70,893	100.0%	0	0	METRO LINEAL	253.00	253.00	100.0%
DRENAJE SANITARIO DE AVENIDA TUXPAN DE CALLE A CALLE 38	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61409-0001-0001-0002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	182,486	182,486	182,486	182,486	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION RED DRENAJE V/CALLES COL.EJIDAL EN SAN PEDRO	66-URES	SAN PEDRO	15	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	82,998	82,998	82,998	82,998	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	05	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	QUETCHEHUECA	1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	507,908	507,908	507,908	507,908	100.0%	0	0	METRO LINEAL	537.00	537.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES CODORNIZ Y GOLONDRINAS, COL. AVES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	16-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	716,550	716,550	716,550	716,550	100.0%	0	0	METRO LINEAL	641.00	641.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	20-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	838,688	838,688	838,688	838,688	100.0%	0	0	METRO LINEAL	569.00	569.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	19-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	712,816	712,816	712,816	712,816	100.0%	0	0	METRO LINEAL	604.00	604.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES, COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	4-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,121,747	1,121,747	1,121,747	1,121,747	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,119.00	1,119.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AJONJOLI, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	26-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	179,919	179,919	179,919	179,919	100.0%	0	0	METRO LINEAL	84.00	84.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO OCHOA INZUNCA, COL. AVES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	15-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	64,584	64,584	64,584	64,584	100.0%	0	0	METRO LINEAL	72.00	72.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUILAS SERDÁN, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	10-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	229,500	229,500	229,500	229,500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	239.00	239.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	ESPERANZA	31-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	238,000	238,000	238,000	238,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARMEN SERDÁN, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	18-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	718,646	718,646	718,646	718,646	100.0%	0	0	METRO LINEAL	345.00	345.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARÍA GREEVER, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	24-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	367,632	367,632	367,632	367,632	100.0%	0	0	METRO LINEAL	224.00	224.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAXIMILIANO R. LÓPEZ, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	9-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	283,219	283,219	283,219	283,219	100.0%	0	0	METRO LINEAL	373.00	373.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMÓN GUZMÁN, COL. ÁLVARO OBREGÓN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	8-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	311,986	311,986	311,986	311,986	100.0%	0	0	METRO LINEAL	282.00	282.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBLES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	22-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	350,168	350,168	350,168	350,168	100.0%	0	0	METRO LINEAL	439.00	439.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CAMINO CARRETERO Y BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	CÓCORIT	14-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	842,718	842,718	842,718	842,718	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,193.00	1,193.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PÍPILA, ZONA URBANA 19 DE NOVIEMBRE	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	33-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	524,463	524,463	524,463	524,463	100.0%	0	0	METRO LINEAL	470.00	470.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. SEVERO GIRÓN	18-CAJEME	PROVIDENCIA	23-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	541,781	541,781	541,781	541,781	100.0%	0	0	METRO LINEAL	460.00	460.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, ZONA URBANA 19 DE NOVIEMBRE	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	13	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,089,507	1,089,507	1,089,507	1,089,507	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,331.00	1,331.00	100.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-201	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	470,353	470,353	470,353	470,353	100.0%	0	0	METRO LINEAL	378.00	113.00	29.9%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-202	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	335,545	335,545	335,428	335,428	100.0%	0	0	METRO LINEAL	312.00	93.60	30.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-206	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	223,560	223,560	223,559	223,559	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	90.00	75.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-208	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	99,942	99,942	99,942	99,942	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	77.00	85.6%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-209	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	129,250	129,250	129,237	129,237	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	0.00	0.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-204	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	747,950	747,950	747,901	747,901	100.0%	0	0	METRO LINEAL	672.00	202.00	30.1%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-200	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	415,764	415,764	413,263	413,263	99.4%	0	0	METRO LINEAL	234.00	70.20	30.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-203	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	202,800	202,800	193,894	193,894	95.6%	0	0	METRO LINEAL	198.00	59.40	30.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	02-SD-205	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	242,580	242,580	241,955	241,955	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. EL TREBOL LOS JURIS	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-207	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	530,991	530,991	530,990	530,990	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	100.00	83.3%
REHABILITACION DE DRENAJE	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MMS_INFRA ESTRUCTUR A5	SEGURIDAD SOCIAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SON	109,381	109,381	109,381	109,381	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EJIDO EL CLARO	58-SANTA ANA	EL CLARO	12	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	87,000	86,685	86,685	86,685	100.0%	0	0	METRO LINEAL	336.00	336.00	100.0%
REHABILITACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DIEGO A. MORENO ENTRE	58-SANTA ANA	SANTA ANA	7	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	160,000	159,680	159,680	159,680	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%
REHABILITACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PROLONGACIÓN VAPORCITO DE COL. INFONAVIT	58-SANTA ANA	SANTA ANA	8	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO	152,176	152,176	152,176	120,000	78.9%	0	0	METRO LINEAL	161.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN TRINCHERAS	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	03	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ACCESO PPAL LOCALIDAD DE	66-URES	SANTIAGO DE URES (SANTIAGO)	14	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,950	1,950	1,950	1,950	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AV GENERAL PIÑA ENTRE 1938 Y PÍPILA EN URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	08	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	22,628	22,628	22,628	22,628	100.0%	0	0	METRO LINEAL	72.00	72.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV JESUS GARCIA Y GRAL CONTRERAS EN URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7,083	7,083	7,083	7,083	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%
REHABILITACION RED DRENAJE EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA CONTRERAS Y JESUS GARCIA	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	09	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,818	18,818	18,818	18,818	100.0%	0	0	METRO LINEAL	95.00	95.00	100.0%
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	196,178	196,178	196,178	196,178	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
EQUIPAMIENTO DE BOMBA AGUAS NEGRAS EN ARIVECHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	9	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	25,165	25,165	25,165	25,165	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE BANAMICHI	13-BANÁMICHI	BANÁMICHI	BN-02-FISM-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	311,670	311,670	311,670	311,670	100.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE GUERRERO	18-CAJEME	ESPERANZA	12	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	283,210	283,210	283,210	283,210	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN LAS CALLES GPE. VICTORIA Y ARGENTINA	18-CAJEME	CÓCORIT	6	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	195,691	195,691	195,691	195,691	100.0%	0	0	PIEZA	33.00	33.00	100.0%
AMPL. DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ( SEGUNDA ETAPA)	26-ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	83202-038	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL.LAS TAPADITAS	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-035	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-086	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INTERCONEXION DE DRENAJE EN CRUCE DE CARRETERA	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-036	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INTERCONEXION DE DRENAJE EN CRUCE DE CARRETERA EN COL. 14 DE FEBRERO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-037	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-031	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	299,933	299,933	299,933	299,933	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	83202-034	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-030	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	595,654	595,654	595,654	595,654	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-029	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	699,931	699,931	699,931	699,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA PLUVIALES (BARRIO SALUBRIDAD)	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-033	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUB MPALES	145,531	145,531	145,531	145,531	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO Y BOMBEO	26-ETCHOJOA	BACAME NUEVO	83202-032	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	299,761	299,761	299,761	299,761	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
FISM 026 03082 REHAB.DRENAJE CALLE OBREGON	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 026	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	11,220	11,220	11,220	11,220	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL. CANTERA I EN NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM1/0-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	105,086	105,086	105,086	105,086	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%
AMPLIACION DRENAJE COL. CANTERA II EN NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM0/7-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	166,651	166,651	166,651	166,651	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%
AMPLIACION RED DRENAJE COL. LOMAS NUEVAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM0/8-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	67,418	67,418	67,418	67,418	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%
AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DR. AGUILAR-ALDAMA-YAVAROS-M. RIO MUERTO COL. 16 DE JUNIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-037	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	511,292	511,292	511,292	511,292	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. BELTRONES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-022	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	109,377	109,377	109,377	109,306	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE VADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA RITA	58-SANTA ANA	SANTA RITA	2	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	124,584	124,584	124,584	124,584	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%
TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AV. FERROCARRIL Y CALLE YAÑEZ	58-SANTA ANA	SANTA ANA	4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	335,000	334,097	334,097	334,097	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%
TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. SONORA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y DIEGO A. MORENO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	5	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO	79,476	79,476	79,476	79,476	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	3-ALAMOS	EL TABELO (SAN JOSÉ DEL TABELO)	DIDUR 05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	1,162,897	1,162,897	1,162,897	1,162,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500.00	4,500.00	100.0%
PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	11	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	137,707	137,707	137,707	137,707	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	10-BACERAC	BACERAC	401 CALLES	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLE EN UNAMICHI (COMPLEMENTO DE OBRA)	11-BACOACHI	UNÁMICHI	BACO/FISM/011-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,740	5,740	5,740	5,740	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	164.00	164.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/012-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,110	42,110	42,110	42,110	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	540.00	540.00	100.0%
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRABA HABITAT	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	4,842,562	4,842,562	4,842,562	4,842,562	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19,359.47	5,856.92	30.3%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	ESPERANZA	31-PAV	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	980,000	980,000	980,000	980,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,156.00	3,156.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALEANA ENTRE QUINTANA ROO Y MICHOCÁN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	28	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	6,275,650	6,275,650	6,275,650	6,275,650	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	6,700.00	6,700.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ G. AGUILERA	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	5	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	2,467,656	2,467,656	2,467,656	2,467,656	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	7,877.00	7,877.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES AQUILES SERDÁN Y MAXIMILIANO R. LÓPEZ, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	34	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,683,990	1,683,990	1,683,990	1,683,990	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,300.00	3,300.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DURANGO Y SINALOA	18-CAJEME	ESPERANZA	32	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,190,955	1,190,955	1,190,955	1,190,955	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,100.00	2,100.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PÍPLA, ZONA URBANA 19 DE NOVIEMBRE	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	33-PAV	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	2,159,554	2,159,554	2,159,554	2,159,554	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	5,888.00	5,888.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y SINALOA	18-CAJEME	CÓCORIT	30	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,814,123	1,814,123	1,814,123	1,814,123	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	4,400.00	4,400.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES URUGUAY Y JUSTO SIERRA	18-CAJEME	CÓCORIT	36	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,274,845	1,274,845	1,274,845	1,274,845	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,800.00	2,800.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES VICENTE PADILLA Y YUCATÁN, COL. HOGAR Y PATRIMONIO	18-CAJEME	ESPERANZA	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	2,083,856	2,083,856	2,083,856	2,083,856	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	6,688.00	6,688.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA COL. SEVERO GIRÓN	18-CAJEME	PROVIDENCIA	23-PAV	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	2,230,863	2,230,863	2,230,863	2,230,863	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	4,605.00	4,605.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DEL CRUCERO DE GALEANA Y CALIFORNIA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	35	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,000.00	1,000.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DEL CRUCERO DE LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA Y RÍO SAN JUAN, COL. LIBERTAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	17	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	227,655	227,655	227,655	227,655	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	607.00	607.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE	21-LA COLORADA	TECORIPA	LACO/FISM/011-004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,496	35,496	35,496	35,496	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	110.00	110.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVE. SONORA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	FRON/FISM/008-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,400	35,400	35,400	35,400	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	520.00	520.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
OBRAS POR EJECUTAR	27-FRONTERAS	ESQUEDA	FRON/FISM/2011-000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,499	29,499	29,499	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,000.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AVE. SONORA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	FRON/FISM-008-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	44,560	44,560	44,560	44,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	650.00	100.0%
PAVIMENTACION DEL BLVD. FERROCARRIL EN ESQUEDA	27-FRONTERAS	FRONTERRAS	FRON/FISM/2011-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	396,436	396,436	396,436	396,436	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,000.00	2,000.00	100.0%
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. MADERO	27-FRONTERAS	ESQUEDA	FRON/FISM/006-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	88,404	88,404	88,404	88,404	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,520.00	1,520.00	100.0%
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN SUBIDA MEZA BONITA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	FRON/FISM/007-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216,878	216,878	216,878	216,878	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,600.00	1,600.00	100.0%
CORTE Y RELLENO DE LA AVENIDA EL TASTE	28-GRANADOS	GRANADOS	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO GRANADOS SONORA	39,002	39,002	0	39,002	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250.00	1,250.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO EN CALLE 7 ACCESO COLONIA INDEPENDENCIA (SEGUNDA ETAPA)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	03 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORAS	1,209,636	1,209,636	1,209,636	1,209,636	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,176.00	2,176.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 11 ENTRE AVENIDA II Y AVENIDA V COLONIA YUCATAN	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	17 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,143,928	1,143,928	1,143,928	1,143,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,480.00	1,480.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA HERMOSILLO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CD. OBREGON COLONIA LOMA LINDA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	15 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	991,874	991,874	991,874	991,874	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360.00	1,360.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MONTELOLITA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	09 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,210,646	1,210,646	1,210,646	1,210,646	100.0%	142,056	142,056	METROS CUADRADOS	1,080.00	1,080.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15 COLONIA SAN VICENTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	19 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,102,160	1,102,160	1,102,160	1,102,160	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 8 Y AVENIDA IX, COLONIA MIGUEL HIDALGO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	10 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,600,797	1,600,797	1,600,797	1,600,797	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,004.00	2,004.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO ENTRE NOGAL Y CAOBA, SECTOR CERRO GANDAREÑO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	16 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	847,685	847,685	847,685	847,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEFENSORES DE GUAYMAS Y RAUL CERVANTES, COLONIA NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	08 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,472,456	1,472,456	1,472,456	1,472,456	100.0%	48,934	48,934	METROS CUADRADOS	1,980.00	1,980.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10 ENTRE AVENIDA I Y AVENIDA II COLONIA SAN VICENTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	12 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,238,660	1,238,660	1,238,660	1,238,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,197.00	1,197.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 ENTRE AVENIDA 00 Y AVENIDA I COLONIA YUCATAN	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	07 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,232,836	1,232,836	1,232,836	1,232,836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,140.00	1,140.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 18 ENTRE AVENIDA I Y AVENIDA III COLONIA LA CANTERA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	14 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,186,530	1,186,530	1,186,530	1,186,530	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 19 ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y AVENIDA XX COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	18 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,079,757	1,079,757	1,079,757	1,079,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 PROLONGACION ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y AVENIDA XXII SECTOR LA MURALLA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	04 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,344,455	1,344,455	1,344,455	1,344,455	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,206.00	1,206.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 ENTRE BLVD. SANCHEZ TABOADA Y AVENIDA II COLONIA EL RASTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	01 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	942,213	942,213	942,213	942,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,312.00	1,312.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 33 ENTRE AVENIDA SERDAN HASTA ENTRONQUE CON CERRO COLONIA PUNTA ARENA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	05 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	349,969	349,969	349,969	349,969	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	325.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4 ENTRE AVENIDA II Y III COLONIA EL RASTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	02 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	416,551	416,551	416,551	416,551	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	449.00	449.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 9 ENTRE CALLE CAÑON DE LA ANTENA Y AVENIDA VII COLONIA MIGUEL HIDALGO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	11 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,362,429	1,362,429	1,362,429	1,362,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,530.00	1,530.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE CALLE 9 Y MONTE APALACHES COLONIA MIGUEL HIDALGO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	06 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	323,922	323,922	323,922	323,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	256.19	256.19	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 26 ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y CALLEJON SIN NOMBRE GUARIDA DEL TIGRE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	13 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	984,197	984,197	984,197	984,197	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,004.00	1,004.00	100.0%
ELABO.DE PROYECTO EJECUTIVO P/LA PAVIMENTACION DE CALLES OTANCAHUI, COL.SOLIDARIDAD; RAMON VALDEZ, COL.U.DE LADRILLEROS; PEDRO BRACAMONTES, COL.SAHUARO; J.DIEGO, COL.EL LLANO; J.GAXIOLA Y MANUEL ORTIZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-PY01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	643,506	643,506	643,506	643,506	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	0.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES ADOLFO PALACIOS, RUBEN GUTIERRES, TIBURCIO OTERO, VICENTE MARISCAL, COL. 4 DE MARZO, AGUSTIN GONZALO CASTRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-PY04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	670,456	670,456	670,456	670,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES: HEROES DE CABORCA/LOPEZ PORTILLO Y REBEICO, COL.INSURGENTES-LOPEZ PORTILLO, YAÑEZ/OPODEPE Y REBEICO, COL.INSURGENTES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-PY05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	666,461	666,461	666,461	666,461	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO P/PAVIMENTACION DE LAS CALLES CAMPANERO,PITHAYA MADURA, LAGOS MORENO Y OJUELOS, COLONIAS SOLIDARIDAD, PALO VERDE Y COMBATE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-PY02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	509,671	509,671	509,671	509,671	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	0.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO P/PAVIMENTACION DE LAS CALLES LOS MOCHIS, MOCORITO, SAN ANTONIO, RAFAEL SESMA,VICENTE RANGEL,HERMINIA VALENCIA EN LAS COLONIAS PALO VERDE, MINITAS Y ALTARES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-PY03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	535,285	535,285	535,285	535,285	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	0.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO / LLUVIA DE ESTRELLAS Y AURORA BOREAL, COL. SAN LUIS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB13	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	330,734	330,734	330,734	330,734	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	867.75	867.75	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOS CALLEJONES SAN MARCIAL / PILARES Y 7 DE NOVIEMBRE, COL. SAN LUIS Y COAHUILA, COL. 5 DE MAYO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB12	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,675,953	1,675,953	1,675,953	1,675,953	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	929.36	557.62	60.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON SAN IGNACIO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB08	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,429,922	1,429,922	1,429,922	1,429,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,311.03	262.21	20.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN JOSE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB08	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	687,293	687,293	687,293	687,293	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	559.68	111.94	20.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN G.CASTRO (ANTONIO CASTRO)/ BLVD.LAZARO CARDENAS Y CALLEJON SAHUARO FINAL COL. UNION DE LADRILLEROS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,141,180	6,141,180	6,141,180	6,141,180	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,900.43	14,900.43	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE OSMIO / URANIO Y CAMINO LOS CUATES, COL. LA METALERA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,999,408	1,999,408	1,999,408	1,999,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,150.00	2,150.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTOS Y PINTURA VIAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-412	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	800,000	800,000	799,858	799,858	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLE BUENA VISTA	35-IMURIS	IMURIS	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,922,166	1,922,166	1,922,166	47,000	2.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLE DE NACO	39-NACO	NACO	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	347,199	347,199	347,199	81,000	23.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION CALLE CUESTA DE NANO EN NACAZARI DE GARCIA SONORA	41-NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM13-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	21,161	21,161	21,161	21,161	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	41-NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM09-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	52,460	52,460	52,460	52,460	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,500.00	1,500.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN ONAVAS	44-ONAVAS	ONAVAS	06	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	122,312	122,312	122,312	122,000	99.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLES	47-PITIQUITO	PITIQUITO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	881,345	881,345	881,345	881,345	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,278.00	2,278.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS O ANDADORES EN VARIAS COMUNIDADES	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	241,866	241,866	241,866	241,866	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	740.00	266.00	35.9%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE S/N MESITA DEL CUAJARI	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,458	50,458	50,458	50,458	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.00	230.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	16	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	77,049	77,049	77,049	77,049	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ESCOBEDO ENTRE RAYON Y TALA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	06	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	288,363	288,363	288,363	288,363	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDA GUILLERMO PRIETO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	11	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	45,881	45,881	45,881	45,881	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	19	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,969	37,969	37,969	37,969	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION CALLE OBREGON	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	18	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	856	856	856	856	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CUESTA EN CEBADILLA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	12	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23,981	23,981	23,981	23,981	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CUESTAS Z LOS OCOTES	52-SAHUARIPA	LOS OCOTES (EL OCOTE)	13	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	58,745	58,745	58,745	58,745	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION EN ACCESO EN LA COMUNIDAD DEL CAJON DE ONAPA	52-SAHUARIPA	CAJÓN DE ONAPA	05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	747,919	747,919	747,919	747,919	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLE LERDO DE TEJADA EN SAN JAVIER	54-SAN JAVIER	SAN JAVIER	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	56,668	56,668	56,668	40,000	70.6%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
CONST. GUARN. Y BANQ. DEL PERIM. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 38 Z	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS SÁNCHEZ	61422-0002-0002-0009	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	310,378	310,378	310,378	310,378	100.0%	0	0	METROS	555.60	555.60	100.0%
CONST. GUARN. Y BANQ. DEL PERIM SEGURO SOCIAL Y CALLE 44 DE AVENIDA JALAPA A AVENIDA DALIAS	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0002-0011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,076,345	1,076,345	1,076,345	1,076,345	100.0%	0	0	METROS	1,840.00	1,840.00	100.0%
CONST. GUARN. Y BANQ. DEL PERIMETRO ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 14	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS SÁNCHEZ	61422-0002-0002-0013	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	530,027	530,027	530,027	530,027	100.0%	0	0	METROS	1,145.00	1,145.00	100.0%
CONST. GUARN. Y BANQ. DEL PERIMETRO PREESCOLAR PLAN DE IGUALA Y ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LAGUNITAS	61422-0002-0002-0012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	485,182	485,182	485,182	485,182	100.0%	0	0	METROS	750.00	750.00	100.0%
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PERIM. ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (COL. DEL RIO)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0002-0003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	297,844	297,844	297,844	297,844	100.0%	0	0	METROS	1,128.00	1,128.00	100.0%
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PERIM. ESC. PRIM. FRANCISCO CELAYA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	NUEVO MICHOACÁN	61422-0002-0002-0006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	439,545	439,545	439,545	439,545	100.0%	0	0	METROS	682.00	682.00	100.0%
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PERIM. ESC. PRIM. JESUS GARCIA ( COL. CAMPAMENTO)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0002-0002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	555,820	555,820	555,820	555,820	100.0%	0	0	METROS	982.00	982.00	100.0%
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PERIM. ESC. PRIM. NUEVA CREACION	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0002-0004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	905,546	905,546	905,546	905,546	100.0%	0	0	METROS	1,548.00	1,548.00	100.0%
CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 31 DE AVENIDA 20 NOVIEMBRE B A AVENIDA LEY DE ALFABETIZACION B	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0002-0015	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	191,808	191,808	191,808	191,808	100.0%	0	0	METROS	210.00	210.00	100.0%
CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR AZTECA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0002-0014	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	430,538	430,538	430,538	430,538	100.0%	0	0	METROS	736.00	736.00	100.0%
GUARNICIONES Y BANQUETAS PERIM. ESC SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0002-0010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	549,941	549,941	549,941	549,941	100.0%	0	0	METROS	985.00	985.00	100.0%
PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR PLAN DE IGUALA Y ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LAGUNITAS	61422-0002-0001-0012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,056,072	1,056,072	1,056,072	1,056,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,317.00	6,317.00	100.0%
PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL SEGURO SOCIAL Y CALLE 44 DE AVENIDA JALAPA A AVENIDA DALIAS	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0001-0011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,524,200	2,524,200	2,524,200	2,524,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16,017.00	16,017.00	100.0%
PAVIMENTO DEL PERIM ESC. PRIM. JESUS GARCIA (COL. CAMPAMENTO)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0001-0002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,358,563	1,358,563	1,358,563	1,358,563	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,203.00	5,203.00	100.0%
PAVIMENTO DEL PERIM. CAM 38Z	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS SÁNCHEZ	61422-0002-0001-0009	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	680,381	680,381	680,381	680,381	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,480.00	2,480.00	100.0%
PAVIMENTO DEL PERIM. ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (COLONIA DEL RIO)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0001-0003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,029,313	1,029,313	1,029,313	1,029,313	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,776.00	3,776.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTO DEL PERIM. ESC. PRIM. FRANCISCO CELAYA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	NUEVO MICHOCÁN	61422-0002-0001-0006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,435,880	1,435,880	1,435,880	1,435,880	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,211.10	5,211.10	100.0%
PAVIMENTO DEL PERIM. ESC. PRIM. NUEVA CREACION (COL. REFORMA)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0001-0004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,961,581	1,961,581	1,961,581	1,961,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,510.00	12,510.00	100.0%
PAVIMENTO DEL PERIMETRO DE LA ESC. SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0001-0010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,780,619	1,780,619	1,780,619	1,780,619	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,874.00	7,874.00	100.0%
PAVIMENTO DEL PERIMETRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO 14	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS SÁNCHEZ	61422-0002-0001-0013	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	842,769	842,769	842,769	842,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,091.00	5,091.00	100.0%
PAVIMENTACION EN CALLE IGLESIA DE SAN JOSE DE BATUC	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN JOSÉ DE BATUC (BATUQUITO)	14	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	54,994	54,994	54,994	54,994	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN VAPORCITO DE COL. INFONAVIT	58-SANTA ANA	SANTA ANA	9	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO	407,406	407,586	407,586	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,610.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACIÓN EN AV. SONORA ENTRE CALLES ZARAGOZA Y DIEGO A. MORENO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	6	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO	333,274	333,274	333,274	333,274	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%
CONSTRUCCION DE 1000 M2 DE PAVIMENTACION EN AVE. MIGUEL HIDALGO	59-SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LÁZARO)	032011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	400,935	400,935	400,935	400,935	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,600.00	2,600.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	15	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	833.00	833.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES	71-BENITO JUÁREZ	COLONIA JECOPACO	22	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	34,300	34,300	34,300	34,300	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	11	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	294,000	294,000	294,000	294,000	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	07	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	294,000	294,000	294,000	294,000	100.0%	0	0	METROS	2,200.00	2,200.00	100.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	16	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METROS	900.00	900.00	100.0%
REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ENTRONQUE DE LAS CALLES 1RO DE MAYO Y PINO SUAREZ	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	10	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	19	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	98,000	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	960.00	960.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	AGUA BLANCA	24	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	147,000	147,000	147,000	147,000	100.0%	0	0	METROS	300.00	300.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN)	26	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	147,000	147,000	147,000	147,000	100.0%	0	0	METROS	350.00	350.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	14	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	235,200	235,200	235,200	235,200	100.0%	0	0	METROS	400.00	400.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	COLONIA JECOPACO	20	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	166,600	166,600	166,600	166,600	100.0%	0	0	METROS	250.00	250.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	32	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METROS	800.00	800.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	PAREDONCITO	28	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	166,600	166,600	166,600	166,600	100.0%	0	0	METROS	350.00	350.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	06	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	294,000	294,000	294,000	294,000	100.0%	0	0	METROS	2,250.00	2,250.00	100.0%
AMPLIACIÓN																
APERTURA Y NIVELACION DE CALLES EN COLONIA LA ANTENA	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/2011-005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,800	46,800	46,800	46,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,400.00	4,500.00	53.6%
OBRAS POR EJECUTAR	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/2011-000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93,637	93,637	93,637	0	0.0%	0	0	METROS	200.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION DE VIALIDADES DE TERRACERIAS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	1,367,156	1,367,156	1,367,156	1,367,156	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900,000.00	900,000.00	100.0%
CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	1,143,687	1,143,687	1,143,687	1,143,687	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000.00	40,000.00	100.0%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	3-ALAMOS	ALAMOS	DIDUR 014	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	1,080,623	1,080,623	1,080,623	1,080,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190,525.00	190,525.00	100.0%
RASPADO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	06	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	254,511	254,511	254,511	167,695	65.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
BACHEO DE CALLES PACHUCA GUERRERO Y FCO I MADERO	20-CARBÓ	CARBÓ	04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	108,340	108,340	108,340	108,340	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
RIEGO SENCILLO PREMEZCLADO CALLE REVOLUCION, GARMENDIA-GUERRERO, MORELIA-ESCOBEDO	20-CARBÓ	CARBÓ	05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	338,428	338,428	338,428	338,428	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1.00	1.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE GRAVILLA EN VARIAS CALLES	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/020-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,610	35,610	35,610	35,610	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,400.00	8,400.00	100.0%
REHABILITACION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE OCAMPO	63-TEPACHE	TEPACHE	11-03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	346,905	346,905	346,905	203,159	58.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	840.00	60.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE CALLES PERIFERICAS DE LA COMUNIDAD DE BAMORI	5-ARIVECHI	BÁMORI	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	9,490	9,490	9,490	9,490	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ENTRADA TARACHI PUENTE	5-ARIVECHI	TARACHI	10	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	31,396	31,396	31,396	31,396	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
REMODELACION ENTRADA ARIVECHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	07	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	3,840	3,840	3,840	3,840	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHABILITACION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SARABIA	9-BACANORA	BACANORA	11-04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95,057	95,057	95,057	95,057	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLES DE BACOACHI (BACHEO)	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	BACO/FISM/013-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,226	18,226	18,226	18,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	114.00	114.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN REPÚBLICA DE CHILE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	36-PAV	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	991,932	991,932	991,932	991,932	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	1,150.00	1,150.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLES	31-HUACHINERA	HUACHINERA	401 CALLES	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	236,041	236,041	236,041	236,041	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%
PAVIMENTACION DE AV. GALEANA/HGO Y JUAREZ	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-401	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	189,775	189,775	189,774	189,774	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%
REHAB. DE PAVIMENTO C. MONTES DE OCA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-422	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	226,000	226,000	225,330	225,330	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%
REHAB. DE PAVIMENTO CALLE ZARAGOZA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-421	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	186,000	186,000	185,608	185,608	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%
FISM 008 041105 PAVIMENTACION VARIAS XCALLES Y AVENIDAS BACHEO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 008	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA	747,752	747,752	747,752	747,752	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%
FISM 009 04115 BACHEO CON ASFALTO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 009	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DEMAGDALENA	416,316	416,316	416,316	416,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150.00	1,150.00	100.0%
REHABILITACION DE AERODROMO	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/2011-004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,772	13,772	13,772	13,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36,000.00	36,000.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES	40-NÁCORI CHICO	BUENA VISTA	NACC/FISM/026-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,728	6,728	6,728	6,728	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,586.00	1,586.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE FERROCARRIL DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM/21-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	51,728	51,728	51,728	51,728	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%
REHABILITACION DE BACHES Y BANQUETAS EN VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	07	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	86,894	86,894	86,894	86,894	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	1.00	100.0%
PASOS VEHICULARES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE VADO EN RIO LERMA CALLE 3RA Y 4TA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	FRON/FISM/005-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,100	18,100	18,100	18,100	100.0%	0	0	METROS LINEALES	473.00	473.00	100.0%
CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO	33-HUATABAMPO	LAS BOCAS	04-URB-411	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	565,000	565,000	563,931	563,931	99.8%	0	0	METROS LINEALES	100.00	40.00	40.0%
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SOBRE ARROYO LA CAMPIÑA, PARA ACCESO A LA COL. LAURA ALICIA FRIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,062,841	2,062,841	2,062,841	2,062,841	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN SAN PEDRO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	10	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	316,466	316,466	316,466	316,466	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCION DE ESCALONES PARA ACCESAR A COLONIA MICROONDAS	58-SANTA ANA	SANTA ANA	15	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	35.00	35.00	100.0%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
OTROS																
ALUMBRADO PUBLICO	2-AGUA PRIETA	AGUA BLANCA	04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	3,110,031	3,110,031	3,110,031	3,110,031	100.0%	0	0	LUMINARIA	2,500.00	2,500.00	100.0%
SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA DE CALLES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	127,607	127,607	127,607	127,607	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	2,000.00	2,000.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BULEVAR CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	3-ALAMOS	LOS CITAHUIS	DIDUR 010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	1,140,839	1,140,839	1,140,839	1,140,839	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MINAS NUEVAS	3-ALAMOS	MINAS NUEVAS	DIDUR 08	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	488,653	488,653	488,653	488,653	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	3-ALAMOS	MEXIQUILLO	DIDUR 04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	782,838	782,838	782,838	782,838	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE VADO	3-ALAMOS	LOS MUERTOS	DIDUR 010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	1,479,209	1,479,209	1,479,209	1,479,209	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE VADO LAS FLORES - BARRIO LA CANILLA	3-ALAMOS	LAS FLORES (GEROCOA)	DIDUR 09	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	2,037,575	2,037,575	2,037,575	2,037,575	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	LA GACELA	DIDUR 022	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	259,038	259,038	259,038	259,038	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE VBARDA DE CAMPO DEPORTIVO	5-ARIVECHI	ARIVECHI	12	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	4,200	4,200	4,200	4,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLES, GUARNICIONES Y DRENAJES	7-ATIL	ATIL	04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	127,220	127,220	127,220	127,220	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%
OBRAS PENDIENTES DE EJECUTAR	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/2011-000	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112,539	112,539	112,539	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE GUARNICIONES	12-BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS	12-BÁCUM	BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	150,000	50.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y JARDINES	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	10	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	24,771	24,771	24,771	24,771	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REPARACION Y MANTENIMIENTO A JUEGOS INFANTILES EN PARQUE	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	08	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19,277	19,277	19,277	19,277	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	21-LA COLORADA	TECORIPA	LACO/FISM/010-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,474	25,474	25,474	25,474	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%
REHABILITACION DEL RELLENO SANITARIO	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	LACO/FISM/011-006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,500	8,500	8,500	8,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION EN CALLE ANTENA	22-CUCURPE	CUCURPE	CU-05-FISM-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,040	27,040	27,040	27,040	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	180.00	100.00	55.6%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BACAME NUEVO	83202-063	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	199,170	199,170	199,170	199,170	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-059	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	179,960	179,960	179,960	179,960	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-062	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	199,917	199,917	199,917	199,917	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BUAYSIACOB	83202-065	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	197,109	197,109	197,109	197,109	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	83202-060	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	99,920	99,920	99,920	99,920	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	EL RODEO	83202-067	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	58,800	58,800	58,800	58,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-058	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	179,910	179,910	179,910	179,910	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	JITONHUECA	83202-072	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	78,496	78,496	78,496	78,496	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	LA BOCANA	83202-069	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	99,990	99,990	99,990	99,990	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	LAS PLAYITAS	83202-068	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	SAHUARAL	83202-061	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	97,167	97,167	97,167	97,167	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	83202-070	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	78,900	78,900	78,900	78,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO	83202-066	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	78,375	78,375	78,375	78,375	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	SEBAMPO	83202-064	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	256,500	256,500	256,500	256,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-075	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	1,108,666	1,108,666	1,108,666	1,108,666	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-076	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	297,379	297,379	297,379	297,379	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-074	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	1,169,883	1,169,883	1,169,883	1,169,883	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-078	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	399,777	399,777	399,777	399,777	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-073	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	599,420	599,420	599,420	599,420	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-072	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	599,512	599,512	599,512	599,512	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PASO PEATONAL EN CRUCE DE VIAS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-084	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	179,967	179,967	179,967	179,967	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTO DE CONCRETO EN COL.LUIS DONALDO COLOSIO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-077	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REVESTIMIENTO BORDO DE CANAL LA PAZ	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-057	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	188,638	188,638	188,638	188,638	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CANAL Y BANQUETA EN PUEBLO VIEJO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-085	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS	27-FRONTERAS	CUQUIÁRACHI	FRON/FISM/003-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,235	31,235	31,235	31,235	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, INODOROS	12.00	12.00	100.0%
PARTICIPACION MUNICIPAL EN EL PROGRAMA HABITAT 2011	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	5,231,356	5,231,356	5,231,356	5,231,356	100.0%	0	0	OBRA	11.00	11.00	100.0%
COMPLEMENTO DE PROGRAMA HABITAT	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-400	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	5,357,646	5,357,646	5,357,646	5,357,646	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	0.00	0.0%
CONSTRUCC. DE CELDA PARA RELLENO SANITARIO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-413	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	1,445,000	1,445,000	1,332,018	1,332,018	92.2%	0	0	OBRA	1.00	0.94	94.0%
CONSTRUCC. DE DESAGUE PLUVIAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-409	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	320,000	320,000	319,991	319,991	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCC. DE RAMPAS Y ESTACIONAM. DIF MPAL.	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB -406	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	169,500	169,500	169,406	169,406	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-404	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	280,000	280,000	279,612	279,612	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CRUCEROS DE CONCRETO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-405	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	178,050	178,050	178,042	178,042	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%
CONTRAPARTE PARA HORNILLAS ECOLOGICAS	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	08-VIV-802	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION AV. OCAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-407	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	1,470,000	1,470,000	1,461,129	1,461,129	99.4%	0	0	METRO CUADRADO	3,660.00	3,660.00	100.0%
PAVIMENTACION DE ACCESO A CBTIS 63	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-408	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	417,500	417,500	417,446	417,446	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,500.00	3,500.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO	33-HUATABAMPO	NAVOBAXIA	04-URB-420	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	1,000,000	1,000,000	993,966	993,966	99.4%	0	0	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.0%
REHAB. DE PAVIMENTO AV. M. BARRERAS	33-HUATABAMPO	LA UNIÓN	04-URB-403	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	288,000	288,000	287,979	287,979	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	0.00	0.0%
REHAB. DE PAVIMENTO DE LA CD. (BACHEO)	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-410	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	1,323,673	1,323,673	1,323,673	1,323,673	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	90,000.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE MARCO DE ACCESO EN CABECERA MUNICIPAL	35-IMURIS	IMURIS	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	158,030	158,030	158,030	158,030	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
FAISM 011 0411105 REHABILITACION DE GUARNICIONES	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FAISM 011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	77,672	77,672	77,672	77,672	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	30.00	30.00	100.0%
FISM 012 04142 REHABILITACION RELENO SANITARIO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	392,871	392,871	392,871	392,871	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%
FISM 013 05202 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 013	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	716,659	716,659	716,659	716,659	100.0%	0	0	LUMINARIA	620.00	620.00	100.0%
FISM 016 0411109 SEÑALIZACION DE CALLES	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 016	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	34,873	34,873	34,873	34,873	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
FISM 018 APORTACION CECOP	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 018	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	138,244	138,244	138,244	138,244	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
GUARNICIONES Y BANQUETAS	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MMS_INFRA ESTRUCTUR A2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SON	35,800	35,800	35,800	35,800	100.0%	0	0	METRO LINEAL	218.00	218.00	100.0%
CERCO PERIMETRAL DEL FUNDO LEGAL	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/ 2011-008	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	402,087	402,087	402,087	402,087	100.0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6.00	5.00	83.3%
CONSTRUCCION DE PARRILLA GUARDAGANADO	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/ 025-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,286	25,286	25,286	25,286	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SUBIDA ESCALONADA AL CERRO EL CAPORCHI	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/ 2011-015	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	82,883	82,883	82,883	82,883	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	76.00	72.00	94.7%
DESMONTE Y LIMPIEZA GENERAL DE LA AEROPISTA	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/ 2011-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,240	12,240	12,240	12,240	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%
DESMONTE Y LIMPIEZA GENERAL DE LA AEROPISTA DE NACORI CHICO	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/ 017-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,300	12,300	12,300	12,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%
INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/ 2011-009	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,780	6,780	6,780	6,780	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	12.00	12.00	100.0%
PROTECCION DE ARROYO NACORI CHICO	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/ 2011-011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,800	73,800	73,800	73,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800.00	4,800.00	100.0%
REPARACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/ 2011-013	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,720	6,720	6,720	6,720	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	32.00	30.00	93.8%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SUPLY DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM1 2-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	7,308	7,308	7,308	7,308	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PARQUE COL GOMEZ MORIN DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM1 4-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	24,419	24,419	24,419	24,419	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PROTECCION CARRETERA MONUMENTO A COLOSIO EN NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM2 3-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	10,440	10,440	10,440	10,440	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PROTECCION EN PARQUE MICROONDAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM1 9-2001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	9,900	9,900	9,900	9,900	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TOPES EN BARRIO ASILO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM2 0-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	19,500	19,500	19,500	19,500	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.00	80.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE PARQUE EN COL ALAMITO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM1 6-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	22,087	22,087	22,087	22,087	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ESTADION BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM1 8-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	62,700	62,700	62,700	62,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	2,000.00	2,000.00	100.0%
REHABILITACION DE PISO EN GIMNASIO MUNICIPAL DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM2 2-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	200.00	200.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO	42-NAVOJOA	AGIABAMPO	83202-075	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	749,276	749,276	749,276	749,276	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CONTRERAS EN LA COL. ROSALES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-031	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,189,036	1,189,036	1,189,036	1,189,036	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PALMA EN LA COL. ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-032	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	450,391	450,391	450,391	450,391	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR ENTRE ARIVECHICJON- SEXTO- SONORA-BACERAC EN LA COL. TEPEYAC	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-041	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR ENTRE JACARANDA-SAUCE- CARRETERA A TESIA EN LA COL. ALLENDE MIRAVALLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-034	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	337,500	337,500	337,500	337,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO SECTOR ENTRE L. CARDENAS-GMO. PRIETO- CUARTA- REFORMA EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-035	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO SECTOR L. CARDENAS-MARCELL CUBILLAS- BACUM-MARTIRES DEL RIO MUERTO COL. 16 DE JUNIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-036	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	262,500	262,500	262,500	262,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR DE LA COL.NOGALITOS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-040	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	369,952	369,952	369,952	369,952	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. ALUMBRADO PUBLICO SECTOR ENTRE C. SEBAMPO- CONTRERAS- CHIJBAMPO-CARRETERA A TESIA EN PUEBLO NUEVO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-039	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	366,823	366,823	366,823	366,823	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS DE LA CIUDAD DE NAVOJOA ( BACHEO) 2DA. ETAPA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-042	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	2,007,612	2,007,612	2,007,612	2,007,612	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN NAVOJOA ( BACHEO)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN NAVOJOA ( BACHEO TERCERA ETAPA)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-068	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE APROCHE NORTE EN PUENTE ORIENTE DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-072	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	655,387	655,387	655,387	655,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE APROCHE SUR EN PUENTE ORIENTE DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-077	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,304,387	1,304,387	1,304,387	1,304,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE AV. FRANCISCO SERRANO E/ CENTRAL Y MIGUEL HIDALGO EN SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-076	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,636,022	1,636,022	1,636,022	1,636,022	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLE COCORIT E/ HUATABAMPO Y JOSE SANCHEZ EN LA COL. 16 DE JUNIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-033	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,681,260	1,681,260	1,681,260	1,681,260	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLES EN SECTOR ENTRE ROMAN YOCUPICIO-PORFIRIO YEPIZ- J. ALMADA- JOSE GOYCOLEA EN TETANCHOPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-038	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,384,887	1,384,887	1,384,887	1,384,887	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A ALCANTARILLA PLUVIAL EN SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-074	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	544,688	544,688	544,688	544,688	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. D ETERRACERIAS EN LA COL. TEPEYAC	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-060	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	PUEBLO MAYO	83202-051	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	380,000	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN COL. MOCUZARIT	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-029	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	297,946	297,946	297,946	297,946	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN COL. TIERRA Y LIBERTAD	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-028	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	405,652	405,652	405,652	405,652	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA	42-NAVOJOA	GUADALUPE	83202-063	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-062	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	205,000	205,000	205,000	205,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. DEPORTIVA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-054	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COLONIA BELTRONES Y CENTRAL	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-066	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	385,000	385,000	385,000	385,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COLONIA JACARANDAS DOS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-061	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	325,000	325,000	325,000	325,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-056	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL.SONORA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-065	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	340,000	340,000	340,000	340,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-023	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	347,500	347,500	347,500	347,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-052	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN TETANCHOPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-043	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	203,580	203,580	203,580	203,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS DE COL. SOP	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-064	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	165,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN COL. FRANCISCO VILLA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-045	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	134,270	134,270	134,270	134,270	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN COL. 16 DE SEPTIEMBRE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-046	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	97,672	97,672	97,672	97,672	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN LA COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-053	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	205,000	205,000	205,000	205,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN LA COL.MOCUZARIT	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-055	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	275,000	275,000	275,000	275,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN LAS COLONIAS DEPORTIVA-BELTRONES- CENTRAL	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-026	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	583,190	583,190	583,190	583,190	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
TERMINACION DE PAVIMENTO EN PROLONGACION JACARANDAS EN LA COL. ALLENDE -AVIACION	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-078	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,187,054	1,187,054	1,187,054	1,187,054	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE CUACUMANES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97,695	97,695	97,695	97,695	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	42.00	42.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE DE LA FAMILIARIDAD COL. SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	316,564	316,564	316,564	316,564	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	107.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE JABALIES COL. BELLA VISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	352,257	352,257	352,257	352,257	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	324.00	324.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LAS GUASIMAS COL. BENITO JUAREZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	116,559	116,559	116,559	116,559	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	160.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS GUARIJOS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	184,422	184,422	184,422	184,422	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	93.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS MACOYAHUIS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	470,205	470,205	470,205	470,205	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100.00	100.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS MAPUCHIS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	155,690	155,690	155,690	155,690	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	80.00	80.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS OTOPAMES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	310,961	310,961	310,961	310,961	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	250.00	250.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS PIXIS COL. COLINAS DEL SOL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108,452	108,452	108,452	108,452	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	64.00	64.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS SERAFINES COL. LOS PINOS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	188,992	188,992	188,992	188,992	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	125.00	125.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS SERAFINES FINAL COL. LOS PINOS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	292,621	292,621	292,621	292,621	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	405.00	405.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS TEPEHUAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,516	149,516	149,516	149,516	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	405.00	405.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS TOBOSOS FINAL COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102,708	102,708	102,708	102,708	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	50.00	50.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE PARAISO COL. JARDINES DE LA MONTAÑA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	196,798	196,798	196,798	196,798	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	117.00	117.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN DEL CAMINO A TEMPLO HEBRON Y PRIVADA MPIO. DE PAPANTLA COL. COLINAS DEL SOL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,002	165,002	165,002	165,002	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	570.00	570.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DE LOS CHOLES FINAL COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	171,754	171,754	171,754	171,754	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	132.00	132.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS MONOS COL. BELLA VISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,458	73,458	73,458	73,458	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	50.00	50.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE LOS ACAXIS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	128,982	128,982	128,982	128,982	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	86.00	86.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 4 DE OCTUBRE COL. DEL ROSARIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	190,724	190,724	190,724	190,724	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	56.00	56.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN PRIVADA LOS HUAVES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	128,705	128,705	128,705	128,705	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	31.00	31.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN TRIANGULUM COL. COLINAS DEL SOL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,977	54,977	54,977	54,977	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	70.00	70.00	100.0%
ELECTRIFICACION CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	391,653	391,653	391,653	391,653	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,488.00	1,488.00	100.0%
ELECTRIFICACION EN CALLE PRIVADA DE LOS SOBAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,547	103,547	103,547	103,547	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	68.00	68.00	100.0%
ELECTRIFICACIONES CALLE LOS CORACHOLES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208,677	208,677	208,677	208,677	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	116.00	116.00	100.0%
ESCALINATA EN CALLE ANDADOR C COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	126,339	126,339	126,339	126,339	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.15	48.15	100.0%
ESCALINATA EN CALLE ANDADOR DE SERVICIO 2 COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	146,330	146,330	146,330	146,330	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	65.87	65.87	100.0%
ESCALINATA EN CALLE ANDADOR DE SERVICIO 4 COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,965	104,965	104,965	104,965	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	37.96	37.96	100.0%
ESCALINATA EN CALLE LUIS GALLEGOS TRAMO 2 COL. CTS CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132,596	132,596	132,596	132,596	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.15	48.15	100.0%
ESCALINATA EN CALLE MARIANO JIMENEZ COL. BELLA VISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	356,543	356,543	356,543	356,543	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%
ESCALINATA EN CALLE RINCONADA COL. BELLA VISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57,881	57,881	57,881	57,881	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%
ESCALINATA EN CALLE TORRE CFE Y TORRE EIFFEL COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,980	98,980	98,980	98,980	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
ESCALINATA EN CALLEJÓN DEL TIGRE HACIA EL KINDER COL. MANLIO FABIO BELTRONES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216,868	216,868	216,868	216,868	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%
ESCALINATA EN CALLEJÓN ONIX HACIA EL KINDER COL. MANLIO FABIO BELTRONES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,237	189,237	189,237	189,237	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACIÓN CALLE MUNICIPIO DE SINOQUIPE TRAMO II COL. PUEBLO NUEVO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	842,921	842,921	842,921	842,921	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,616.75	1,616.75	100.0%
PAVIMENTACIÓN CALLE MUNICIPIO DE SINOQUIPE COL. PUEBLO NUEVO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	115,679	115,679	115,679	115,679	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,196.85	1,196.85	100.0%
PAVIMENTACIÓN EN CALLE MUNICIPIO HUACHINERAS COL. PUEBLO NUEVO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,509,588	1,509,588	1,509,588	1,509,588	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,506.05	2,506.05	100.0%
PAVIMENTACION CALLE ENRIQUE COMA DURAN AVE. BELIZARIO DOMINGUEZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	934,238	934,238	934,238	934,238	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO USOS MULTIPLES	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	17	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EJIDO EL CLARO	58-SANTA ANA	EL CLARO	14	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO	48,000	48,387	48,387	48,387	100.0%	0	0	METRO LINEAL	191.00	191.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	233,604	233,604	233,604	233,604	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	71-BENITO JUÁREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN)	27	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	78,400	78,400	78,400	78,400	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA VILLAS DEL SOL EN ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	17	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	239,900	239,900	239,900	239,900	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	551.00	551.00	100.0%
FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE LA REGION Y PORTERIAS PARA CANCHA DE FUTBOL 7 EN	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	05	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	49,000	49,000	49,000	49,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	04	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	392,000	392,000	392,000	392,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PÚBLICO																
CONSTRUCCIÓN																
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO NO CONVENCIONAL	21-LA COLORADA	TECORIPA	LACO/FISM/2 011-005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	186,974	186,974	186,974	186,974	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION RED ALUMBRADO PUBLICO CALLE P. E. CALLES	9-BACANORA	BACANORA	2011-7	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION RED ALUMBRADO PUBLICO CON ENERGIA NO CONVENCIONAL	9-BACANORA	EL ENCINAL	2011-6	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62,459	62,459	62,459	62,459	100.0%	0	0	LUMINARIA	2.00	2.00	100.0%
REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	11-03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	71,273	71,273	71,273	71,273	100.0%	0	0	LUMINARIA	70.00	70.00	100.0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS CALLES	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	07	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	61,798	61,798	61,798	61,798	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	343,976	343,976	343,976	227,428	66.1%	0	0	LUMINARIA	400.00	180.00	45.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	06	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	335,417	335,417	335,417	335,417	100.0%	0	0	LUMINARIA	175.00	175.00	100.0%
OBRA COMPLEMENTARIA																
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	10-BACERAC	BACERAC	05 ALUMBRADO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90,529	90,529	90,529	90,529	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	40.00	100.0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BÁCUM	MIGUEL ALEMÁN (LA NORIA)	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	322,000	322,000	322,000	300,000	93.2%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BÁCUM	BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	322,000	322,000	322,000	300,000	93.2%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BÁCUM	EJIDO JAVIER MINA	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	322,000	322,000	322,000	300,000	93.2%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BÁCUM	LOMA DE BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	350,000	350,000	350,000	320,000	91.4%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BÁCUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	322,000	322,000	322,000	300,000	93.2%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	322,000	322,000	322,000	300,000	93.2%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BÁCUM	VILLA GUADALUPE	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	398,965	398,965	398,965	350,000	87.7%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-BAVISPE	BAVISPE	701 ALUMBRADO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	72,852	72,852	72,852	72,852	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	31.00	103.3%
REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	05-ELR-500	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	413,432	413,432	413,431	413,431	100.0%	0	0	LUMINARIA	400.00	306.00	76.5%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NACO	39-NACO	NACO	04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	152,000	152,000	152,000	152,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	47-PITIQUITO	PITIQUITO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	201,316	201,316	201,316	201,316	100.0%	0	0	LUMINARIA	400.00	400.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	59-SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LÁZARO)	022011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	69,332	69,332	69,332	69,332	100.0%	0	0	LUMINARIA	150.00	150.00	100.0%
REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	63-TEPACHE	TEPACHE	11-02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100.00	100.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																
REHABILITACION DE LUMINARIAS CON SISTEMA SOLAR	5-ARIVECHI	ARIVECHI	13	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	152,531	152,531	152,531	152,531	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	29.00	29.00	100.0%
ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES	10-BACERAC	CIÉNEGA DE HORCONES	06 ELECTRIFICACION	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	8.00	8.00	100.0%



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
RED DE ELECTRICIDAD																
CONSTRUCCIÓN																
ELECTRIFICACION DE FRACCIONAMIENTO A LA EDUCACION PRIMERA ETAPA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	1,552,264	1,552,264	1,552,264	1,552,264	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	600.00	180.00	30.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	05-ELR-501	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%
LECTRIFICACION EN CALLEJON POMPEYO	39-NACO	NACO	05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	53,238	53,238	53,238	53,238	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACIÓN																
ELECTRIFICACION DE AVE OBREGON CARRETERA ARIZPE	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/008-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	158,083	158,083	158,083	158,083	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	12-BÁCUM	LOMA DE BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	510,000	510,000	510,000	510,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUERRERO Y 5 DE MAYO	12-BÁCUM	BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	228,049	228,049	228,049	228,049	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN COL. LA ANTORCHA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-CFE-2011-CONV01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,621,371	2,621,371	2,621,371	2,621,371	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	2,618.00	2,618.00	100.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN UN SECTOR DE LA COL. LOMAS DEL NORTE Y LOMAS DEL PARAISO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-CFE-2011-CONV02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	143,740	143,740	143,740	143,740	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	150.00	150.00	100.0%
501 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-HUACHINERA	HUACHINERA	501 ELECTRIFICACION	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,900	50,900	50,900	50,900	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100.00	100.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	EL RIÍTO DE MAZARAY (RIÍTO MUERTO)	05-ELR-510	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	201,757	201,757	200,539	200,539	99.4%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	90.00	90.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	LA ROSITA	05-ELR-506	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	160,048	160,048	159,082	159,082	99.4%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	290.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	MORONCÁRIT	05-ELR-507	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	129,920	129,920	129,136	129,136	99.4%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	05-ELR-504	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	551,000	551,000	547,675	547,675	99.4%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	500.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MMS_INFRAESTRUCTURA1	SEGURIDAD SOCIAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SON	245,136	245,136	245,136	245,136	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	230.00	230.00	100.0%
ELECTRIFICACION AVENIDA JUSTO SIERRA	39-NACO	NACO	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	69,284	69,284	69,284	69,284	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN SUAQUI GRANDE	62-SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	51,240	51,240	51,240	51,240	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
OTROS																
AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	3-ALAMOS	LOS MUERTOS	DIDUR 021	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	283,141	283,141	283,141	283,141	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA ESTACION	3-ALAMOS	ALAMOS	DIDUR 013	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	586,737	586,737	586,737	586,737	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA CREACION	3-ALAMOS	ALAMOS	DIDUR 015	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	137,685	137,685	137,685	137,685	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	3-ALAMOS	OSOBAMPO	DIDUR 017	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	234,178	234,178	234,178	234,178	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIDUR 011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	349,539	349,539	349,539	349,539	100.0%	0	0	SISTEMA	54.00	54.00	100.0%
INTRODUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CAMPO 24	3-ALAMOS	CAMPO 24-A	DIDUR 019	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	1,045,652	1,045,652	1,045,652	1,045,652	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD COMUNIDAD LA INDEPENDENCIA	3-ALAMOS	LA INDEPENDENCIA	DIDUR 020	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	673,735	673,735	673,735	673,735	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACION DE FRACCIONAMIENTO PADRE FERRER PRIMERA ETAPA	17-CABORCA	SANTA CECILIA	001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	886,981	886,981	886,981	886,981	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,940.00	582.00	30.0%
ELECTRIFICACION EN VARIAS COLONIAS Y AREA RURAL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	929,087	929,087	929,087	929,087	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	120.00	30.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS SECTORES	22-CUCURPE	CUCURPE	CU-01-FISM-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA JARDINES ( SEGUNDA ETAPA)	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-049	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO EL GUAYACAN	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-050	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	285,000	285,000	285,000	285,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO EL RESBALON	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-048	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED ENERGIA ELECTRICA EN COL 21 DE JULIO	26-ETCHOJOA	SALITRAL	83202-051	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPO NUEVE	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-054	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	26-ETCHOJOA	BAYAJORIT	83202-053	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	83202-055	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	1,541,584	1,541,584	1,541,584	1,541,584	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE SUBESTACION Y CARCAMO DE REBOMBEO	26-ETCHOJOA	EL CHAPOTE	83202-052	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	194,016	194,016	194,016	194,016	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO	05-ELR-502	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	638,000	638,000	634,150	634,150	99.4%	0	0	METROS LINEALES	900.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	05-ELR-513	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	213,142	213,142	211,856	211,856	99.4%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	EL ALTO SAN CRISTÓBAL	05-ELR-503	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	333,735	333,735	331,721	331,721	99.4%	0	0	METRO LINEAL	780.00	80.00	10.3%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	EL SUFRAGIO	05-ELR-511	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	282,075	282,075	280,373	280,373	99.4%	0	0	METRO LINEAL	320.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	SAHUARAL DE OTERO (SAHUARAL DE ABAJO)	05-ELR-509	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	147,552	147,552	146,662	146,662	99.4%	0	0	METRO LINEAL	175.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ETCHOROPO	33-HUATABAMPO	LOMA DE ETCHOROPO	05-ELR-505	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	327,120	327,120	325,146	325,146	99.4%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.CHAPULI	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	05-ELR-512	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	300,000	300,000	298,000	298,000	99.3%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	05-ELR-514	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	252,000	252,000	252,000	252,000	100.0%	0	0	PIEZA	18.00	18.00	100.0%
CALENTAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA NUEVAS TOMAS EN COL AEROPISTA	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/019-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	40-NÁCORI CHICO	TECORINAME	NACC/FISM/024-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	79,500	79,500	79,500	79,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REPARACION DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/2011-010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,700	8,700	8,700	8,700	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-069	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	562,912	562,912	562,912	562,912	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIAC. ENERG. ELECTRICA CALLE 5 AV. ARGENTINA A AV. BOLIVIA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61311-0001-0012-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	259,249	259,249	259,249	259,249	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE CALLE 45 DE AVENIDA ESCALONIA A AVENIDA HORTENCIAS	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61311-0001-0011-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	355,678	355,678	355,678	355,678	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION ENERGIA AV. HAITI DE CALZADA MONTERREY A FCO. GARCIA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61311-0001-0013-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	163,462	163,462	163,462	163,462	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION ENERGIA AV. EMILIANO ZAPATA C HONDURAS A C.P.	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61311-0001-0014-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	34,735	34,735	34,735	34,735	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO DE EJIDO EL CLARO	58-SANTA ANA	EL CLARO	13	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	94,881	94,881	94,881	94,881	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIDUR 023	SEGURIDAD SOCIAL	DIDUR MUNICIPAL	383,277	383,277	383,277	383,277	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	241.00	241.00	100.0%
REHABILITACIÓN																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE ARIVEC	5-ARIVECHI	BÁMORI	09	SALUD	TESORERIA MUNICIPAL	28,700	28,700	28,700	28,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE BAMORI	5-ARIVECHI	BÁMORI	08	SALUD	TESORERIA MUNICIPAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%
INSTALACION DE REJAS DE PROTECCION AL CENTRO DE SALUD	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/007-2011	SALUD	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,474	19,474	19,474	19,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50.00	50.00	100.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO	06-IBS-604	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	43,100	43,100	43,073	43,073	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	DIEZ DE ABRIL	06-IBS-603	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	13,900	13,900	13,795	13,795	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	FRANCISCO SARABIA	06-IBS-607	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	7,800	7,800	7,800	7,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	LAS BOCAS	06-IBS-606	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	11,700	11,700	11,696	11,696	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	LAS PARRAS	06-IBS-601	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	62,500	62,500	62,471	62,471	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	MORONCÁRIT	06-IBS-602	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	25,000	25,000	24,978	24,978	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	SIREBAMPO	06-IBS-608	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	29,300	29,300	29,292	29,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	VENUSTIANO CARRANZA	06-IBS-605	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	23,000	23,000	22,990	22,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	YAVARITOS	06-IBS-600	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	15,500	15,500	15,500	15,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	02	SALUD	TESORERIA MUNICIPAL	34,774	34,774	34,774	34,774	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
OTROS																
CENTRO DE REHABILITACION DE INFANTES	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	12	SALUD	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	304,000	304,000	304,000	304,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CLINICA DE SALUD	71-BENITO JUÁREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	31	SALUD	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	98,000	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
PREESCOLAR																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCC. CANCHA CIVICA J.N. PROSPERO IBARRA C	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	07-IBE-709	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	980	980	980	980	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION CERCO DE PROTECCION JARDIN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM15-2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	4,373	4,373	4,373	4,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	80.00	80.00	100.0%
MANTENIMIENTO																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
MANTENIMIENTO A JARDIN DE NIÑOS EL PORVENIR	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	09	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,900	2,900	2,900	2,900	100.0%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS BENJAMIN HILL	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	10	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DEL KINDER ANGELA EN FRONTERAS	27-FRONTERAS	FRONTERAS	FRON/FISM/2011-002	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	68,245	68,245	68,245	68,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%
REHABILITACION DEL KINDER MESA BONITA DE ESQUEDA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	FISM/FRON/010-2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	68,706	68,706	68,706	68,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%
REHAB. DE PLANTEL J.N. ABEL LORENZO B.	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	07-IBE-716	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	20,100	20,100	20,078	20,078	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%
REHAB. DE PLANTEL J.N. EDUCACION INICIAL	33-HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	07-IBE-712	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	3,527	3,527	3,526	3,526	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%
REHABILITACION DEL AREA COMUN DEL KINDER CAPERUCITA ROJA	40-NÁCORI CHICO	EL SAUZ	NACC/FISM/2011-014	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,924	46,924	46,924	46,924	100.0%	0	0	M2, PATIO	625.00	610.00	97.6%
REHABILITACION AREAS RECREATIVAS JN VICENTE SUAREZ	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO		EDUCACIÓN	TESORERIA MUNICIPAL	10,517	10,517	10,517	10,517	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%
PRIMARIA																
CONSTRUCCIÓN																
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/004-2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,904	25,904	25,904	25,904	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	12-BÁCUM	BÁCUM	-	EDUCACIÓN	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	310,000	310,000	310,000	300,000	96.8%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%
TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	27-FRONTERAS	TURICACHI	CECOP 2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,500	14,500	14,500	14,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	4.00	4.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y PORTERIAS EN ESCUELA PROFRS JESUS GARCIA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	12	EDUCACIÓN	TESORERIA MUNICIPAL	17,719	17,719	17,719	17,719	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%
INSTALACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	08	EDUCACIÓN	TESORERIA MUNICIPAL	25,751	25,751	25,751	25,751	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	71-BENITO JUÁREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	33	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	245,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	544.00	544.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN EN ZONA URBANA EJIDAL.	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	18	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	333,200	333,200	333,200	333,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	300.00	300.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	13	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	313,600	313,600	313,600	313,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378.48	378.48	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE BEBEDEROS DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/2011-001	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,695	11,695	11,695	11,695	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA ROMAN YOCUPICIO	12-BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	-	EDUCACIÓN	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%
REHAB. DE PLANTEL E.P. LAZARO CARDENAS	33-HUATABAMPO	CHIJBAMPO	07-IBE-737	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	19,320	19,320	19,315	19,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.80	80.0%
FISM 010 REHABILITACION ESC ALVARO OBREGON	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 010	EDUCACIÓN	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	4,400	4,400	4,400	4,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE AULAS	47-PITIQUITO	PITIQUITO	-	EDUCACIÓN	OBRAS PUBLICAS	32,050	32,050	32,050	32,050	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	7.00	7.00	100.0%
REHABILITACION DE BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA DE VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	11	EDUCACIÓN	TESORERIA MUNICIPAL	3,526	3,526	3,526	3,526	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE BEBEDEROS ESC PRIMARIA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	16	EDUCACIÓN	TESORERIA MUNICIPAL	19,256	19,256	19,256	19,256	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%
SECUNDARIA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION BEBEDEROS ESCUELA SECUNDARIA 208	9-BACANORA	BACANORA	11-05	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,621	4,621	4,621	4,621	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TECHO EN LA ENTRADA DE TELESECUNDARIA 210	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/2011-016	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,080	9,080	9,080	9,080	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.00	105.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y MALLA CICLONICA ESCUELA TELESECUNDARIA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	13	EDUCACIÓN	TESORERIA MUNICIPAL	31,911	31,911	31,911	31,911	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.128	71-BENITO JUÁREZ	PAREDONCITO	30	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	78,400	78,400	78,400	78,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 15	12-BÁCUM	BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 2	12-BÁCUM	EJIDO JAVIER MINA	-	EDUCACIÓN	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%
REHAB. DE PLANTEL E.S.F. TIERRA DE GENERALES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	07-IBE-743	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
FISM 014 0724215 REHABILITACION TELESECUNDARIA SAN ISIDRO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 014	EDUCACIÓN	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	19,786	19,786	19,786	19,786	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION EDIFICIO ESC SECUNDARIA NO.12	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	14	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	43,884	43,884	43,884	43,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUB EN ESCUELA TELESECUNDARIA 16 BARRAQUEL FIMBRES	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	14	EDUCACIÓN	TESORERIA MUNICIPAL	7,097	7,097	7,097	7,097	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
OTROS																
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	137,906	137,906	137,906	137,906	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIDUR 024	EDUCACIÓN	DIDUR MUNICIPAL	272,692	272,692	272,692	272,692	100.0%	0	0	ESCUELA	9.00	9.00	100.0%
REHABILITACION DE ESCUELAS	10-BACERAC	BACERAC	02 ESCUELAS	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%
REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	22-CUCURPE	CUCURPE	CU-04-FISM-2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,300	11,300	11,300	11,300	100.0%	0	0	ESCUELA	3.00	3.00	100.0%
APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DEL CMCOP EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	83202-081	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	577,861	577,861	577,861	577,861	100.0%	0	0	OBRA	10.00	10.00	100.0%
ASISTENCIA SOCIAL Y DE SERVICIOS COMUNITARIOS ( BECAS)	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	83202-014	ASISTENCIA SOCIAL	DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO	2,663,380	2,663,380	2,663,380	2,663,380	100.0%	0	0	BECA	1,859.00	1,859.00	100.0%
CONST. AULA DE EDUCACION INICIAL	26-ETCHOJOA	SALITRAL	83202-039	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONST. DE AULA DE EDUCACION INICIAL	26-ETCHOJOA	LAS PLAYITAS	83202-040	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONST. DE BAÑOS EN AULA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA	26-ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	83202-041	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	253,387	253,387	253,387	253,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONST. DE BAÑOS EN AULA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA TEQUIPANOAKE	26-ETCHOJOA	MABEJAQUI	83202-042	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	253,387	253,387	253,387	253,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONST. DE BAÑOS EN PREESCOLAR INDIGENA LOS MAYITOS	26-ETCHOJOA	BAYAJORIT	83202-043	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	253,387	253,387	253,387	253,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-047	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	GUAITANA	83202-044	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUB MPALES	49,934	49,934	49,934	49,934	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	HUICHACA	83202-046	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE ESCUELA PRIMARIA EN CAMPO 13	26-ETCHOJOA	CUADRILÁTERO TRECE (KILÓMETRO 13 CAMPO 13)	83202-045	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
FISM 020 09312 REHABILITACION PRIMARIA ESCUELA CLUB DE LEONES	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 020	EDUCACIÓN	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	28,064	28,064	28,064	28,064	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
FISM 021 0724115 REHABILITACION ESCUELA JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 021	EDUCACIÓN	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	12,282	12,282	12,282	12,282	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
FISM 022 0724116 REHABILITACION DE ESCUELA OTHON LMADA	36-MAGDALENA	SAN IGNACIO	FISM 022	EDUCACIÓN	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	49,701	49,701	49,701	49,701	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTROS DE APRENDIZAJE EN EL SAUZ Y EN NACORI CHICO	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FISM/018-2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	138,565	138,565	138,565	138,565	100.0%	0	0	CENTRO	2.00	2.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A JARDIN DE NIÑOS RENACIMIENTO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	41-NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM/04-2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	69,508	69,508	69,508	69,508	100.0%	0	0	M2. BARDAS, CERCOS	50.00	50.00	100.0%
MEJORAMIENTO ENTRADA PRINCIPAL SECUNDARIA 7 DE NOVIEMBRE DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	41-NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM/03-2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. GRAL. DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS	42-NAVOJOA	LOS BUAYUMS	83202-071	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	46,905	46,905	46,905	46,905	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REMODELACION DE BAÑOS Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. PRIM.	42-NAVOJOA	EL TABLÓN	83202-070	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	148,661	148,661	148,661	148,661	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AUDITORIO OSTIMURI	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	15	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	440,000	440,000	440,000	440,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	03	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	58,800	58,800	58,800	58,800	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
PISO FIRME																
CONSTRUCCIÓN																
CONST. DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	BUENAVISTA	83202-078	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	864,318	864,318	864,318	864,318	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,856.04	2,856.04	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	EL JIJIRI	83202-094	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	577,895	577,895	577,895	577,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,903.54	1,903.54	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	EL RECODO	83202-095	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	415,642	415,642	415,642	415,642	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360.57	1,360.57	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	EL SIVIRAL (JIGICA)	83202-096	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	303,803	303,803	303,803	303,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	988.72	988.72	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	FUNDICIÓN	83202-097	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	414,696	414,696	414,696	414,696	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,358.46	1,358.46	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	HUEBAMPO	83202-098	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	411,860	411,860	411,860	411,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.32	1,350.32	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	JOAQUÍN AMARO	83202-099	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	402,013	402,013	402,013	402,013	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,317.34	1,317.34	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	JOPOPACO	83202-100	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	369,266	369,266	369,266	369,266	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,207.21	1,207.21	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	LOS LIMONES	83202-101	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	520,279	520,279	520,279	520,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,710.27	1,710.27	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	MEZQUITAL DE BUIYACUSI	83202-102	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	639,951	639,951	639,951	639,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,110.02	2,110.02	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	ROSALES	83202-103	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	336,320	336,320	336,320	336,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,097.48	1,097.48	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	SAN ANTONIO DE LOS IBARRA (SAN ANTONIO)	83202-104	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	508,295	508,295	508,295	508,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,671.94	1,671.94	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	TESIA	83202-105	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	844,561	844,561	844,561	844,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,790.32	2,790.32	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	TETAPECHE	83202-106	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	505,969	505,969	505,969	505,969	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,607.71	1,607.71	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	TRES HERMANOS	83202-107	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	467,066	467,066	467,066	467,066	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,607.71	1,607.71	100.0%
VIVIENDA																
AMPLIACIÓN																
CONSTRUCCION DE BAÑOS A VIVIENDAS	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	289,407	289,407	289,407	289,407	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA FONAPO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	10	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	202,554	202,554	202,554	202,554	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE VIVIENDAS	10-BACERAC	BACERAC	04 VIVIENDA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%
REHABILITACION DE VIVIENDA	28-GRANADOS	GRANADOS	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO GRANADOS SONORA	219,893	219,893	219,893	219,893	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%
REHABILITACION DE VIVIENDAS	31-HUACHINERA	HUACHINERA	801 VIVIENDA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%
REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	08-VIV-800	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	1,215,800	1,215,800	1,215,781	1,215,781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	47-PITQUITO	PITQUITO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	18,241	18,241	18,241	18,241	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	840.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2011	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61101-0001-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,872,305	1,872,305	1,872,305	1,872,305	100.0%	171,021	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%
REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RÍO	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	136,676	136,676	136,676	136,676	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
OTROS																
MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIDUR 025	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	448,872	448,872	448,872	448,872	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -TECHOS	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/006-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,304	8,304	8,304	8,304	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR.RUIZ	13-BANÁMACHI	BANÁMACHI	BN-03-FISM-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	47,438	47,438	47,438	47,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO) APORTACION MUNICIPAL	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	LACO/FISM/011-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187,490	187,490	187,490	187,490	100.0%	0	0	VIVIENDA	88.00	88.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-CUCURPE	CUCURPE	CU-03-FISM-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,073	11,073	11,073	11,073	100.0%	0	0	VIVIENDA	260.00	55.00	21.2%



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
APORTACION MUNICIPAL PARA ELEABORACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	83202-088	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	44,700	44,700	44,700	44,700	100.0%	0	0	OBRA	298.00	298.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	32-HUÁSABAS	HUÁSABAS	HUAS/FISM2 011-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	251,760	251,760	251,760	251,760	100.0%	0	0	OBRA	10.00	10.00	100.0%
RECURSOS POR EJERCER	32-HUÁSABAS	HUÁSABAS	HUAS/FISM0 00-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	182	182	182	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE VIVIENDA	32-HUÁSABAS	HUÁSABAS	HUAS/FISM2 011-000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	156,785	156,785	156,785	156,785	100.0%	0	0	OBRA	12.00	12.00	100.0%
REHABILITACION DE VIVIENDA EN COL. POPULARES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	08-VIV-801	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	1,210,000	1,210,000	1,207,481	1,207,481	99.8%	0	0	UNIDAD	100.00	0.00	0.0%
FISM 015 08302 REHABILITACION DE VIVIENDA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 015	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	63,989	63,989	63,989	63,989	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%
APOYO A LA VIVIENDA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MMS_INFRA ESTRUCTUR A	ASISTENCIA SOCIAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SON	107,678	107,678	107,678	107,678	100.0%	0	0	APOYO	85.00	85.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NACUZARI DE GARCIA SONORA	41-NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	- NACZ/FISM1 7-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACUZARI DE GARCIA SONORA	27,482	27,482	27,482	27,482	100.0%	0	0	LOTE	15.00	15.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	13	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	72,934	72,934	72,934	72,934	100.0%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	014	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,594	7,594	7,594	7,594	100.0%	0	0	FAMILIA	1.00	1.00	100.0%
CAMINOS RURALES																
CAMINOS RURALES																
RECONSTRUCCIÓN																
RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	100,560	100,560	100,560	100,560	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
RECONSTRUCCION DE CUESTA DEL CAMINO RURAL DE LA AGUA CALIENTE	28-GRANADOS	AGUA CALIENTE	3	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO GRANADOS SONORA	55,909	55,909	55,909	55,909	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.60	0.60	100.0%
REPARACION CAMINO RURAL NACORI-MESA 3 RIOS, TRAMO EL RIITO	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/ 2011-003	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,940	27,940	27,940	27,940	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIDUR 026	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	7,834,007	7,834,007	7,834,007	7,834,007	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6,323.00	6,323.00	100.0%
MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	11-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	40.00	40.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	21-LA COLORADA	COBACHI	LACO/FISM0 07-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,964	33,964	33,964	33,964	100.0%	0	0	KILÓMETROS	60.00	60.00	100.0%
OBRAS POR EJECUTAR	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	LACO/FISM2 011-000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,524	1,524	1,524	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	102.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO CARRETERA RAMAL QUE UNE MOCTEZUMA	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	232,908	232,908	232,908	232,908	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REVESTIMIENTO DE CALLES	33-HUATABAMPO	HÉCTOR URREA	09-CR-910	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	425,000	425,000	424,999	424,999	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	09-CR-912	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	186,000	186,000	185,869	185,869	99.9%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLES	33-HUATABAMPO	EL TÁBARE	09-CR-902	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	250,000	250,000	249,347	249,347	99.7%	0	0	KILÓMETROS	6.00	0.00	0.0%
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLES	33-HUATABAMPO	PLAYA HUATABAMPITO	09-CR-901	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	353,000	353,000	352,732	352,732	99.9%	0	0	KILÓMETROS	6.00	0.00	0.0%
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLES.COL 17 OCT.	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	09-CR-905	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	200,876	200,876	200,876	200,876	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.40	40.0%
FISM 017 09312 CAMINOS RURALES	36-MAGDALENA	COBERTURA MUNICIPAL	FISM 017	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	119,930	119,930	119,930	119,930	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%
RASPADO DE CAMINOS NACORI-EL SAUZ-BUENA VISTA	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FISM/2011-012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,589	45,589	45,589	45,589	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.00	8.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO ONAVAS-CUBA	44-ONAVAS	ONAVAS	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	37,300	37,300	37,300	37,300	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO ONAVAS-MESA DE GALINDO	44-ONAVAS	ONAVAS	04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	20,400	20,400	20,400	20,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO ONAVAS-SAN ANTONIO	44-ONAVAS	ONAVAS	05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	18,150	18,150	18,150	18,150	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	11-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	45.00	45.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	20,739	20,739	20,739	19,264	92.9%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS VECINALES EN ELMUNICIPIO DE URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	07	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,427,860	1,427,860	1,427,860	1,339,043	93.8%	0	0	KILÓMETROS	430.00	430.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	15	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	21,872	21,872	21,872	21,872	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL ARIVECHI-TARACHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	193,635	193,635	193,635	193,635	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE TERRACERIA	10-BACERAC	SAN JOSÉ DE LOS POZOS	03 CAMINOS	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	130.00	130.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	11-BACOACHI	UNÁMACHI	BACO/FISM/2011-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,636	35,636	35,636	35,636	100.0%	0	0	KILÓMETROS	45.00	45.00	100.0%
BALASTREO DE CALLES	12-BÁCUM	BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	225,000	90.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%
BALASTREO DE CALLES	12-BÁCUM	EJIDO JAVIER MINA	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	225,000	90.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
BALASTREO DE CALLES	12-BÁCUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%
BALASTREO DE CALLES	12-BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	225,000	90.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	20-CARBÓ	CARBÓ	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	132,919	132,919	132,919	132,919	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES Y ACCESOS	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	CU-02-FISM-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	275,544	275,544	275,544	275,544	100.0%	0	0	KILÓMETROS	160.00	200.00	125.0%
901 REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA	31-HUACHINERA	HUACHINERA	901 CAMINOS	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	75.00	75.00	100.0%
REHABILITACION CAMINO MESA3RIOS A RANCHO EL RIO	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/2011-006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,800	22,800	22,800	22,800	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%
REHABILITACION DECAMINO MESA3RIOS A RANCHO LA CUMBRE	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/2011-007	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,450	18,450	18,450	18,450	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.00	4.00	80.0%
REHABILITACION DEL CAMINO MESA 3 RIOS- LA CUEVA	40-NÁCORI CHICO	TRES RÍOS	NACC/FISM/021-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,440	19,440	19,440	19,440	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	5.50	91.7%
REPARACION DEL CAMINO NACORI CHICO- BACADEHUACHI	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FISM/022-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,547	13,547	13,547	13,547	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	5.50	91.7%
REPARACION DEL CAMINO NACORI CHICO- MESA 3 RIOS TRAMO EL RODEITO	40-NÁCORI CHICO	EL RODEÍTO	NACC/FISM/023-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,500	19,500	19,500	19,500	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	5.00	83.3%
REHABILITACION DE CAMINO A BASURERO MUNICIPAL	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	07	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO ENTRADA A SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	09	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,170	50,170	50,170	50,170	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
Puentes y Pasos Peatonales																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PUENTE ACCESO TIERRAS AGRICOLAS	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	34,142	34,142	34,142	34,142	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
VADO																
RECONSTRUCCIÓN																
RECONSTRUCCION DE ENCAUSAMIENTO DE RIO EN ARIVECHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	11,200	11,200	11,200	11,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
Puentes Vehiculares																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ACCESO ESTACION TORRES (COMPLEMENTO)	21-LA COLORADA	ESTACIÓN TORRES (ESTACIÓN SERDÁN)	LACO/FISM/08-2011	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	53,000	53,000	53,000	53,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE PUENTE RIO SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	08	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	51,676	51,676	51,676	51,676	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
OTROS																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHABILITACION TRAMO TAYMUCO- HUICOCHIC	3-ALAMOS	TAYMUCO	DIDUR 07	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	670,948	670,948	670,948	670,948	100.0%	0	0	KILÓMETRO	10.00	10.00	100.0%
REHAB. CAMINO CHUCARIT- EL CHAPOTE-MOCOCHOPO	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	83202-026	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	159,970	159,970	159,970	159,970	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. CAMINO DE ACCESO A CBTA 97	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-022	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	139,512	139,512	139,512	139,512	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. CAMINO DE ACCESO BAYAJARIT- GUAYTANA	26-ETCHOJOA	BAYAJARIT	83202-023	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	99,840	99,840	99,840	99,840	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO	26-ETCHOJOA	JITONHUECA	83202-019	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	159,923	159,923	159,923	159,923	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO BACOBAMPO- EL RODEO-HUIROACHACA	26-ETCHOJOA	EL RODEO	83202-018	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	199,577	199,577	199,577	199,577	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO BASCONCOBE-MOCORUA- LAS CUCAS- ELSIARIC	26-ETCHOJOA	MOCORÚA	83202-015	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUB MPALES	299,386	299,386	299,386	299,386	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO BUAYSIACOB- BACAJAQUIA	26-ETCHOJOA	BUAYSIACOB	83202-025	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	199,992	199,992	199,992	199,992	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO CHUCARIT- CAMPO LEON-TEJABANES	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	83202-017	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	159,766	159,766	159,766	159,766	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO COL. TALAMANTE- TEJABANES	26-ETCHOJOA	TALAMANTE (COLONIA TALAMANTE)	83202-020	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	159,239	159,239	159,239	159,239	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO EL CENTENARIO- AQUICHOPO-AQUIZHUALI	26-ETCHOJOA	EL CENTENARIO	83202-021	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	139,901	139,901	139,901	139,901	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO ETCHOJOA-LAS GUAYABITAS-TIRISCOHUASA	26-ETCHOJOA	TIRISCOHUASA	83202-016	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	199,177	199,177	199,177	199,177	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO NAVOLATO- MACOCHIN- BABURO	26-ETCHOJOA	NAVOLATO	83202-027	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	99,958	99,958	99,958	99,958	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO PUENTE CHUECO- VILLA TRES CRUCES- LAS GUAYABAS	26-ETCHOJOA	LAS GUAYABAS	83202-024	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUB MPALES	248,039	248,039	248,039	248,039	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO SAHUARAL- MOCHIPACO	26-ETCHOJOA	SAHUARAL	83202-028	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	119,185	119,185	119,185	119,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REFORMAZAMIENTO DE CANAL Y CAMINO	33-HUATABAMPO	LAS MILPAS	09-CR-906	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	250,000	250,000	249,625	249,625	99.9%	0	0	KILÓMETRO	1.80	0.00	0.0%
REVESTIMIENTO Y RELLENO CAMINO NACORI TRAMO LA PALMA	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FISM/027-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,740	1,740	1,740	1,740	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	AGIABAMPO	83202-050	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	CHINOTAHUECA	83202-007	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	22,272	22,272	22,272	22,272	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	MASIACA	83202-025	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	309,193	309,193	309,193	309,193	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO A FUNDICION-STA. MA. DEL BUARAJE	42-NAVOJOA	FUNDICIÓN	83202-058	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	370,000	370,000	370,000	370,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO AL SANEAL-BATAYAQUI	42-NAVOJOA	BATAYAQUI	83202-067	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN CAMINO DE BACABACHI-EL SANEAL	42-NAVOJOA	BACABACHI	83202-027	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	188,210	188,210	188,210	188,210	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS	42-NAVOJOA	PUEBLO MAYO	83202-017	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	280,140	280,140	280,140	280,140	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO	42-NAVOJOA	BUENAVISTA	83202-020	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	197,200	197,200	197,200	197,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO	42-NAVOJOA	LIC. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ	83202-006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	27,453	27,453	27,453	27,453	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A CARRETERA A SAN PEDRO- NACHUQUIS- ENTRONQUE A CARRETERA BENITO JUAREZ	42-NAVOJOA	NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	83202-047	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	610,000	610,000	610,000	610,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A CARRETERA A SINAHUISA- LOS BUAYUMS	42-NAVOJOA	SINAHUISA	83202-057	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	370,000	370,000	370,000	370,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A CHIRAJOBAMPO-LA POTABLE- LOS BUAYUMS- SINAHUIZA	42-NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO	83202-018	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	561,614	561,614	561,614	561,614	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A MASIACA-SAN ANTONIO DE LOS IBARRA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-059	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A SVIRAL- PUNTA DE LA LAGUNA	42-NAVOJOA	PUNTA DE LA LAGUNA	83202-049	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	380,000	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A TIERRA BLANCA Y CAMOA	42-NAVOJOA	TIERRA BLANCA	83202-019	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	575,534	575,534	575,534	575,534	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A TIERRA BLANCA-RANCHERIAS-CAMOA-BARRIO CORRAL-BARRIO CANTUA	42-NAVOJOA	CAMOA	83202-024	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	720,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A VALLE BUEY-SIBACOBTE- TESIA	42-NAVOJOA	VALLE BUEY	83202-030	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	268,598	268,598	268,598	268,598	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO AL SVIRAL-RANCHO DEL PADRE-RANCHO CAMARGO.	42-NAVOJOA	EL SVIRAL (JIGICA)	83202-048	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN BUIYACUSI-SAN FRANCISCO-MEZQ. DE BUIYACUSI	42-NAVOJOA	BUIYACUSI	83202-021	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	543,924	543,924	543,924	543,924	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHAB. TERRACERIAS EN EJ. 21 DE MARZO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	83202-044	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	374,796	374,796	374,796	374,796	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
RH. TERRACERIAS EN ACCESO A LOS LIMONES- PALO BLANCO-MEZQ. DE TESIA	42-NAVOJOA	LOS LIMONES	83202-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	855,712	855,712	855,712	855,712	100.0%	543,746	543,746	OBRA	1.00	1.00	100.0%
RH. TERRACERIAS EN ACCESO AL SANEAL- BATAYAQUI	42-NAVOJOA	EL SANEAL	83202-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	424,676	424,676	424,676	424,676	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
RH. TERRACERIAS EN SANTA MARIA DEL BUARAJE	42-NAVOJOA	SANTA MARIA DEL BUARAJE	83202-005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	22,272	22,272	22,272	22,272	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
RH. TERRACERIAS EN TESIA-TIEBBA BLANCA- LA PERA	42-NAVOJOA	TESIA	83202-003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	673,508	673,508	673,508	673,508	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES	47-PITQUITO	PITQUITO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	75,563	75,563	75,563	75,563	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	15-BAVISPE	BAVISPE	601 AGUA PARA RIEGO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	707,057	707,057	707,057	707,057	100.0%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	400.00	400.00	100.0%
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
OTROS																
EQUIPAMIENTO DE POZO	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	BACO/FISM/2011-003	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
GASTOS INDIRECTOS																
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																
ELABORACION DE PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	20-CARBÓ	CARBÓ	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																
GASTOS INDIRECTOS DEL FISM	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	83202-082	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	781,686	781,686	781,686	781,686	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
GASTOS INDIRECTOS DEL FISM EN NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-016	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	277,893	277,893	277,893	277,893	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
GASTOS INDIRECTOS DE CONSERV. Y MANT. DE CAMINOS RURALES	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIDUR 026-1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	133,439	133,439	133,439	128,591	96.4%	0	0	MONTO ASIGNADO	128,591.00	128,591.00	100.0%
COMISIONES BANCARIAS	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	03	SERVICIOS FINANCIEROS	TESORERIA MUNICIPAL	1,229	1,229	1,229	1,229	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	4.00	100.0%
GASTOS INDIRECTOS DE OPERACION	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	10-GI-1000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	903,234	903,234	903,233	903,233	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.13	13.0%
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	7	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	737,198	737,198	737,198	737,198	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	8.00	8.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
GASTOS INDIRECTOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,464,921	1,464,921	1,464,921	1,461,003	99.7%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%
SUPERVISION DE OBRAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	435,128	435,128	435,128	435,128	100.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	3.00	3.00	100.0%
GASTOS INDIRECTOS	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OPERATIVA																
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
SISTEMA DE SOFTWARE PARA CONTROL DE OBRA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	29	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OTROS																
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	11-DIM-2000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	222,200	222,200	221,940	221,940	99.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	34	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	132,967	132,967	132,967	132,967	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
<b>FORTAMUN</b>						<b>982,370,615</b>	<b>982,370,615</b>	<b>982,370,615</b>	<b>978,436,583</b>	<b>99.6%</b>	<b>547,403</b>	<b>132,421</b>		<b>345,581,711.00</b>	<b>319,167,458.05</b>	<b>92.4%</b>
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	27-FRONTERAS	COBERTURA MUNICIPAL	FRON/FFM/2 011-004	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10,901	10,901	10,901	10,901	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	SEG PUB 01	SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10,522,113	10,522,113	10,522,113	10,522,113	100.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	1.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	597,396	597,396	597,396	597,387	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	2.00	50.0%
SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	11-01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	362,298	362,298	362,298	303,673	83.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%
NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	BACO/FFM/2 011-001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	490,730	490,730	490,730	490,730	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
SUELDOS EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	12-BÁCUM	BÁCUM	-	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	9,415,034	9,415,034	9,415,034	9,344,936	99.3%	0	0	PRESTACIÓN	2,260.00	2,260.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,822,664	2,822,664	2,822,664	2,822,664	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	20-CARBÓ	CARBÓ	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,248,478	1,248,478	1,248,478	1,137,588	91.1%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	LACO/FFM/2 011-001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	568,178	568,178	568,178	568,178	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	406,897	406,897	406,897	406,267	99.8%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
NOMINA DEL PERSONAL DESEGURIDAD PUBLICA	27-FRONTERAS	COBERTURA MUNICIPAL	FRON/FFM/2 011-001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,423,613	1,423,613	1,423,613	1,423,613	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
PAGO DE SUELDOS A PERSONAL PERMANENTE Y PERSONAL EVENTUAL	28-GRANADOS	GRANADOS	1	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	H AYUNTAMIENTO DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	362,972	362,972	362,972	362,972	100.0%	0	0	PAGO	48.00	48.00	100.0%
NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	32-HUÁSABAS	COBERTURA MUNICIPAL	HUAS/FFM/2 011-001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	196,175	215,714	215,714	215,714	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
SUELDOS, PRESTACIONES, PENSIONES, JUBILACIONES, ETC.	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	1000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	22,952,572	22,952,572	22,952,572	22,952,572	100.0%	0	0	TRABAJADOR	186.00	186.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	35-IMURIS	IMURIS	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,812,226	4,812,226	4,812,226	1,832,482	38.1%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FFM/2 011-001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	777,388	777,388	777,388	777,388	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
SERVICIOS PERSONALES EN SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FFM/01-2011	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	5,543,154	5,543,154	5,543,154	5,543,154	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
SUELDOS Y PRESTACIONES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-08-1000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	48,367,957	48,367,957	48,367,957	48,367,957	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	49,366,433	49,366,433	49,366,433	49,366,433	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	44-ONAVAS	ONAVAS	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	126,600	126,600	126,600	126,600	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,539,549	2,539,549	2,539,549	2,539,549	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	54-SAN JAVIER	SAN JAVIER	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	101,738	101,738	101,738	101,738	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	4008-8201	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	73,516,512	73,516,512	73,516,512	73,516,512	100.0%	0	0	PAGO	26.00	26.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	369,329	369,329	369,329	369,329	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	1	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	3,500,000	3,150,636	3,150,636	3,150,636	100.0%	0	0	PAGO	24.00	24.00	100.0%
SUELDOS Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	012011	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SEGURIDAD PUBLICA	442,400	442,400	442,400	442,400	100.0%	0	0	OTROS	442,400.00	442,400.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	62-SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	423,061	423,061	423,061	386,967	91.5%	0	0	SISTEMA	4.00	3.00	75.0%
SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	11-01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	482,000	482,000	482,000	482,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	732,259	732,259	732,259	732,259	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,536,833	1,536,833	1,536,833	1,464,705	95.3%	0	0	SISTEMA	4.00	3.00	75.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	672,880	672,880	672,880	650,684	96.7%	0	0	SISTEMA	4.00	3.00	75.0%
SERVICIOS PERSONALES	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESORERIA MUNICIPAL	3,788,680	3,788,680	3,788,680	3,788,680	100.0%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
AMORTIZACION PASIVOS Y PAGOS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	01	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	2,410,177	2,410,177	2,410,177	2,410,177	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%
MANTENIMIENTO OFICIN, PERSONAL INMUEBLES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	05	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	116,655	116,655	116,655	116,655	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%
SALARIOS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	02	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	15,874,183	15,874,183	15,874,183	15,874,183	100.0%	0	0	PAGO	2,448.00	2,448.00	100.0%
SEGUROS Y FIANZAS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	03	SERVICIOS FINANCIEROS	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	13,003,938	13,003,938	13,003,938	13,003,938	100.0%	0	0	ASEGURADO	12.00	12.00	100.0%
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUB. 02	SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,229,686	2,229,686	2,229,686	2,229,686	100.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	1.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	153,131	153,131	153,131	153,131	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	2.00	50.0%
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	5-ARIVECHI	ARIVECHI	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,844	1,844	1,844	1,844	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7-ATIL	ATIL	04	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	364,023	364,023	364,023	362,693	99.6%	0	0	PATRULLAJE	12.00	12.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	11-02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	115,798	115,798	115,798	115,798	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
SEGURIDAD PUBLICA	10-BACERAC	BACERAC	01 SEGURIDA PUBLICA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	692,551	692,551	692,551	692,551	100.0%	0	0	PATRULLAJE	365.00	365.00	100.0%
COMBUSTIBLES Y REFACCIONES DE PATRULLAS	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	BACO/FFM/011-002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	192,554	192,554	192,554	192,554	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	BACO/FFM/011-003	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	66,504	66,504	66,504	66,504	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
RECURSOS POR EJERCER	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	BACO/FFM/011-000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,662	8,662	8,662	0	0.0%	0	0	DÍA	365.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	12-BÁCUM	BÁCUM	-	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	380,000	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0	SERVICIO	901.00	901.00	100.0%
SUMINISTRO DE GASOLINA A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	12-BÁCUM	BÁCUM	-	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	100.0%	0	0	LITRO	128,000.00	128,000.00	100.0%
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	13-BANÁMICH	COBERTURA MUNICIPAL	BN-DSPM-2011	SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	752,370	752,370	752,370	752,370	100.0%	0	0	SERVICIO	738.00	738.00	100.0%
SEGURIDAD PUBLICA	15-BAVISPE	BAVISPE	SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	698,126	698,126	698,126	698,126	100.0%	0	0	PATRULLAJE	365.00	365.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	69,847	69,847	69,847	69,847	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
LIQUIDACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,550	13,550	13,550	13,550	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
SEGURIDAD PUBLICA	17-CABORCA	COBERTURA MUNICIPAL	001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SEGURIDAD PUBLICA	35,243,873	35,243,873	35,243,873	35,243,873	100.0%	0	0	CORPORACION	35,243,873.00	8,810,968.20	25.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	20-CARBÓ	CARBÓ	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,112,768	1,112,768	1,112,768	1,112,768	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	20-CARBÓ	CARBÓ	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	165,584	165,584	165,584	165,584	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%
COMBUSTIBLES Y REFACCIONES DE PATRULLAS	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	LACO/FFM/2 011-002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	346,868	346,868	346,868	346,868	100.0%	0	0	DÍA	360.00	365.00	101.4%
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	LACO/FFM/2 011-003	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	221,727	221,727	221,727	221,727	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
RECURSOS POR EJERCER	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	LACO/FFM/2 011-000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	32,346	32,346	32,346	0	0.0%	0	0	DÍA	365.00	0.00	0.0%
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	CU-01-DSPM-2011	SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	475,050	475,050	475,050	475,050	100.0%	0	0	SERVICIO	1,199.00	1,199.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,370	11,370	11,370	11,370	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
COMBUSTIBLES Y REFACCIONES PARA PATRULLAS	27-FRONTERAS	COBERTURA MUNICIPAL	FRON/FFM/2 011-002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	415,944	415,944	415,944	415,944	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	27-FRONTERAS	COBERTURA MUNICIPAL	FRON/FFM/2 011-003	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,812,141	1,812,141	1,812,141	1,812,141	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
RECURSOS POR EJERCER	27-FRONTERAS	COBERTURA MUNICIPAL	FRON/FFM/2 011-000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	292,428	292,428	292,428	0	0.0%	0	0	DÍA	365.00	0.00	0.0%
GASTO DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DE PATRULLAS	28-GRANADOS	GRANADOS	2	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	H AYUNTAMIENTO DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	263,163	263,163	263,163	263,163	100.0%	0	0	PATRULLAJE	365.00	365.00	100.0%
DEUDA PÚBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	20,028,285	20,028,285	20,028,285	20,028,285	100.0%	0	0	ACCIÓN	365.00	365.00	100.0%
GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	3	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	2,328,072	2,328,072	2,328,072	2,328,072	100.0%	0	0	ACCIÓN	365.00	365.00	100.0%
NÓMINAS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	43,719,071	43,719,071	43,719,071	43,719,071	100.0%	76,745	76,745	ACCIÓN	365.00	365.00	100.0%
ATENCION A NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA ( FORTAMUN)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	309,176,868	309,176,868	309,176,868	309,176,868	100.0%	414,982	0	PAGO	309,176,868.00	309,176,868.00	100.0%
SEGURIDAD PUBLICA	31-HUACHINERA	HUACHINERA		ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	581,513	581,513	581,513	581,513	100.0%	0	0	PATRULLAJE	365.00	365.00	100.0%
COMBUSTIBLES Y REFACCIONES DE PATRULLAS	32-HUÁSABAS	COBERTURA MUNICIPAL	HUAS/FFM/2 011-002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	151,667	190,089	190,089	190,089	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	32-HUÁSABAS	COBERTURA MUNICIPAL	HUAS/FFM/2 011-003	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	96,147	78,570	78,570	78,570	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
RECURSOS POR EJERCER	32-HUÁSABAS	COBERTURA MUNICIPAL	HUAS/FFM/2 011-000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	45,763	5,379	5,379	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	2000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,520,356	8,520,356	8,520,356	8,520,356	100.0%	0	0	TRABAJADOR	186.00	186.00	100.0%
SERVICIOS GENERALES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	3000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,208,332	7,208,332	7,208,332	7,208,332	100.0%	0	0	TRABAJADOR	186.00	186.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	35-IMURIS	IMURIS	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	207,814	207,814	207,814	207,814	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
LIQUIDACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	35-IMURIS	IMURIS	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESORERIA MUNICIPAL	43,770	43,770	43,770	43,770	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	4.00	100.0%
SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SON	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MMS/SEG.P UB	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SON	2,122,760	2,122,760	2,122,760	2,122,760	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%
COMBUSTIBLES Y REFACCIONES PARA PATRULLAS	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FFM/2 011-002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	200,494	200,494	200,494	200,494	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FFM/2 011-003	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	90,907	90,907	90,907	90,907	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
RECURSOS POR EJERCER	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FFM/2 011-000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	64,835	64,835	64,835	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE OPERACION EN SEGURIDAD PUBLICA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FFM/0 2-2011	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	1,739,752	1,739,752	1,739,752	1,739,752	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
AMORTIZACION DEL PASIVO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-020-91101	HACIENDA	SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	3,452,489	3,452,489	3,452,489	3,452,489	100.0%	30,472	30,472	PAGO	12.00	12.00	100.0%
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-08-26101	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,359,243	13,359,243	13,359,243	13,359,243	100.0%	0	0	PATRULLAJE	365.00	365.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAGO DE INTERESES DE DEUDA PUBLICA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-020-92101	HACIENDA	SECRETARIA DE PROGRAMACION Y GASTO PUBLICO	5,948,371	5,948,371	5,948,371	5,948,371	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-08-31601	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
AMORTIZACION DE DEUDA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	SERVICIOS FINANCIEROS	TESORERIA MUNICIPAL	31,643,889	31,643,889	31,643,889	31,643,889	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	44-ONAVAS	ONAVAS	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	108,157	108,157	108,157	108,157	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	44-ONAVAS	ONAVAS	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,090	8,090	8,090	8,090	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	705,179	705,179	705,179	705,179	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	53-SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	4	SEGURIDAD SOCIAL	H AYUNTAMIENTO	210,904	210,904	210,904	100,074	47.5%	0	0	ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	54-SAN JAVIER	SAN JAVIER	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	39,715	39,715	39,715	0	0.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	494,079	494,079	494,079	465,986	94.3%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	3	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	2,357,536	3,000,040	3,000,040	3,000,040	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%
PAGO DE SERVICIOS GENERALES, MATERIALES, SUMINISTROS,ETC.	58-SANTA ANA	SANTA ANA	2	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	1,000,000	706,860	706,860	706,860	100.0%	0	0	PAGO	24.00	24.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION COMO ES COMBUSTIBLE REFACCIONES MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	022011	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SEGURIDAD PUBLICA	382,983	382,983	382,983	382,983	100.0%	0	0	OTROS	382,983.00	382,983.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	62-SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	172,648	172,648	172,648	172,648	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	3.00	75.0%
GASTOS DE OPERACION SEGURIDAD PUBLICA	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	11-02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	298,256	298,256	298,256	298,256	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	158,012	158,012	158,012	158,012	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	665,177	665,177	665,177	665,177	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	3.00	75.0%
LIQUIDACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESORERIA MUNICIPAL	2,647,345	2,647,345	2,647,345	2,647,345	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	3.00	75.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	334,004	334,004	334,004	334,004	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	3.00	75.0%
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	01	HACIENDA	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	11,058,962	11,058,962	11,058,962	11,058,962	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,153,020	3,153,020	3,153,020	3,153,020	100.0%	0	0	OTROS	365.00	365.00	100.0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS																
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	8	HACIENDA	TESORERIA MUNICIPAL	20,019,825	20,019,825	20,019,825	20,019,825	100.0%	0	0	PAGO	12.00	11.00	91.7%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
APOYO EN OPERACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	8	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	160,615,444	160,615,444	160,615,444	160,615,444	100.0%	25,204	25,204	ACCIÓN	188,143.00	207,899.00	110.5%
<b>FAM</b>						<b>303,770,887</b>	<b>286,396,051</b>	<b>303,770,887</b>	<b>142,900,650</b>	<b>49.9%</b>	<b>802,742</b>	<b>0</b>		<b>186,594.00</b>	<b>186,501.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>																
DESAYUNOS ESCOLARES																
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	71785	ASISTENCIA SOCIAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	88,099,329	88,099,329	86,206,940	88,099,329	100.0%	0	0	MENOR	161,852.00	161,790.00	100.0%
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
DISTRIBUCION DE DESPENSAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	71844	ASISTENCIA SOCIAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	22,590,438	22,590,438	21,180,000	22,590,438	100.0%	0	0	FAMILIA	24,602.00	24,602.00	100.0%
PROGRAMAS, CENTROS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	72679	ASISTENCIA SOCIAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	13,516,784	13,516,784	16,819,611	13,516,784	100.0%	0	0	PROYECTO	102.00	109.00	106.9%
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																
CONSTRUCCIÓN																
RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR POR OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	EDUCACIÓN	SEC ISIE	101,774,196	98,787,958	101,774,196	0	0.0%	292,825	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS DE LA ESCUELA SOR JUANA INES D ELA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	EB-168	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	7,281	2.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS ESC. SEC GRAL 1	3-ALAMOS	ALAMOS	EB-169	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	248,935	99.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESC SEC. PAULINA VERJAN	3-ALAMOS	ALAMOS	EB-170	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,881	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO D ELA ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO	3-ALAMOS	ALAMOS	EB-171	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	193,060	77.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. RAUL PONCE	4-ALTAR	ALTAR	EB-166	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	232,583	93.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICA DE E.P. GABINO BARREDA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	EB-172	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,024	99.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P JOSE HUMBERTO GUZMAN ROMAN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	EB-173	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	248,339	99.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE TELESECUNDARIA 124	29-GUAYMAS	SAN JOSÉ DE GUAYMAS	EB-174	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	238,339	95.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO J.N. NUEVA CREACION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-176	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,261	99.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. IGNACIO ZARAGOZA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-179	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	248,589	99.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. JUVENTINO ROSAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-177	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	242,802	97.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-178	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	242,465	97.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. PROF. MA. ANTONIETA GASTELUM	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-180	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	228,752	91.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC, SEC, TECNICA NO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-167	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. EUSEBIO FRANCISCO KINO	45-OPODEPE	OPODEPE	EB-175	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	246,917	98.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. CLUB ROTARIO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	EB-187	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	239,537	95.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVOS CAMINOS	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	EB-185	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	208,503	83.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL J.N. TESORO INFANTIL	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	EB-186	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	181,430	72.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. AMADO NERVO	49-QUIRIEGO	QUIRIEGO	EB-188	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	247,085	98.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESCUELA PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	50-RAYÓN	RAYÓN	EB-189	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	248,681	99.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA PRI. ALBERGUE TRIBU PAPAGO	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	EB-182	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	238,536	95.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	EB-181	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	239,537	95.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE ESCUELA PRIM. BENITO JUAREZ	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	EB-184	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	220,041	88.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION EN SISTEMA ELECTRICO DE E.P. CLUB DE LEONES	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	EB-183	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	239,535	95.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																
CONSTRUCCIÓN																
EDIFICIO DE CUBICULOS Y AULAS. ITSON NAINARI	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	CAJEME	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	13,402,000	13,402	13,402,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
EDIFICIO DE LABORATORIO DE GASTRONOMIA, ITSON UNIDAD GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	2,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
LABORATORIO DE SENDERO EXPERIMENTAL INTERPRELATIVO ITSON. UNIDAD GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	343,029	343,029	343,029	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE EDIFICIO 9I PARA APOYO A LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE PSICOLOGIA Y CIENCIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	3,743,000	3,743,000	3,743,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DEL 2DO NIVEL DE EDIFICIO 12 D PARA AULAS DESTINADAS A CURSOS COMUNES A TODOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,928,000	5,928,000	5,928,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE ALBERGARA CUATRO AULAS DIDACTICAS Y DOCE CUBICULOS PARA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,409,954	5,409,954	5,409,954	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION (I ETAPA) DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS, EL CUAL CONTARA CON	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	6,167,056	6,167,056	6,167,056	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
EDIFICIO PARA EL DESARROLLO DE ACT. DE GESTION ADM. A POYO A LOS PROGRAMAS ACADEMICOS EN UN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE IDIOMAS, TUTORIAS Y VINCULACION, UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,254,987	5,254,987	5,254,987	5,254,987	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE COMPUTO EN CAMPUS NOGALES DE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NOGALES	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONTRSUCCION (I ETAPA) DE UN EDIFICIO PARALABORATORIOS, EL CUAL CONTARA CON LOBBY,	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	S.L.R.C.	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	4,002,405	4,002,405	4,002,405	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN																
RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EDUCACIÓN	SEC	0	0	0	0	0.0%	509,917	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO																
CONSERVACION DE LA PLANTA FISICA, INSTALACIONES Y AREAS COMUNES, EQUIPAMIENTO Y RESTITUCION DE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,539,709	5,539,709	5,539,709	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
<b>FASP</b>						<b>285,602,861</b>	<b>285,602,861</b>	<b>285,602,861</b>	<b>240,818,531</b>	<b>84.3%</b>	<b>2,976,409</b>	<b>2,760,100</b>		<b>43,828.00</b>	<b>38,433.00</b>	<b>87.7%</b>
<b>EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>																
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		FASP 001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	74,100,558	74,100,558	74,100,558	67,732,239	91.4%	2,976,409	2,760,100	PIEZA	34,388.00	30,605.00	89.0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		FASP 002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	23,732,259	23,732,259	23,732,259	21,374,304	90.1%	0	0	PERSONA	7,771.00	6,372.00	82.0%
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		FASP 003	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	23,264,334	23,264,334	23,264,334	15,183,522	65.3%	0	0	OBRA	26.00	22.00	84.6%
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		FASP 004	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	984,759	984,759	984,759	330,923	33.6%	0	0	PERSONA	42.00	14.00	33.3%
PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		FASP 005	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	160,960,083	160,960,083	160,960,083	133,859,669	83.2%	0	0	EQUIPO	1,600.00	1,420.00	88.8%
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		FASP 006	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	2,560,868	2,560,868	2,560,868	2,337,874	91.3%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
<b>FAETA</b>						<b>226,184,972</b>	<b>226,184,972</b>	<b>226,184,972</b>	<b>226,184,972</b>	<b>100.0%</b>	<b>53,081</b>	<b>53,081</b>		<b>14,341.35</b>	<b>13,597.47</b>	<b>94.8%</b>
<b>EDUCACIÓN TECNOLÓGICA</b>																
SERVICIOS PERSONALES																
OPERACION DEL SISTEMA CONALEP EN SONORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	EDUCACIÓN	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA	167,947,143	167,947,143	167,947,143	167,947,143	100.0%	53,081	53,081	ANDADOR	14,339.00	13,595.00	94.8%
<b>EDUCACIÓN DE ADULTOS</b>																
EDUCACION PARA LOS ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	EDUCACIÓN	INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	58,237,829	58,237,829	58,237,829	58,237,829	100.0%	0	0	PORCENTAJE	2.35	2.47	105.1%
<b>FAFEF</b>						<b>711,666,869</b>	<b>598,537,595</b>	<b>711,666,869</b>	<b>181,120,137</b>	<b>30.3%</b>	<b>3,032,564</b>	<b>0</b>		<b>19,255.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-150	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	220,000	220,000	220,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE EL TANQUE E.C. CARRETERA FUNDICION QUIRIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-167	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BLVD. TETABATE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-068	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR	3,826,383	3,826,383	3,826,383	1,147,915	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMBOVENAMIENTO DEL ARROLLO UNICADO EN LA COL. PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROLLO LAZARO CARDENAS Y RAMON BOVADILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-153	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	230,000	230,000	230,000	4,423	1.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-145	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN SUAQUI GRANDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-084	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	383,123	383,123	383,123	143,487	37.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE MODULOS DE SALUD EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-147	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y PABELLON DE HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO JULIO AFONSO A. GUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-002	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,349,791	73.5%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO MAZOCAHUI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-154	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO YAQUI I ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-070	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	324,336	324,336	324,336	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA NUEVA IMAGEN EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO CAMPO 30	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-155	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	350,000	350,000	350,000	6,839	2.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-075	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	370,935	370,935	370,935	370,935	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DEL BLVD. LUZ VALENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-161	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DEL OCUCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-166	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	350,000	350,000	350,000	206,023	58.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-164	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	150,000	150,000	150,000	147,115	98.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO, NOGALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-001	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	16,197,387	81.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-165	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	180,000	180,000	180,000	172,911	96.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN AGUA PRIETA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-125	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	350,076	350,076	350,076	350,076	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-138	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	7,895,818	7,895,818	7,895,818	7,895,818	100.0%	0	0	VIVIENDA	300.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO BICENTENARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-059	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	25,135	25,135	25,135	25,135	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-085	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	522,503	522,503	522,503	522,503	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PALA EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-146	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO BICENTENARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-072	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	54,218	54,218	54,218	54,218	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE CABORCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-010	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	71,988	71,988	71,988	71,988	100.0%	0	0	SUBSIDIO	2.00	0.00	0.0%
RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR POR OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	EDUCACIÓN	SEC ISIE	13,187,385	0	0	0	0.0%	1,466,282	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FADEF 2011 Y RENDIMIENTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REC PEMD.	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SCERETARIA DE HACIENDA	356,688,473	321,898,969	387,152,753	0	0.0%	1,566,282	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE AULA Y PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA PASEO DELPEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-194	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,711,920	1,711,920	1,711,920	1,710,479	99.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PASEO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-195	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,733,431	1,733,431	1,733,431	527,327	30.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN E.P. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-193	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,443,419	1,443,419	1,443,419	1,441,665	99.9%	0	0	NIÑA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION (TERMINACION) DE DOS AULAS DE JARDIN DE NIÑOS EN PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-191	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,133,000	1,133,000	1,133,000	1,132,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
RECONSTRUCCIÓN																
REMODELACION EN EL AREA DE SERVICIOS PERICIALES Y AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-044	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURADURIA	75,082	75,082	75,082	75,082	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION																
AMPLIACION DE VIVIENDA EN BANAMICHI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-050	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	25,750	25,750	25,750	25,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION																
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA REPOSICION DE LOS EXISTENTES EN DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION BASICA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-186	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3,138,343	31.4%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACIONES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-169	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	837,771	837,771	837,771	523,125	62.4%	0	0	PROYECTO	13.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE DEL KM 0+000 AL KM 100+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-322	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	6,636,862	0	6,636,862	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION DE LA AVENIDA IGNACIO PESQUEIRA ENTRE BLVD. LAS PILAS Y PUENTE RIO MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-077	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	11,012,015	11,012,015	11,012,015	11,012,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION DEL PUENTE EN CALLE 200 SOBRE CRUCE DEL CANAL BAJO Y CALLE MERIDIANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-052	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	18,849,000	18,849,000	18,849,000	549,000	2.9%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE DELALAMO ENTRE REVOLUCION Y NOGAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-184	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	101,199	101,199	101,199	101,199	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO PROVIDENCIA ORTIZ DEL KM 3+920 AL KM 22+110	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-321	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	18,651,043	0	18,651,043	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	11.79	0.00	0.0%
REMODELACION DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLIGONO APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-140	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IV ENTRE 10 Y 16	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-065	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AV. ALVAROOREGON ENTRE ARROYO Y MONTES DE OCA	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	FA-185	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	27,451	27,451	27,451	27,340	99.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENIVELACIONES Y RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESOY SUPERFICIE DE RODAMIENTOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	FA-332	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	1,929,102	0	1,929,102	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	17,307.35	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, ESC. SECUNDARIA TECNICA 56 CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-213	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	813,680	813,680	813,680	723,859	89.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TABASCO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-316	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,723,877	1,723,877	1,723,877	1,723,877	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 9 DEL KM 11+640 AL KM 17+200	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-314	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DISUR JCES	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.74	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE1100 DEL KM 16+200 AL KM 19+869	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-315	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	7,870,496	7,870,496	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	3.66	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS J.N. LUIS PASTEUR, CD. OBREGON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-308	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	213,170	213,170	213,170	183,765	86.2%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-207	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,810,576	1,810,576	1,810,576	52,735	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-208	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,624,610	1,624,610	1,624,610	519,912	32.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-196	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,734,381	1,734,381	1,734,381	1,733,560	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-197	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	3,075,612	3,075,612	3,075,612	89,581	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL (TERMINACION)	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	FA-215	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,561,795	5,561,795	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. JOSE VASCONCELOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-245	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,828,656	0	1,828,656	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. FORD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-236	EDUCACIÓN	SEC ISIE	481,946	0	481,946	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-237	EDUCACIÓN	SEC ISIE	877,464	0	877,464	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE AULA J.N. MANUELMORENO ESTRELLA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-192	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	401,700	401,700	401,700	401,700	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA PRINCIPAL E.P. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-204	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,331,921	1,331,921	1,331,921	570,733	42.9%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS E.P. JOSE LAFONTAINE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-243	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,439,155	0	1,439,155	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS E.P. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-195	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SRC ISIE	1,733,431	1,733,431	1,733,431	527,327	30.4%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, CENDI 5	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-217	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	520,339	520,339	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-206	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,295,389	1,295,389	1,295,389	414,758	32.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR, E.P. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-203	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,617,609	1,617,609	1,617,609	543,090	33.6%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA EELCTRICO, JN MARIA ELENA CHANES NUEVO HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-219	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	773,679	0	773,679	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. JESUS LOYA ABOITIA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-211	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	650,815	650,815	650,815	637,464	97.9%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. NETZAHUALCOYOTL, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-212	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	778,821	778,821	778,821	248,962	32.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS JN JOSEFINA SORIA LARREA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-220	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	447,322	0	447,322	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TRES AULAS E.P. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-193	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,443,419	1,443,419	1,443,419	1,443,419	100.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
CONSTRUCCION DEL AULA PORTICO DIRECCION DOBLE Y AULA D EMEDIOS E.P. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-194	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,711,920	1,711,920	1,711,920	1,710,479	99.9%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO BACUM -E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 0+000 AL 6+400	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-318	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	2,266,000	0	2,266,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL CHIVUDO- EC CALLE 4 SUR DEL KM 0+000 AL KM 16+500	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-317	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	1,225,220	0	1,225,220	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL DE HORCASITAS (URES-RAYON) DEL KM 0+000 AL KM 31+500	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-323	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	2,586,664	0	2,586,664	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. NC (NISSAN 46) BAHIA DE KINO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-230	EDUCACIÓN	SEC ISIE	607,869	0	607,869	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y COEXION DE SUBESTACION ELECTRICA, EP JORGE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-228	EDUCACIÓN	SEC ISIE	87,498	0	87,498	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE ANGEL ARREOLA ENTRE BLVD. IGNACIO SALAZAR Y AV. GUADALAJARA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-183	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	278,410	278,410	278,410	118,443	42.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, CAM 7, BAHIA DE KINO	30-HERMOSILLO	BAHIA DE KINO	FA-216	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	324,265	324,265	0	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. FORD NUM 3, LAS PALMITAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-233	EDUCACIÓN	SEC ISIE	251,927	0	251,927	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. HILARIO SANTOS SANDOVAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-227	EDUCACIÓN	SEC ISIE	554,381	0	554,381	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, JN AMY	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-223	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	283,431	0	283,431	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, JN TRINIDAD ALEGRIA MEZA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-221	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	475,578	0	475,578	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y LUMINARIAS, JN EVA MONTEVERDE DE QUIROGA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-218	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	684,425	0	684,425	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE BASE DE MEDICION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. ALVARO OBREGON, AGUA PRIETA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-238	EDUCACIÓN	SEC ISIE	62,212	0	62,212	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CANCELERIA, PROTECCIONES, PUERTAS Y FOSA SEPTICA, ESC. TELESECUNDARIA 364	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-205	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	535,600	535,600	535,600	535,600	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS, EP PROF. GUSTAVO RIVERA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-313	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	540,680	540,680	540,680	535,014	99.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EP ERNESTO SALAZAR GIRON	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-235	EDUCACIÓN	SEC ISIE	863,138	0	863,138	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE PLANEACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-209	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	2,227,410	2,227,410	2,227,410	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA AELCTRICO E.P. RAMON REAL CARRASCO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-239	EDUCACIÓN	SRC ISIE	1,437,275	0	1,437,275	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA AELCTRICO, E.P. LEYES DEREFORMA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-229	EDUCACIÓN	SEC ISIE	293,725	0	293,725	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, EP JUAN GUTIERREZ NEYOY, PTO.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-232	EDUCACIÓN	SEC ISIE	669,945	0	669,945	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO E.P. NUEVA REACION REAL DEL CARMEN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-311	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	203,810	203,810	203,810	203,810	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, J.N. PORFIRIO PARRA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-309	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	152,440	152,440	152,440	152,440	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. JUSTO SIERRA, CAMPO SANTA ZARINA, COSTA DE HILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-226	EDUCACIÓN	SEC ISIE	91,364	0	91,364	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E.P. PROF. LUIS P. MENDEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-312	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	33,496	33,496	33,496	33,496	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO ESC. SEC. NUMERO 7 JOSE MARIA GONZALEZ COL. 4 OLIVOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-252	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,244,839	0	1,244,839	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, JN ALICIA CAÑO EN PRIVADAS DEL REAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-224	EDUCACIÓN	SEC ISIE	67,248	0	67,248	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO JN DIEGO RIVERA, MOLINO DE CAMOU (SAN ISIDRO)	30-HERMOSILLO	MOLINO DE CAMOU (SAN ISIDRO)	FA-222	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	167,658	0	167,658	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, JN TIERRA Y LIBERTAD COL. EMILIANO ZAPATA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-225	EDUCACIÓN	SEC ISIE	69,463	0	69,463	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SOBRETechos E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-247	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,731,866	0	1,731,866	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, J.N. ROSAURA ZAPATA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-310	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	46,645	46,645	46,645	46,037	98.7%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y SERVICIOS SANITARIOS E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-231	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	273,983	0	273,983	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL TEJABAN E.P. CARMEN SERDAN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-234	EDUCACIÓN	SEC ISIE	720,522	0	720,522	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION GENERAL DE DIFICIO HISTORICO, E.P. JOSE LAFONTAINE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-199	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,439,080	1,439,080	1,439,080	593,709	41.3%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION GENERAL DE PUERTAS, VENTANAS, PISOS Y OBRA EXTERIOR, E.P. JOSE LAFONTAINE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-200	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,620,907	1,620,907	1,620,907	1,124,537	69.4%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION GENERAL DE TECHOS, E.P. JOSE LAFONTAINE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-198	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,678,013	1,678,013	1,678,013	1,448,392	86.3%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-214	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	754,859	754,859	754,859	551,887	73.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-333	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,140,000	0	2,140,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS, SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL J.N/C FRACC. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-191	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,133,000	1,133,000	1,133,000	1,132,999	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y PROTECCIONES METALICAS , E.P. 23 DE MARZO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-202	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,534,698	1,534,698	1,534,698	1,530,120	99.7%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION GENERAL DE CUBIERTA, E.P. 23 DE MARZO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-201	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,637,697	1,637,697	1,637,697	1,635,833	99.9%	0	0	AULA	5.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUEINDISTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AV. DURANGO)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	FS-190	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,000,000	148,617	1,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCIOND EL CAMINO SAN LUIS RIOS COLORADO-COLONIA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+915	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	FA-320	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	1,282,252	0	1,282,252	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	0.91	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACION DE AULA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL, J.N. NUEVA CREACION EN SANTIAGO DE URES.	66-URES	SANTIAGO DE URES (SANTIAGO)	FA-210	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	617,838	617,838	617,838	514,051	83.2%	0	0	AULA	4.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO																
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EMPALME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-038	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	1,971,600	1,971,600	1,971,600	1,971,600	100.0%	0	0	LOTE	93.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE DOS VIVIENDAS EN BAMORI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-049	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	56,650	56,650	56,650	56,650	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	0.00	0.0%
CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-168	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA TRAMOS KM 93 AL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-093	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	626,794	626,794	626,794	626,794	100.0%	0	0	KILÓMETRO	10.82	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-162	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	400,000	400,000	400,000	319,381	79.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE SONRE CARRETERA A HERMOSILLO-BAHIA DE KINO-	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-092	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE 250 PIES DE CASA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-019	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	10,447,033	10,447,033	10,447,033	10,447,033	100.0%	0	0	VIVIENDA	250.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE 250 PIES DE CASA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-020	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	10,447,033	10,447,033	10,447,033	10,447,033	100.0%	0	0	VIVIENDA	250.00	0.00	0.0%
ENCEMENTAR CANAL EN COLONIA SAHUARIPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-066	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,900,000	7,900,000	7,900,000	7,535,192	95.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COL. DE CIUDAD OBREGON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-011	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	2,411,361	2,411,361	2,411,361	2,411,361	100.0%	0	0	SUBSIDIO	0.00	0.00	0.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE AGUA PRIETA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-009	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	1,335,935	1,335,935	1,335,935	1,335,935	100.0%	0	0	SUBSIDIO	48.00	0.00	0.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-013	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	3,400,198	3,400,198	3,400,198	3,400,198	100.0%	0	0	SUBSIDIO	114.00	0.00	0.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE NOGALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-015	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	653,814	653,814	653,814	653,814	100.0%	0	0	SUBSIDIO	23.00	0.00	0.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS EN GUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-012	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	615,553	615,553	615,553	615,553	100.0%	0	0	SUBSIDIO	21.00	0.00	0.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS EN NAVOJOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-014	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	294,732	294,732	294,732	294,732	100.0%	0	0	SUBSIDIO	10.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALO VERDE-	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-112	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE CUCURPE KM 45+500 EN EL RIO SAN MIGUEL EN LA CARRETERA MAGDALENA CUCURPE.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-097	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	202,570	202,570	202,570	202,570	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-105	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	18,714	18,714	18,714	18,714	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN KM 14+000EN CARRETERA SAN PEDRO-ZAMORA-PESQUEIRA-HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-103	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	329,701	329,701	329,701	329,701	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE TAHUICHOPA KM 105+200	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-096	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	261,828	261,828	261,828	261,828	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTES SHANGAI KM 38+550 EN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-095	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	103,165	103,165	103,165	103,165	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA BACANORA-	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-110	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	33,000	33,000	33,000	33,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESPERANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-117	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	45,540	45,540	45,540	45,540	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MAZATAN - SAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-111	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MOCTEZUMA-	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-104	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	22,680	22,680	22,680	22,680	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PROVIDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-114	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	92,760	92,760	92,760	92,760	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAHUARIPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-108	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	40,470	40,470	40,470	40,470	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAHUARIPA-SAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-109	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	24,200	24,200	24,200	24,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIETE CERROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-113	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	192,327	192,327	192,327	192,327	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL PUNTE DE LA CALLE 200 Y CALLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-106	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE DOS VIVIENDAS EN EMPALME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-118	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	29,672	29,672	29,672	29,672	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE DOS VIVIENDAS EN GUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-028	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	135,650	135,650	135,650	135,650	100.0%	0	0	VIVIENDA	0.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE DOS VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	39,197	39,197	39,197	39,197	100.0%	0	0	VIVIENDA	0.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALAMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-021	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	64,588	64,588	64,588	64,588	100.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CANANEA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-024	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	63,377	63,377	63,377	63,377	100.0%	0	0	VIVIENDA	0.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EMPALME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-027	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	40,713	40,713	40,713	40,713	100.0%	0	0	VIVIENDA	0.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-051	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	98,152	98,152	98,152	98,152	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE 19 VIVIENDAS EN SANTA ANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-120	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	339,536	339,536	339,536	339,536	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE 200 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-054	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	1,236,000	1,236,000	1,236,000	1,236,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	200.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE 22 VIVIENDAS EN LUIS B. SANCHEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-124	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	501,060	501,060	501,060	501,060	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-121	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	179,220	179,220	179,220	179,220	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE 39 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAHUARIPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-122	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	241,020	241,020	241,020	241,020	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS EN GUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-119	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	59,345	59,345	59,345	59,345	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS EN NACOZARI DE GARCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-123	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	309,000	309,000	309,000	309,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-179	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	422,662	422,662	422,662	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION D ELA AVENIDA PRIMERO DE MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-159	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	980,000	980,000	980,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION D ELA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y QUINTA ESTE PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-132	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	362,014	362,014	362,014	362,014	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION D ELA CALLE CLUB ROTARIO, ENTRE SOSA CHAVEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-078	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	45,590	45,590	45,590	45,590	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BACOACHI ENTRE BLVD. LAS TORRES Y CALLE ARIZONA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-081	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,621,846	1,621,846	1,621,846	1,621,846	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BANAMICHI ENTRE BLVD. LAS TORRES Y CALLE REFORMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-080	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,297,355	1,297,355	1,297,355	1,297,355	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SIDAR ENTRE ABASOLO Y SERDAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-170	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	669,989	669,989	669,989	669,988	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA TALAMANTE ENTRE MARISCAL Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-180	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	370,701	370,701	370,701	370,701	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE CRECENCIO MONROY ENTRE LAS AVENIDAS SERGIO PLASCENCIA Y DOROTEO VALDEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-182	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	109,218	109,218	109,218	109,218	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y ANTONIO DIAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-177	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	336,312	336,312	336,312	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE GODINEZ Y MADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-158	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	279,756	279,756	279,756	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADO NORTE D ELA LAGUNA DEL NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BLVD MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-178	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	55,543	55,543	55,543	55,543	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE CRUCERO DEL FERROCARRIL Y CALLE FERROCARRIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-079	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	121,931	121,931	121,931	121,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y ALDAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-134	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	38,008	38,008	38,008	28,716	75.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-126	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	129,115	129,115	129,115	97,942	75.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE PALO BLANCO ENTRE SERDAN Y OCAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-130	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	9,573	9,573	9,573	9,573	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA AGRARIA HASTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA LIBRE HERMOSILLO-NOGALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-129	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	57,985	57,985	57,985	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE XOCHIMILCO DE LA COLONIA AGROPECUARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-172	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	214,773	214,773	214,773	214,773	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE 15CESTE, ENTRE AVENIDA JUAREZ Y MARTIRES DE CANANEA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-133	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	150,642	150,642	150,642	143,439	95.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 ENTRE BLVD TECNOLOGICO Y AVENIDA BENEMERITO DE LAS AMERICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-173	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	755,337	755,337	755,337	556,099	73.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION DE LAS CALLES PROLONGACION PRIMERO DE MAYO, LAS AURORAS Y LA TUQUESA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-175	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	631,104	631,104	631,104	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZINC ENTRE ZONA FEDERAL Y NIQUEL DEL CEDRO ENTRE URANIO Y PINTOR, BISMUTO ENTRE URANIO Y PLATINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-160	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	400,000	400,000	400,000	81,171	20.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-181	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	71,372	71,372	71,372	71,372	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO EL DORADO ENTRE CARRETERA AGUA PRIETA Y FRACC EL DORADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-131	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	592,065	592,065	592,065	592,065	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL BLCD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE EUCALIPTO Y CALLE PINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-176	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	254,509	254,509	254,509	171,495	67.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL BLVD. BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-064	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,276,077	1,276,077	1,276,077	1,276,077	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL RETORNO CELESTITA Y CARRETERA A AGUA PRIETA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-135	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	202,876	202,876	202,876	202,876	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL RETORNO DIGENITA Y CARRETERA A AGUA PRIETA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-136	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	73,688	73,688	73,688	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL RETORNO FLOURITA Y AVENIDA TURQUESA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-171	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	101,770	101,770	101,770	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL RETORNO GALEANA Y AVENIDA TURQUESA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-137	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	115,505	115,505	115,505	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DELA CALLE SIN NOMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-128	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	27,071	27,071	27,071	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR EN VARIAS LOCALIDADES DE HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-091	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	1,559,114	1,559,114	1,559,114	1,553,915	99.7%	0	0	KILÓMETRO	1.83	0.00	0.0%
REMODELACION DEL EDIFICIO DELAS DEPENDENCIAS ESTATALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-073	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,094,427	5,094,427	5,094,427	4,632,240	90.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REMODELACION Y CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN ALAMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-055	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	95,429	95,429	95,429	95,429	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SEMAFORIZACION EN CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL AREA URBANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-157	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	220,244	220,244	220,244	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION D ELA PAVIMENTACION D ELA CALLE 7 ENTRE BLVD. PEDRO G. MORENO Y AV. XII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-067	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	699,934	699,934	699,934	672,770	96.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 200 ENTRE BLVD. KINO Y CALLE MERIDIANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-127	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	6,000,000	6,000,000	6,000,000	4,870,707	81.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DEL BLVD. DE ACCESO NORTE II ETAPA ALUMBRADO PUBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-139	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	140,000	140,000	140,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
ADQUISICION DE LOTE CON SERVICIO PARA 84 VIVIENDAS EN NOGALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-031	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	86,520	86,520	86,520	86,520	100.0%	0	0	LOTE	0.00	0.00	0.0%
REHABILITACION D ELA PLAZA JESUS GARCIA (CAPSULA DEL TIEMPO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-163	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	670,000	670,000	670,000	12,885	1.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAPILLA SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-149	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	40,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA 9 AEQ. G.F. AGUILAR BELTRAN EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-144	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-143	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDIN DE NIÑOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-152	EDUCACIÓN	SIDUR	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUNTANA ROO EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-142	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIITO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-156	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	190,000	190,000	190,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-141	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE TEMPLO SINAI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-148	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	130,000	130,000	130,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION, REMODELACION, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-046	ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE GOBIERNO	3,173,800	3,173,800	3,173,800	3,170,987	99.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E.P. JOSE LAFONTAINE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-240	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,097,290	0	1,097,290	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA REPOSICION EN DIFERENTES PLANTELES DELE STADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-046	ASISTENCIA SOCIAL	SEC	10,000,000	0	10,000,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	1.00	0.00	0.0%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
INSTALACION DE TORRES Y EQUIPOS PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-053	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	33,302,395	33,302,395	33,302,395	33,302,395	100.0%	0	0	MÓDULO	324.00	0.00	0.0%
MAQUINARIA																
EQUIPAMIENTO DE LA CIRUGIA AMBULATORIA DE HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-043	ASISTENCIA SOCIAL	SALUD	15,351,433	15,351,433	15,351,433	830,091	5.4%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE BACANORA KM 41+300 EN CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA-BACANORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-098	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	313,507	313,507	313,507	313,507	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE CHINAPÁ EN EL KM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-094	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	313,507	313,507	313,507	313,507	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EL MOLINOTE KM 18+000EN CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-BACANORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-099	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	170,966	170,966	170,966	170,966	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL KM 5+360Y LIBRAMIENTO EN CARRETERA BACOACHI-UNAMICHI-BACOACHI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-104	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	448,196	448,196	448,196	448,196	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
<b>CONVENIOS 125 REGISTROS</b>																
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>						<b>1,191,391,264</b>	<b>1,156,141,264</b>	<b>1,190,690,608</b>	<b>1,121,746,374</b>	<b>97.0%</b>	<b>1,670,487</b>	<b>0</b>		<b>620,647.00</b>	<b>1.30</b>	<b>0.0%</b>
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVELY DIRECCIONAL CARIBEAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-047	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	75,924,000	75,924,000	75,924,000	67,644,342	89.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO DEL RAMO 23	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RAMO 23	SERVICIOS FINANCIEROS	GOBIERNO DEL ESTADO	0	0	0	0	0.0%	109,000	0	INSTRUMENTO	1.00	1.00	100.0%
MODERNIZACIÓN																
CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-770	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-770	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RE. FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS OBRAS AUTORIZADAS CON CARGO AL CONVENIO DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H CONGRESO DEL ESTADO	209,881	209,881	209,881	209,881	100.0%	0	0	GESTIÓN	1.00	0.00	0.0%
IMAGEN URBANA DE LA CALLE MATAMOROS, SECCION DE LA CALLE SONORA A LA CALLE DR. NORIEGA EN HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1393	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	2,980,113	2,980,113	2,980,113	2,980,113	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-514	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	1,129,991	1,129,991	779,663	779,663	69.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%
PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-514	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	1,129,991	1,129,991	779,663	587,595	52.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SE. HAC	HACIENDA	SECRETARIA DE HACIENDA	12,621,254	12,621,254	12,621,254	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SE. HAC	HACIENDA	SECRETARIA DE HACIENDA	12,621,254	12,621,254	12,621,254	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO EN ESQUEDA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	NC2-517	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,638,334	2,638,334	2,638,334	2,638,334	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,949.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. XXII ENTRE CALLE GUADALUPE CUBILLAS Y CALLE 10, COLONIA BUROCRATA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-560	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,213,953	1,213,953	1,213,953	1,213,953	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,295.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VIII ENTRE FRANCISCO CAMPOS MACHADO Y BLVD SAN VICENTE, COL. GIL SAMANIEGO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-555	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,726,990	3,726,990	3,726,990	3,726,990	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,036.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. TOTOABA ENTRE CAGUAMA Y FERNANDO MONTES DE OCA EN LA COL. AURORA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-559	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	518,616	518,616	518,616	518,616	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	587.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 29 ENTRE AVENIDA XVI Y AV. XVII, COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-557	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	830,290	830,290	830,290	830,290	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	924.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HUDRAULICO DE AVENIDA MAR CARIBE ENTRE AVENIDA SAN MAURO Y PROPIEDAD PRIVADA, FINAL COLINDANTE CON FRACCIONAMIENTO SAN MARINO, GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-554	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,168,885	1,168,885	1,168,885	1,168,885	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,273.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDA ALFREDO MURILLO ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-561	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,978,963	1,978,963	1,978,963	1,978,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,129.00	0.00	0.0%
PAVIMNTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-558	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,050,404	7,050,404	7,050,404	7,050,404	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,278.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION DE LA FISONOMIA URBANA II ETAPA DEL PARQUE MADERA COL. CENTRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1285	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	14,700,000	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALZADA DE LOS ANGELES Y CALLE LAGO DEL CISNE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1290	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,750,000	0	2,750,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,120.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE AV 24 FEBRERO Y AV 5 DE FEBRERO II ETAPA MIGUEL ALEMAN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1291	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,500,000	0	3,500,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,560.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE OLIVARES ENTRE PASEO RIO SONORA Y CALLEJON ROSALES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1289	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	9,000,000	0	9,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,523.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL BLVD ZAMORA ENTRE BLVD PROGRESO Y PUEBLO GRANDE INCLUYE PUENTE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1287	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	11,500,000	0	11,500,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,342.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION I ETAPA BLVD. CAPOMO ENTRE AIRE PURO Y FELIX GONZALEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1288	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,500,000	0	3,500,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,000.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL, PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA,	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	F6	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA SONORA SI ACUEDUCTO INDEPENDENCIA	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE PRESA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-552	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAAGARHPA	272,871,000	272,871,000	272,871,000	272,871,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARADAS DE AUTOBUSES MONUMENTOS, OBRAS PLUVIALES Y REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1286	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,000,000	0	5,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	302,000.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AV. EUGENIO MARTINEZ ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-564	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,209,333	2,209,333	2,209,333	2,209,333	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,285.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AV. FAUSTO TOPETE ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-565	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,065,572	2,065,572	2,065,572	2,065,572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,278.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AV. FRANCISCO SERRANO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-566	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	974,147	974,147	974,147	974,147	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	819.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDA ROBLE ENTRE CALLE SEPTIMA Y CARRETERA NAVOJOA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-569	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,529,915	2,529,915	2,529,915	2,529,915	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,476.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDAPEDRO ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y LUIS DONALDO COLOSIO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-567	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,051,594	1,051,594	1,051,594	1,051,594	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	915.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CALLE MOCTEZUMA ENTRE NICOLAS BRAVO Y PROGRESO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-574	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,101,058	5,101,058	5,101,058	5,101,058	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,593.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE ABRIL ENTRE VICENTE SUAREZ Y AGUSTIN MELGAR	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-571	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,761,552	1,761,552	1,761,552	1,761,552	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,477.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CALLEJON PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-568	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,506,181	1,506,181	1,506,181	1,506,181	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,240.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CALLEJON S. TALAMANTE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-570	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	936,917	936,917	936,917	936,917	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	790.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUASRNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DE LA E.P. FELIPE ANFELES SLRC	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-521	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,166,960	3,166,960	3,166,960	3,166,960	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,873.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y DREN AGRICOLA, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	NC2-544	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	13,867,594	13,867,594	13,867,594	13,867,594	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	17,076.00	0.00	0.0%



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA Y VALSEQUILLO, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	NC2-548	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,716,240	2,716,240	2,716,240	2,716,240	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,324.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO																
PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES EN VARIAS COLONIAS EN LA CALLE ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-559	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	13,890,673	13,890,673	13,890,673	13,890,673	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES EN VARIAS COLONIAS EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-556	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	35,027,546	35,027,546	35,027,546	35,027,546	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES EN VARIAS COLONIAS EN LA ZONA PONIENTE D ELA CIUDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-558	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	8,663,178	8,663,178	8,663,178	8,663,178	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES VARIAS COLONIAS EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-557	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	13,415,528	13,415,528	13,415,528	13,415,528	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL BLVD. EUSEBIO KINO TRAMO BLVD. GOMEZ FARIAS-BLVD IGNACIO SOTO, PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-380	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL BLVD. EUSEBIO KINO TRAMO BLVD. GOMEZ FARIAS-BLVD IGNACIO SOTO, PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-380	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REMODELACION DE INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA SAUCEDA EN HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1395	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	676,143	676,143	676,143	676,143	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVANACAMERI EN HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1394	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	1,976,574	1,976,574	1,976,574	1,976,574	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REMODELACION DE PARQUE JUAREZ EN LA COLONIA CENOTEN HERMOSILLO SONORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1392	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	3,370,246	3,370,246	3,370,246	3,370,246	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO SCT-PUENTE NOGALES CARIBEAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	RENDIMIENTOS	0	0	0	0	0.0%	1,254,425	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL RAMO 23 HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RENDIMIENTO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0	0	0	0	0.0%	307,062	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVO SONORA, I ETAPA CUMPAS	23-CUMPAS	CUMPAS	NC2-447	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,817,844	7,817,844	7,817,844	7,817,844	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,985.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO MAYO, ESQUEDA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	NC2-519	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,867,038	3,867,038	3,867,038	3,867,038	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,004.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO YAQUI, ESQUEDA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	NC2-520	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,258,114	2,258,114	2,258,114	2,258,114	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,883.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, ESQUEDA.	27-FRONTERAS	ESQUEDA	NC2-518	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,226,514	1,226,514	1,226,514	1,226,514	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,375.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 ENTRE AVENIDA I Y AVENIDA V, COLONIA YUCATAN, GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-556	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,473,862	2,473,862	2,473,862	2,473,862	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,614.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO DE BLVD. AMPLIACION SOLIDARIDAD I ETAPA.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-429	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	33,524,479	33,524,479	33,524,479	33,524,479	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	78,456.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
PAVIMENTACION DE AVENIDA ALLENDE ENTRE MONICO VALENZUELA Y DREN LAS ANIMAS, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	GRANJA TEPAHUI III	NC2-562	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,690,742	1,690,742	1,690,742	1,690,742	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,246.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDA BENJAMIN ENTRE CONSTITUCION Y 16 DE SEPTIEMBRE, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-563	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,145,738	1,145,738	1,145,738	1,145,738	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,155.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CALLE DEPORTIVO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y LA CUADRA, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-573	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,214,469	2,214,469	2,214,469	2,214,469	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,474.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PROGRESO Y USIBAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-572	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,803,819	4,803,819	4,803,819	4,803,819	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,595.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LAS VIALIDADES PEIMARIAS DE LA ZONA CENTRO Y MALECON	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC2-452	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	19,837,569	19,837,569	19,837,569	19,837,569	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	17,486.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR JUANA DE ARCO, SLRC	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-527	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,219,540	2,219,540	2,219,540	2,219,540	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,929.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DE LA E.P. GABINO BARREDA, SAN LUIS RIO COLORADO.	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-522	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,440,389	2,440,389	2,440,389	2,440,389	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,543.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR BAJA CALIFORNIA, SLRC	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-524	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,129,579	3,129,579	3,129,579	3,129,579	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,011.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN, SLRC	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-526	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,328,056	3,328,056	3,328,056	3,328,056	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,689.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR PABLO MONTESINOS, SLRC	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-528	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,755,866	2,755,866	2,755,866	2,755,866	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,269.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO PEECOLAR ABELARDO L. RODRIGUEZ, SLRC	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-523	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,891,071	3,891,071	3,891,071	3,891,071	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,619.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO PREESCOLAR CUCAPAH, SLRC	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-525	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,043,539	4,043,539	4,043,539	4,043,539	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,123.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRATERNIDAD Y SANALONA, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	NC2-546	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,779,955	5,779,955	5,779,955	5,799,955	100.3%	0	0	METRO CUADRADO	7,128.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VALSEQUILLO ENTRE INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	NC2-545	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	9,476,580	9,476,580	9,476,580	9,476,580	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,904.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE FRATERNIDAD Y VAALSEQUILLO	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	NC2-547	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,725,294	2,725,294	2,725,294	2,725,294	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,336.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO																
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE FRATERNIDAD Y PALMITOS, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	NC2-523	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,394,337	5,394,337	5,394,337	5,394,337	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,636.00	0.00	0.0%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE PASO ADESNIVEL Y DIRECCIONAL CARIBBEAN EN NOGALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CARIBBEAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H CONGRESO DEL ESTADO	76,000	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%
<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>						<b>276,800,000</b>	<b>264,236,906</b>	<b>266,260,234</b>	<b>174,568,105</b>	<b>66.1%</b>	<b>973,512</b>	<b>0</b>		<b>118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>INVERSIÓN</b>																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
PROYECTO DE TURISMO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-417	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	7,492,500	7,492,500	7,492,500	7,492,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO DE TURISMO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-417	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	7,492,500	7,492,500	7,492,500	7,492,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-270	SALUD	SECRETARIA DE SALUD	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	100.0%	22,577	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CRUCEROS DE CONTROL DE PRESIONES, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-004	ASISTENCIA SOCIAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y CONEXION DE REBOMBEO CONSTITUCION, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-003	ASISTENCIA SOCIAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	7,850,000	7,850,000	7,850,000	7,850,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMAGEN URBANA DE BAHIA DE KINO (2 ETAPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	BAHIA DE KINO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	6,493,500	6,493,500	6,493,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMAGEN URBANA DE BAHIA DE KINO (2 ETAPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	BAHIA DE KINO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	6,493,500	6,493,500	6,493,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y CONDUCCION WILLARD 2DA ETAPA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVENCIONES 1RA ETAPA PEÑASCO EXPO CENTER	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-734	ASISTENCIA SOCIAL	ECONOMIA TURISMO	29,970,000	29,970,000	29,970,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVENCIONES 1RA ETAPA PEÑASCO EXPO CENTER	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-734	ASISTENCIA SOCIAL	ECONOMIA TURISMO	29,970,000	29,970,000	29,970,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCIÓN																
REGENERACION URBANA PASEO DEL MAR(CORREDOR TURISTICO DE CRUCERO 2DA ETAPA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	7,492,500	7,492,500	7,492,500	7,492,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REGENERACION URBANA PASEO DEL MAR(CORREDOR TURISTICO DE CRUCERO 2DA ETAPA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	7,492,500	7,492,500	7,492,500	7,492,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACIÓN																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO TURISMO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	0	0	0	0	0.0%	43,944	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO TURISMO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	0	0	0	0	0.0%	43,944	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACIÓN																
IMAGEN URBANA LAGUNA DEL NAINARI 2 ETAPA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC1-732	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMAGEN URBANA LAGUNA DEL NAINARI 2 ETAPA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC1-732	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO																
PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SEÑALIZACION TURISTICA Y/O MODULOS DE INFORMACION TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	999,000	999,000	999,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SEÑALIZACION TURISTICA Y/O MODULOS DE INFORMACION TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	999,000	999,000	999,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TEMATIZACION, DIFERENCIADORA PARA DESTINOS DE CRUCEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GUAYMAS	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TEMATIZACION, DIFERENCIADORA PARA DESTINOS DE CRUCEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GUAYMAS	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PUEBLO MAGICO DE ALAMOS MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, ILUMINACION DE EDIFICIO Y SITIOS TURISTICOS EN EL CENTRO URBANO DE LA ETAPA	3-ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	2,497,500	2,497,500	2,497,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PUEBLO MAGICO DE ALAMOS MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, ILUMINACION DE EDIFICIO Y SITIOS TURISTICOS EN EL CENTRO URBANO DE LA ETAPA	3-ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	2,497,500	2,497,500	2,497,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AUTOMATIZACION DE POZOS Y REBOMBEO, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-069	ASISTENCIA SOCIAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	1,062,000	1,062,000	1,062,000	1,062,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2011	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	REC PEND.	ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE HACIENDA	14,056,792	1,597,981	3,517,026	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	RENDIMIENTOS	ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0	0	0	0	0.0%	863,047	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMAGEN URBANA DE PUERTO PEÑASCO 1RA ETAPA, CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA TURISTICA EN PUERTO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-733	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	4,995,000	4,995,000	4,995,000	4,995,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMAGEN URBANA DE PUERTO PEÑASCO 1RA ETAPA, CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA TURISTICA EN PUERTO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-733	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	4,995,000	4,995,000	4,995,000	4,995,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMPLEMENTACION Y FUNCINAMIENTO DE MUSEOGRAFIA PARA EL CENTRO DE VISITANTES DE LA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	2,747,250	2,747,250	2,747,250	2,747,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMPLEMENTACION Y FUNCINAMIENTO DE MUSEOGRAFIA PARA EL CENTRO DE VISITANTES DE LA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	2,747,250	2,747,250	2,747,250	2,747,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BACERAC	10-BACERAC	BACERAC	NC1-530	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON	52,263	43,452	52,263	26,132	60.1%	0	0	VIVIENDA	13.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL SAHUARAL	26-ETCHOJOA	SAHUARAL	NC1-531	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON	52,263	26,132	52,263	26,132	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE 52 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL SAHUARAL	49-QUIRIEGO	TEPAHUI	NC1-532	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	138,682	69,341	138,682	69,341	100.0%	0	0	VIVIENDA	52.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE FRENTE DE CARRETERA DE SANTA ANA (ACCESO II) 2 ETAPA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	NC1-418	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE FRENTE DE CARRETERA DE SANTA ANA (ACCESO II) 2 ETAPA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	NC1-418	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
EQUIPAMIENTO Y CONDUCCION BAGOTES II, 2DA ETAPA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-002	ASISTENCIA SOCIAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	57,000,000	57,000,000	57,000,000	57,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA EL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	TURISMO	ISAF	70,750	70,750	70,750	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA EL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	TURISMO	ISAF	70,750	70,750	70,750	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-033	ASISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	88,000	88,000	88,000	88,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
<b>OTROS CONVENIOS</b>						<b>472,261,473</b>	<b>472,261,473</b>	<b>472,261,473</b>	<b>363,471,213</b>	<b>77.0%</b>	<b>2,298,638</b>	<b>0</b>		<b>343,420,207.00</b>	<b>296,746,962.00</b>	<b>86.4%</b>
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	NC1-100	ASISTENCIA SOCIAL	SAGARHPA CEA	8,354,591	8,354,591	8,354,591	3,803,355	45.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDA DE HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC1-014	ASISTENCIA SOCIAL	SAGARHPA	82,358,694	82,358,694	82,358,694	27,981,645	34.0%	1,084,068	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION MARGINAL DEL ARROYO MATAPE EN EL CRUCE CON LA CARRETERA A	37-MAZATÁN	MAZATÁN	NC1-099	ASISTENCIA SOCIAL	SAGARHPA CEA	7,882,053	7,882,053	7,882,053	4,837,084	61.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACIÓN																
FAIMUN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	5,593,406	5,593,406	5,593,406	5,592,801	100.0%	91,749	0	PAGO	5,593,406.00	5,592,801.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9							
EQUIPAMIENTO																	
OTROS																	
PROGRAMA HABITAT	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	INSTITUTO DE PLANEACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL Y COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	25,245,939	25,245,939	25,245,939	25,108,096	99.5%	454,568	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
APAZU Y INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA DE HERMOSILLO	101,525,205	101,525,205	101,525,205	101,525,205	100.0%	0	0	PAGO	101,525,205.00	101,525,205.00	100.0%	
APOYO CIDUR PARA PAVIMENTACION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO ECOLOGIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,000,000	25,000,000	25,000,000	24,016,707	96.1%	0	0	PAGO	25,000,000.00	24,016,707.00	96.1%	
FONDO DE GESTION LEGISLATIVA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	716,491	716,491	716,491	0	0.0%	0	0	PAGO	716,491.00	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO E IMAGEN URBANA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO ECOLOGIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100.0%	616,519	0	PAGO	70,000,000.00	70,000,000.00	100.0%	
PROGRAMA REGIONAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO ECOLOGIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139,657,494	139,657,494	139,657,494	94,684,641	67.8%	0	0	PAGO	139,657,494.00	94,684,641.00	67.8%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	INSTITUTO DE PLANEACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL Y COORDINACION GRAL DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,994,079	99.9%	51,734	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
SUBSIDIO PARA AREA RURAL RAMO 20	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE AREA RURAL	927,600	927,600	927,600	927,600	100.0%	0	0	PAGO	927,600.00	927,600.00	100.0%	